Anexo C. Listado de actividades del cronograma

Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (ES-L1173)

Este documento descompone los 54 paquetes de trabajo de la EDT en 449 actividades y es el insumo del cronograma del Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (ES-L1173). Para cada actividad indica la fase, el entregable (paquete de trabajo) al que pertenece, el responsable y la estimación de su duración por tres valores (PERT). Al final están la tabla de dependencias, las restricciones de fecha, las actividades de nivel de esfuerzo y los hitos. El cronograma toma de aquí las duraciones y las precedencias; las fechas, la ruta crítica y las holguras se calculan en él.

1. Cómo se obtuvo el listado

La EDT termina en paquetes de trabajo, que son entregables; las actividades se definen en el cronograma (clase 4, EDT: "La EDT no debe llegar al nivel de actividades"). El desglose sigue los tres pasos de la clase 5 ("Desglose de paquetes en actividades"):

1. **Identificar las actividades necesarias.** Para cada paquete se listaron las acciones que producen su entregable, a partir del diccionario de la EDT (sección 5) y de los documentos del programa: el Reglamento Operativo (ROP), el contrato de préstamo, el Plan de Ejecución (PEP), el Plan de Adquisiciones 2026-2, los avisos de licitación, el análisis de costos (EEO#3), la evaluación y el plan de gestión ambiental y social (PGAS) y el plan de monitoreo y evaluación (MEL).
2. **Usar verbos de acción.** Cada actividad empieza con un verbo en infinitivo y nombra un objeto concreto ("Construir la estructura de concreto de los niveles 1 a 3 de la terminal", "Obtener la no objeción del BID a los documentos de licitación del SSEI").
3. **Verificar que cada actividad se pueda estimar, secuenciar, asignar y controlar.** Cada una tiene un solo responsable, un resultado verificable, una duración estimada y al menos una relación de precedencia. La duración más probable va de 5 a 130 días laborables; los trabajos más largos se dividieron en etapas o frentes.

Criterios adicionales:

- **Actividades recurrentes por periodo.** Los planes operativos anuales, los informes semestrales, las solicitudes de desembolso y las auditorías se desglosan por año o por semestre.

- **Adquisiciones por contrato.** Cada contratación tiene sus propias actividades (preparar documentos, obtener la no objeción del BID, publicar y recibir ofertas o propuestas, evaluar, adjudicar y firmar). Por eso los paquetes 3.4.1 a 3.4.4 tienen más actividades que el resto.
- **Actividades de terceros.** Las no objeciones del BID y las aprobaciones de la AAC son actividades con su propia duración y con el tercero como responsable, porque consumen tiempo del cronograma aunque la UEP no las ejecute.
- **Responsables.** Los puestos de la Unidad Ejecutora (UEP) del diccionario de la EDT, CEPA, los contratistas de obra, las firmas de supervisión y consultoría, el auditor externo, el BID y la AAC.

Fases

Cada actividad se asigna a una de las cinco fases de la administración de proyectos de la clase 1, las mismas que agrupan las actividades en la plantilla RACI de la clase 10:

Fase	Qué incluye	Actividades
Inicio	Condiciones de arranque del programa: conformar la UEP, aprobar el ROP, suscribir el convenio de transferencia y abrir la cuenta especial.	19
Planificación	Planes (PEP, POA, Plan de Adquisiciones), revisión de diseños, sistemas de gestión ambiental y social, documentos de licitación y términos de referencia.	126
Ejecución	Conducir las adquisiciones (publicar, evaluar, adjudicar y firmar), construir, instalar, elaborar estudios y capacitar.	224
Monitoreo y control	Supervisar las obras, dar seguimiento al PGAS, informar al BID, auditar, evaluar a medio término y revisar productos.	45
Cierre	Recibir las obras, aprobar productos finales, evaluar al cierre, liquidar contratos, presentar los estados financieros finales y el informe de terminación.	35
Total		**449**

2. Estimación de las duraciones

Todas las duraciones están en días laborables (dl), de lunes a viernes, sin feriados; un mes equivale a unos 21.7 dl. Cada actividad tiene tres valores, según la estimación por tres valores de la clase 5:

- **O (optimista):** la duración si todo sale bien.
- **M (más probable):** la duración en condiciones normales.

- **P (pesimista):** la duración si se presentan los problemas razonables de ese tipo de trabajo (lluvias, revisiones adicionales, reprocesos).
- **Estimada (De):** De = (O + 4M + P) / 6. El cronograma usa De redondeada al día laborable entero.

La clase 5 pide además una reserva por contingencia. No se agrega a cada actividad: con O y P se obtiene la desviación de cada actividad, $\sigma = (P - O) / 6$, y el cronograma fija con la desviación de la ruta crítica una reserva de tiempo explícita para el programa.

Los tres valores se fijaron con las técnicas de la clase 5. La columna "Técnica" de cada actividad indica cuál se usó y la columna "Fuente" su fundamento:

Técnica	Cuándo se usó	Actividades
Dato del programa	La duración o la fecha sale de un documento del propio programa: plazos del ROP y del contrato de préstamo, fechas del Plan de Adquisiciones 2026-2 y de los avisos de licitación, plazos de contrato del PEP.	111
Calibrada	La duración se dedujo de dos fechas documentadas del programa (inicio del proceso o apertura de ofertas y firma estimada en el Plan de Adquisiciones 2026-2 o en el PEP), repartiendo el intervalo entre las etapas del proceso. O y P se fijaron un 20% por debajo y por encima.	22
Análoga	Plazos reales de proyectos similares: ampliaciones de terminales, estacionamientos de varios niveles, puentes de abordaje y consultorías equivalentes.	11
Paramétrica	Cantidad de obra por rendimiento: m² de pavimento por mes con el aeropuerto en operación, m² de estructura por mes, cantidades del EEO#3 y del PGAS.	22
Juicio de expertos	Pasos administrativos y técnicos sin dato publicado (revisiones internas, aprobaciones de CEPA, pruebas); la fuente explica el razonamiento.	270
Nivel de esfuerzo	Actividades de acompañamiento (supervisión, seguimiento del PGAS, mecanismo de quejas, informes socioambientales, desembolsos) que no tienen duración propia: empiezan con sus predecesoras y terminan con las actividades que acompañan (sección 6, "Actividades de nivel de esfuerzo"). Se marcan con NE.	13

3. Dependencias

La tabla de dependencias (sección 7) tiene una fila por cada par de actividades relacionadas. Usa los tipos de relación y las clases de dependencia de la clase 5:

- **Tipo de relación:** FI, fin a inicio (618); II, inicio a inicio (38); FF, fin a fin (21); IF, inicio a fin (0). El desfase está en días laborables; un desfase positivo es una espera y uno negativo, un adelanto. Las relaciones II con desfase permiten superponer etapas de obra, como las instalaciones con la estructura.

- **Clase:** obligatoria (550), cuando la impone la lógica técnica, el contrato o la norma; discrecional (57), cuando la decide el equipo; externa (70), cuando depende de un tercero (BID, AAC u otra autoridad).
- **Restricciones de fecha:** 43 actividades no pueden comenzar antes de una fecha documentada (sección 6, "Restricciones de fecha"): los avisos de licitación publicados, el inicio de los procesos según el Plan de Adquisiciones 2026-2, la incorporación real de los consultores de la UEP y los periodos que fija el contrato (ejercicios fiscales y semestres).
- **Condiciones del contrato de préstamo que se reflejan como dependencias:** ninguna obra empieza sin el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático final presentado al BID (cláusula 4.06); ninguna obra del lado aire empieza sin el protocolo de seguridad operacional aprobado por la AAC; y la plataforma de posiciones remotas no empieza hasta que el SSEI esté reubicado y en funcionamiento (Propuesta de Préstamo, párrafo 4.6).
- **Un vínculo por par.** Entre dos actividades hay una sola relación, para que la red se pueda exportar a MS Project y Open Planner. Las actividades sin predecesora son las primeras del programa (Plan de Adquisiciones inicial y contratación de la UEP), y toda actividad sin otra sucesora termina antes del cierre administrativo (3.5.4-06).

4. Criterios de desglose por contrato

- Cada actividad tiene su propia estimación PERT con su fundamento; no se usan duraciones únicas por paquete.
- La licitación de obras (3.4.1) se divide en cuatro licitaciones públicas internacionales, una por obra (estacionamiento, terminal, SSEI y plataformas con calle Foxtrot), con las fechas de los avisos publicados y las firmas estimadas en el Plan de Adquisiciones 2026-2. Ninguna tiene precalificación: el plan y los avisos son licitación directa.
- La supervisión (3.4.2 y 1.7.1 a 1.7.2) tiene cuatro contratos, uno por obra, como en el Plan de Adquisiciones 2026-2. La recepción definitiva (1.7.4) también es por contrato, de modo que cada obra se recibe sin esperar a las demás.
- El Aviso General de Adquisiciones (5 de mayo de 2026) precede a todos los procesos, y el diseño de la fachada sur lo elabora el contratista de la terminal con la revisión de la supervisión (avisos de 2026).
- El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático final (3.3.1) es una actividad del listado, porque el contrato lo exige antes del inicio de las obras.
- La evaluación de medio término se contrata al firmarse el contrato de obra y el de supervisión del SSEI, para que su informe quede antes del plazo de 60 días posterior al 50% del tiempo de ejecución planificado (S-III.10), y la evaluación final con el fin de la terminal; no se usan las fechas del PEP de noviembre de 2025. El último desembolso incluye el pago de la evaluación final.

- Las consultorías del Componente II (3.4.3) se contratan por separado, una por producto del PEP. Como no figuran en el Plan de Adquisiciones 2026-2, sus procesos empiezan después de incluirlas en una revisión del plan posterior al 31 de octubre de 2026.
- Todas las contrataciones del Componente II (3.4.3), las evaluaciones y las auditorías (3.4.4) tienen revisión ex ante del BID (Anexo III.i, 2.5; Plan de Adquisiciones 2026-2), con sus no objeciones como actividades del BID. La estrategia y capacitación BIM (2.3.1 y 2.3.2) va por lista corta internacional porque su contrato supera los US$200,000 de la tabla 10 del ROP.
- El listado incluye la plantilla ampliada de la UEP del Plan de Adquisiciones 2026-2 (21 procesos de consultores individuales, en seis lotes de fechas, 3.4.4-45 a 3.4.4-74) y la actividad de nivel de esfuerzo que administra el programa desde la UEP (3.1.1-06).
- Los paquetes 1.2.5 (accesibilidad y medidas EDGE de la terminal) y 1.6.2 (equipamiento del SSEI) tienen actividades del contratista de obra que ejecutan el trabajo; las de la UEP, CEPA y la supervisión verifican, trasladan o prueban.
- Las auditorías (3.4.4 y 3.5.2) son contratos anuales; la auditoría del último ejercicio queda dentro de la auditoría de los estados financieros finales del cierre (3.5.4).
- Los plazos de obra se estimaron por etapas y se contrastaron con los avisos de licitación, el sondeo de mercado de la terminal, el PEP y obras análogas.

5. Resumen

Componente	Paquetes	Actividades	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y control	Cierre
Componente I. Obras y adecuaciones	23	121	0	25	73	10	13
Componente II. Fortalecimiento institucional	12	66	0	12	30	11	13
Administración, evaluación y auditorías	19	262	19	89	121	24	9
Total	**54**	**449**	**19**	**126**	**224**	**45**	**35**

6. Listado de actividades

Las actividades se agrupan por entregable (paquete de trabajo de la EDT). El código de cada actividad es el del paquete seguido de un correlativo. O, M, P y Estimada están en días laborables.

Componente I. Obras y adecuaciones

1.1.1 Diseños de la terminal revisados y aprobados

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.1.1-01	Revisar técnicamente el expediente de diseño de la terminal (planos, especificaciones y cantidades)	Planificación	Especialista en ingeniería aeroportuaria	20	30	45	30.8	Juicio de expertos	RFI-T sec 2: proyecto ejecutivo completo de 18,555 m2 en 3 niveles; 6 semanas para verificar el 80% del costo y actualizar el contexto de 2026
1.1.1-02	Ajustar los diseños y el presupuesto de la terminal con la firma diseñadora (FIDS, CUTE, puentes de abordaje y observaciones de la revisión)	Planificación	Firma consultora	20	30	50	31.7	Juicio de expertos	EEO3 Cuadro 12: faltaban FIDS, CUTE y SATE y los puentes estaban subvaluados; 6 semanas de ajuste
1.1.1-03	Revisar la coordinación del modelo BIM de la terminal con los planos y las especificaciones	Planificación	Especialista en ingeniería aeroportuaria	10	15	25	15.8	Juicio de expertos	RFI-T sec 2: la terminal debe desarrollarse con metodología BIM; 3 semanas de revisión de interferencias
1.1.1-04	Aprobar el expediente de diseño de la terminal	Planificación	CEPA	5	10	20	10.8	Juicio de expertos	Aprobación interna de CEPA; 2 semanas
1.1.1-05	Emitir la no objeción del BID a las especificaciones técnicas y los planos de la licitación de la terminal	Planificación	BID	3	5	10	5.5	Dato del programa	ROP anexo 7.1 (p. 43): 5 días para la no objeción a los documentos de licitación
1.1.1-06	Elaborar el diseño final de la fachada sur de la terminal (tres salas de espera y sus puentes de abordaje) en el modelo BIM	Ejecución	Contratista de obra	40	60	90	61.7	Juicio de expertos	Inferencia (S-I.8), no un dato explícito: la EOI-T (P00024) solo contrata la supervisión del diseño de la fachada sur (3 salas y puentes) a integrar con la fachada norte, y el Anexo III.i (2.4) prevé contratos FIDIC amarillo, de diseño y construcción por el contratista; unos 3 meses de diseño de detalle
1.1.1-07	Revisar con la supervisión el diseño de la fachada sur y validar su integración con el diseño de la fachada norte	Monitoreo y control	Firma de supervisión	10	15	25	15.8	Juicio de expertos	Inferencia (S-I.8), no un dato explícito: según la EOI-T (P00024) la supervisión revisa y valida el diseño de las fachadas sur y norte; una ronda de revisión de 3 semanas

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.1.1-08	Aprobar el diseño de la fachada sur de la terminal	Planificación	CEPA	3	5	8	5.2	Juicio de expertos	Inferencia (S-I.8), no un dato explícito: aprobación de CEPA a propuesta de la supervisión; 1 semana

1.1.2 Diseños de plataformas y calle Foxtrot revisados y aprobados

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.1.2-01	Realizar sondeos geotécnicos en las tres posiciones remotas y verificar el diseño de pavimentos	Planificación	Firma consultora	20	30	50	31.7	Juicio de expertos	EEO3 sec 4.2 recomienda un sondeo por posición remota; 6 semanas entre contratación, campo y ensayos
1.1.2-02	Revisar técnicamente los diseños de plataformas, calle Foxtrot, drenaje y ayudas visuales	Planificación	Especialista en ingeniería aeroportuaria	20	30	45	30.8	Juicio de expertos	EEO3 Cuadro 11 y 17: unos 68,500 m2 de plataformas y 18,400 m2 de Foxtrot (PGAS 2.4.3); 6 semanas
1.1.2-03	Revisar con la AAC la geometría del lado aire y el plan de fases de las obras	Planificación	AAC	10	20	40	21.7	Juicio de expertos	EDT 1.1.2: diseños compatibles con el protocolo de la AAC; 4 semanas de trámite externo
1.1.2-04	Ajustar los diseños y el presupuesto de plataformas y calle Foxtrot con la firma diseñadora	Planificación	Firma consultora	15	25	40	25.8	Juicio de expertos	5 semanas de ajuste por observaciones técnicas, de la AAC y del sondeo
1.1.2-05	Aprobar los diseños de plataformas y calle Foxtrot	Planificación	CEPA	5	10	20	10.8	Juicio de expertos	Aprobación interna de CEPA; 2 semanas
1.1.2-06	Emitir la no objeción del BID a las especificaciones técnicas y los planos de la licitación de plataformas y Foxtrot	Planificación	BID	3	5	10	5.5	Dato del programa	ROP anexo 7.1 (p. 43): 5 días

1.1.3 Diseños del estacionamiento y del sistema solar revisados y aprobados

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.1.3-01	Revisar técnicamente el expediente de diseño del estacionamiento (estructura, circulaciones y accesibilidad universal)	Planificación	Especialista en ingeniería aeroportuaria	25	30	45	31.7	Juicio de expertos	EEO3 sec 3.3 y 4.3: diseño de 700 plazas extrapolado a 2,000; 6 semanas por el mayor tamaño

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.1.3-02	Revisar el diseño del sistema fotovoltaico y su conexión eléctrica	Planificación	Especialista en ingeniería aeroportuaria	8	12	20	12.7	Juicio de expertos	PGAS sec 2.4.5: 3,166,804 kWh/año en cubierta; 2 a 3 semanas de revisión
1.1.3-03	Ajustar los diseños y el presupuesto del estacionamiento con la firma diseñadora	Planificación	Firma consultora	15	20	35	21.7	Juicio de expertos	4 semanas de ajuste por observaciones
1.1.3-04	Aprobar el expediente de diseño del estacionamiento	Planificación	CEPA	5	10	20	10.8	Juicio de expertos	Aprobación interna de CEPA; 2 semanas
1.1.3-05	Emitir la no objeción del BID a las especificaciones técnicas y los planos de la licitación del estacionamiento	Planificación	BID	3	5	10	5.5	Dato del programa	ROP anexo 7.1 (p. 43): 5 días

1.1.4 Diseños del SSEI revisados y aprobados

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.1.4-01	Revisar técnicamente el diseño del edificio del SSEI y de sus vías de acceso	Planificación	Especialista en ingeniería aeroportuaria	15	20	30	20.8	Juicio de expertos	Edificio menor (US$9.5 millones, PEP); 4 semanas de revisión
1.1.4-02	Validar con el SSEI y la AAC el emplazamiento, los tiempos de respuesta y la continuidad del servicio	Planificación	AAC	8	15	30	16.3	Juicio de expertos	EDT 1.1.4 y 1.6.2: servicio cubierto durante el traslado; 3 semanas con la AAC
1.1.4-03	Ajustar el diseño del SSEI con la firma diseñadora	Planificación	Firma consultora	10	15	25	15.8	Juicio de expertos	3 semanas de ajuste
1.1.4-04	Aprobar el diseño del SSEI	Planificación	CEPA	5	10	20	10.8	Juicio de expertos	Aprobación interna de CEPA; 2 semanas
1.1.4-05	Emitir la no objeción del BID a las especificaciones técnicas y los planos de la licitación del SSEI	Planificación	BID	3	5	10	5.5	Dato del programa	ROP anexo 7.1 (p. 43): 5 días

1.2.1 Estructura y envolvente de la terminal construidas

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.2.1-01	Movilizar al contratista e instalar cerramientos, accesos y obras provisionales con la terminal en operación	Ejecución	Contratista de obra	20	30	45	30.8	Juicio de expertos	RFI-T sec 2 (obra con el aeropuerto en operación); 6 semanas de movilización y plan de seguridad operacional

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.2.1-02	Ejecutar la demolición, el movimiento de tierra y la cimentación de la terminal	Ejecución	Contratista de obra	55	75	110	77.5	Paramétrica	RFI-T sec 2: huella de 5,868 m2 (nivel 1); rendimiento supuesto de unos 90 m2/dl con dos frentes
1.2.1-03	Construir la estructura de concreto de los niveles 1 a 3 de la terminal	Ejecución	Contratista de obra	105	130	170	132.5	Paramétrica	RFI-T sec 2: 18,555 m2 en 3 niveles; 2 frentes (norte y sur) a unos 1,500 m2/mes por frente (rendimiento supuesto)
1.2.1-04	Montar la estructura metálica y la cubierta de la terminal	Ejecución	Contratista de obra	55	75	105	76.7	Paramétrica	RFI-T sec 2: cubierta de doble altura sobre el nivel 2 (7,639 m2); rendimiento supuesto de unos 100 m2/dl con dos cuadrillas
1.2.1-05	Instalar las fachadas de vidrio y los cerramientos exteriores de la terminal	Ejecución	Contratista de obra	60	80	110	81.7	Paramétrica	RFI-T sec 2: fachada de vidrio hacia la plataforma; rendimiento supuesto de unos 50 m de fachada por semana por frente

1.2.2 Salas de espera, circulación y áreas de apoyo terminadas

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.2.2-01	Construir las divisiones, la mampostería liviana y los cielos de los tres niveles	Ejecución	Contratista de obra	70	95	125	95.8	Paramétrica	RFI-T sec 2: 18,555 m2; rendimiento supuesto de unos 220 m2/dl con tres cuadrillas
1.2.2-02	Aplicar los acabados de pisos y paredes de las seis salas de espera, los pasillos, los locales y el salón VIP	Ejecución	Contratista de obra	80	105	140	106.7	Paramétrica	RFI-T sec 2: seis salas, área comercial y VIP; rendimiento supuesto de unos 1,000 m2/mes por frente con 4 frentes
1.2.2-03	Integrar la ampliación con la terminal de la Etapa 1 y habilitar las circulaciones de pasajeros	Ejecución	Contratista de obra	25	45	70	45.8	Juicio de expertos	RFI-T sec 1 y 2: integración funcional con la Etapa 1 en operación; ventanas de cierre parcial

1.2.3 Instalaciones eléctricas, hidráulicas, climatización y contra incendio recibidas

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.2.3-01	Instalar las redes eléctricas, de agua, de drenaje y los ductos de climatización por nivel	Ejecución	Contratista de obra	85	115	150	115.8	Paramétrica	EEO3 sec 3.1 (capítulos eléctrico e hidráulico); 3 niveles a unos 35 dl por nivel con sistemas en paralelo (supuesto)

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.2.3-02	Instalar la subestación, los tableros, la planta de emergencia y los equipos de climatización	Ejecución	Contratista de obra	55	75	110	77.5	Juicio de expertos	Equipos de largo plazo de entrega comprados desde el inicio; 15 semanas de montaje y conexión
1.2.3-03	Instalar la detección y supresión de incendios, la voz y datos y el control de acceso	Ejecución	Contratista de obra	50	70	100	71.7	Juicio de expertos	EEO3 sec 3.1: sistema contra incendios y señales débiles; 14 semanas
1.2.3-04	Realizar las pruebas, el balanceo y la puesta en marcha de las instalaciones de la terminal	Ejecución	Contratista de obra	30	50	80	51.7	Juicio de expertos	Pruebas de aceptación por sistema (eléctrico, climatización, incendio, hidráulico); 8 semanas

1.2.4 Puentes de abordaje, mobiliario y equipos instalados

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.2.4-01	Elaborar y aprobar los planos de taller de los seis puentes de abordaje	Ejecución	Contratista de obra	25	40	65	41.7	Juicio de expertos	Los puentes se ajustan a la geometría construida; 8 semanas con la supervisión
1.2.4-02	Fabricar y entregar en sitio los seis puentes de abordaje	Ejecución	Contratista de obra	100	130	170	131.7	Análoga	A-PBB: Santiago de Compostela, 4 puentes en 7 meses; Shannon, 1 puente en 9 meses (A-TED)
1.2.4-03	Instalar y conectar los seis puentes de abordaje a la terminal y a la plataforma	Ejecución	Contratista de obra	35	50	75	51.7	Análoga	Unas 2 semanas por puente con dos cuadrillas (supuesto); A-PBB
1.2.4-04	Instalar el mobiliario, los escáneres de seguridad y los sistemas de información de vuelo	Ejecución	Contratista de obra	25	35	55	36.7	Juicio de expertos	RFI-T sec 2 y EEO3 Cuadro 12: FIDS, CUTE, escáneres y mobiliario; 7 semanas
1.2.4-05	Probar los equipos, capacitar al personal de CEPA y entregar los manuales	Ejecución	Contratista de obra	20	30	45	30.8	Juicio de expertos	EDT 1.2.4: equipos probados y entregados con sus manuales; 5 semanas
1.2.4-06	Realizar las pruebas integradas de operación de la terminal con las aerolíneas y las autoridades	Ejecución	CEPA	10	20	35	20.8	Juicio de expertos	Práctica de preparación operacional de terminales (ORAT); 3 semanas

1.2.5 Accesibilidad universal, movilidad del cuidado y criterios de sostenibilidad incorporados

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.2.5-01	Verificar en los planos aprobados los recorridos de accesibilidad universal y de movilidad del cuidado	Planificación	Especialista socioambiental	10	15	25	15.8	Juicio de expertos	EDT 1.2.5; lista de verificación de 3 semanas sobre los 3 niveles

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.2.5-02	Verificar en el diseño aprobado las metas EDGE Advanced de energía, agua y carbono incorporado	Planificación	Especialista socioambiental	10	15	25	15.8	Juicio de expertos	RFI-T sec 2: ahorro de 40% de energía, 20% de agua y 20% de carbono incorporado; 3 semanas
1.2.5-03	Verificar en obra la ejecución de los recorridos accesibles y de los espacios de movilidad del cuidado	Ejecución	Especialista socioambiental	15	20	30	20.8	Juicio de expertos	Verificación durante los acabados; 4 semanas; verifica la obra del contratista (1.2.5-05)
1.2.5-04	Verificar en obra las medidas de eficiencia y reunir las evidencias para la auditoría EDGE	Ejecución	Especialista socioambiental	12	18	28	18.7	Juicio de expertos	La auditoría EDGE corresponde al paquete 2.6.1; 3 a 4 semanas; verifica la obra del contratista (1.2.5-06)
1.2.5-05	Instalar el transporte vertical accesible y la señalética de los recorridos accesibles y habilitar los espacios de movilidad del cuidado de la terminal	Ejecución	Contratista de obra	45	60	85	61.7	Juicio de expertos	EDT 1.2.5; EEO3 cuadro 2: el capítulo de accesibilidad universal de la terminal es transporte vertical y señalética; RFI-T sec 2: accesibilidad universal y movilidad del cuidado; 12 semanas por juicio de expertos, contrastadas con los 105 dl de los acabados (1.2.2-02)
1.2.5-06	Instalar y poner en marcha las medidas de eficiencia EDGE de la terminal (iluminación, griferías y accesorios de bajo consumo, aislamiento y control solar)	Ejecución	Contratista de obra	30	45	65	45.8	Juicio de expertos	EDT 1.2.5; RFI-T sec 2: EDGE Advanced con ahorro de 40% de energía, 20% de agua y 20% de carbono incorporado; 9 semanas por juicio de expertos, después de las fachadas y con los equipos

1.3.1 Plataforma de posiciones de contacto construida

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.3.1-01	Movilizar al contratista de plataformas y Foxtrot e instalar el cerramiento y los accesos del lado aire	Ejecución	Contratista de obra	20	30	45	30.8	Juicio de expertos	PP 4.6: protocolo de la AAC antes de obras del lado aire; 6 semanas
1.3.1-02	Construir la terracería, el drenaje y la base de la fase 1 de la plataforma de contacto	Ejecución	Contratista de obra	40	50	70	51.7	Paramétrica	EEO3 Cuadro 11: unos 42,100 m2 de contacto en dos fases de 21,000 m2; base y drenaje en 9 semanas

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.3.1-03	Colar el pavimento de concreto de la fase 1 de la plataforma de contacto y sellar las juntas	Ejecución	Contratista de obra	65	85	115	86.7	Paramétrica	21,000 m2 a unos 5,300 m2/mes con la plataforma en operación (A-GRR, A-BRU)
1.3.1-04	Construir la terracería, el drenaje y la base de la fase 2 de la plataforma de contacto	Ejecución	Contratista de obra	40	50	70	51.7	Juicio de expertos	Fase 2 solo cuando la fase 1 reabre a las aeronaves; igual que la fase 1
1.3.1-05	Colar el pavimento de concreto de la fase 2 de la plataforma de contacto y sellar las juntas	Ejecución	Contratista de obra	65	85	115	86.7	Paramétrica	21,000 m2 a unos 5,300 m2/mes (A-GRR, A-BRU)
1.3.1-06	Instalar los ductos y los servicios de apoyo a aeronaves de la plataforma de contacto	Ejecución	Contratista de obra	18	25	40	26.3	Juicio de expertos	EDT 1.3.1 (pavimento, drenaje y servicios); 5 semanas con apertura de zanjas por fase

1.3.2 Plataforma de posiciones remotas construida

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.3.2-01	Demoler el SSEI antiguo y despejar la huella de la plataforma remota	Ejecución	Contratista de obra	12	20	35	21.2	Juicio de expertos	PP 4.6 y EEO3 Cuadro 23: el SSEI actual queda afectado por la plataforma remota; 4 semanas
1.3.2-02	Ejecutar la terracería y la capa de suelo cemento de 30 cm de la plataforma remota	Ejecución	Contratista de obra	30	40	60	41.7	Paramétrica	PGAS sec 2.4.4: 28,200 m2 con suelo cemento de 30 cm; rendimiento supuesto de unos 15,000 m2/mes en área aislada
1.3.2-03	Modificar los canales existentes y construir el drenaje y las obras de paso de la plataforma remota	Ejecución	Contratista de obra	20	30	45	30.8	Juicio de expertos	PGAS sec 2.4.4: modificación de canales y obras de paso para equipos de salvamento; 6 semanas
1.3.2-04	Colar el pavimento de concreto de 34 cm de la plataforma remota y sellar las juntas	Ejecución	Contratista de obra	40	55	90	58.3	Paramétrica	PGAS sec 2.4.4: 23,100 m2; unos 11,000 m2/mes sin fases (supuesto, doble de A-GRR); lluvias de mayo a octubre
1.3.2-05	Construir el pavimento asfáltico de los márgenes y las zonas de apoyo terrestre de la plataforma remota	Ejecución	Contratista de obra	18	25	40	26.3	Paramétrica	PGAS sec 2.4.4: 5,100 m2 de asfalto de 8 cm; rendimiento supuesto de unos 5,000 m2/semana más preparación

1.3.3 Señalización, luces y torres de iluminación de plataforma instaladas

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.3.3-01	Instalar los ductos, las torres de iluminación y las luces de la plataforma de contacto	Ejecución	Contratista de obra	28	40	60	41.3	Juicio de expertos	PGAS sec 2.4.2: señalización, luces y torres de iluminación; 8 semanas por las dos fases
1.3.3-02	Instalar las luces de borde y las torres de iluminación de la plataforma remota	Ejecución	Contratista de obra	25	35	50	35.8	Juicio de expertos	PGAS sec 2.4.4: luces de borde de plataforma; 7 semanas
1.3.3-03	Pintar la señalización horizontal de las plataformas nuevas	Ejecución	Contratista de obra	8	12	20	12.7	Juicio de expertos	Pintura tras el curado del concreto (28 días); 2 a 3 semanas
1.3.3-04	Probar las luces y la señalización de las plataformas nuevas	Ejecución	Contratista de obra	6	10	18	10.7	Juicio de expertos	Pruebas fotométricas y eléctricas; 2 semanas
1.3.3-05	Autorizar la puesta en servicio de las plataformas nuevas	Ejecución	AAC	5	10	25	11.7	Juicio de expertos	Supuesto: inspección de la AAC antes de operar; 2 semanas

1.4.1 Pavimento y hombros de la calle Foxtrot construidos

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.4.1-01	Ejecutar la terracería, la base granular y el drenaje de la calle Foxtrot	Ejecución	Contratista de obra	35	50	75	51.7	Paramétrica	PGAS sec 2.4.3: 18,400 m2 con terracería completa; rendimiento supuesto de unos 8,000 m2/mes de base y drenaje
1.4.1-02	Pavimentar con concreto asfáltico la calle Foxtrot y los hombros	Ejecución	Contratista de obra	22	30	45	31.2	Paramétrica	PGAS sec 2.4.3: 13,400 m2 de calle y 5,000 m2 de hombros; rendimiento supuesto de unos 12,000 m2/mes
1.4.1-03	Construir la intersección de Foxtrot con la calle de rodaje Alfa en ventanas de cierre nocturnas	Ejecución	Contratista de obra	20	30	50	31.7	Juicio de expertos	EEO3 Cuadro 11: 2,786 m2 de intersección; solo con cierres nocturnos de la calle Alfa

1.4.2 Señalización y balizamiento de la calle Foxtrot instalados

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.4.2-01	Instalar los ductos, el cableado y las luces de borde y de los puntos de espera de la calle Foxtrot	Ejecución	Contratista de obra	22	30	45	31.2	Juicio de expertos	PGAS sec 2.4.3: balizamiento e iluminación de borde; 6 semanas
1.4.2-02	Pintar la señalización horizontal de la calle Foxtrot	Ejecución	Contratista de obra	6	10	15	10.2	Juicio de expertos	2 semanas, tras el pavimento asfáltico

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.4.2-03	Probar el balizamiento y la iluminación de la calle Foxtrot	Ejecución	Contratista de obra	6	10	18	10.7	Juicio de expertos	Pruebas fotométricas y eléctricas; 2 semanas
1.4.2-04	Autorizar la puesta en servicio de la calle Foxtrot	Ejecución	AAC	5	10	25	11.7	Juicio de expertos	Supuesto: inspección de la AAC antes de operar; 2 semanas

1.5.1 Edificio de estacionamiento construido

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.5.1-01	Movilizar al contratista e instalar los cerramientos y las obras provisionales del sitio del estacionamiento	Ejecución	Contratista de obra	20	30	45	30.8	Juicio de expertos	SPN-E: LPI de obra civil; 6 semanas de movilización
1.5.1-02	Construir la cimentación del edificio de estacionamiento	Ejecución	Contratista de obra	55	70	95	71.7	Paramétrica	EEO3 Cuadro 20 y PGAS 2.4.1: huella de unos 21,400 a 22,500 m2 por nivel; rendimiento supuesto de unos 315 m2/dl con tres frentes
1.5.1-03	Construir la estructura de los niveles 1 y 2 del estacionamiento	Ejecución	Contratista de obra	100	125	160	126.7	Paramétrica	EEO3 Cuadro 20: niveles 1 y 2 de 22,506 y 21,994 m2 (unos 44,500 m2); rendimiento supuesto de unos 8,000 m2/mes con tres frentes
1.5.1-04	Construir la estructura del nivel superior, la cubierta y las rampas del estacionamiento	Ejecución	Contratista de obra	50	65	95	67.5	Paramétrica	EEO3 Cuadro 20: nivel superior de 21,994 m2 (66,494 m2 en total); 8,000 m2/mes más rampas y cubierta (unas 3 semanas)
1.5.1-05	Instalar las redes eléctricas, de iluminación, de drenaje y de protección contra incendios del estacionamiento	Ejecución	Contratista de obra	80	110	145	110.8	Juicio de expertos	EEO3 Cuadro 21: incendios y eléctrica son partidas mayores; 4 niveles a unos 25 dl por nivel y sistema (supuesto)
1.5.1-06	Construir los acabados, los ascensores, las rutas accesibles y la señalización vial del estacionamiento	Ejecución	Contratista de obra	75	105	135	105.0	Juicio de expertos	SPN-E: accesibilidad universal para PcD; 17 semanas con solape por nivel

1.5.2 Sistemas de acceso, tráfico y áreas de alquiler instalados

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.5.2-01	Instalar el control de acceso, las barreras, el cobro y la guía de plazas del estacionamiento	Ejecución	Contratista de obra	35	50	75	51.7	Juicio de expertos	EDT 1.5.2; 10 semanas de instalación para 2,050 plazas
1.5.2-02	Habilitar las áreas de alquiler de vehículos y la gestión del tráfico interno	Ejecución	Contratista de obra	25	40	60	40.8	Juicio de expertos	EDT 1.5.2; 8 semanas
1.5.2-03	Probar los sistemas de acceso y tráfico y capacitar al personal de operación	Ejecución	Contratista de obra	12	20	30	20.3	Juicio de expertos	EDT 1.5.2: sistemas probados; 4 semanas

1.5.3 Sistema de generación solar instalado

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.5.3-01	Tramitar la autorización de interconexión del sistema solar con la red de distribución	Ejecución	CEPA	20	35	70	38.3	Juicio de expertos	Trámite externo con el regulador y la distribuidora; el marco de autoconsumo cambió en 2026 (A-PVM)
1.5.3-02	Instalar las estructuras de soporte y los paneles fotovoltaicos en la cubierta del estacionamiento	Ejecución	Contratista de obra	30	45	65	45.8	Paramétrica	PGAS sec 2.4.5: 3,166,804 kWh/año, unos 2 MWp; rendimiento supuesto de unos 40 kWp/dl con tres cuadrillas
1.5.3-03	Instalar los inversores, el cableado, los tableros y los medidores del sistema solar	Ejecución	Contratista de obra	20	30	45	30.8	Juicio de expertos	EDT 1.5.3; 6 semanas, solapado con los paneles
1.5.3-04	Probar y energizar el sistema solar y entregar el estacionamiento con sus manuales	Ejecución	Contratista de obra	15	25	40	25.8	Juicio de expertos	EDT 1.5.3: sistema instalado, probado y entregado; 5 semanas

1.6.1 Edificio del SSEI y vías de acceso construidos

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.6.1-01	Movilizar al contratista e instalar los cerramientos y los accesos del sitio del SSEI	Ejecución	Contratista de obra	12	20	30	20.3	Juicio de expertos	Obra menor (PEP: 200 días calendario); 3 semanas
1.6.1-02	Construir la cimentación y la estructura del edificio del SSEI	Ejecución	Contratista de obra	35	50	70	50.8	Juicio de expertos	PEP: contrato de 200 días calendario (143 dl) para toda la obra; 9 semanas

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.6.1-03	Construir la cubierta, los cerramientos y las instalaciones del edificio del SSEI	Ejecución	Contratista de obra	40	55	75	55.8	Juicio de expertos	PEP: 143 dl de contrato; solapado con la estructura
1.6.1-04	Construir las vías de acceso y de salida a la plataforma del SSEI	Ejecución	Contratista de obra	28	40	55	40.5	Juicio de expertos	EDT 1.6.1; vías cortas pavimentadas con la plataforma en operación (supuesto)
1.6.1-05	Instalar los acabados, los sistemas de alarma y comunicaciones y probar el edificio del SSEI	Ejecución	Contratista de obra	28	40	55	40.5	Juicio de expertos	EDT 1.6.1: requisitos del servicio de salvamento; 7 semanas

1.6.2 SSEI en funcionamiento en la nueva ubicación

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.6.2-01	Preparar el plan de traslado y de cobertura del servicio durante el traslado del SSEI	Planificación	CEPA	12	20	35	21.2	Juicio de expertos	PP 4.6 y EEO3 Cuadro 23 (traslado); 4 semanas, en paralelo con la obra
1.6.2-02	Dar la conformidad a la cobertura de protección contra incendios durante el traslado del SSEI	Ejecución	AAC	5	10	20	10.8	Juicio de expertos	Trámite de la AAC sobre categoría y tiempos de respuesta; 2 semanas
1.6.2-03	Trasladar al personal y los vehículos del SSEI al edificio nuevo ya equipado	Ejecución	CEPA	5	8	15	8.7	Juicio de expertos	Juicio de expertos: una semana de traslado de personal, vehículos y archivos; el equipamiento pasó a 1.6.2-05 y 1.6.2-06 (contratista)
1.6.2-04	Realizar las pruebas de tiempo de respuesta y declarar en operación el SSEI nuevo	Ejecución	CEPA	5	10	20	10.8	Juicio de expertos	PP 4.6: SSEI reubicado y en total funcionamiento; 2 semanas
1.6.2-05	Suministrar e instalar el equipamiento del edificio nuevo del SSEI (equipos de rescate y de comunicaciones, mobiliario y talleres)	Ejecución	Contratista de obra	20	30	45	30.8	Juicio de expertos	Estimación de costos S1: el 5% del edificio del SSEI corresponde al equipamiento, el traslado y la puesta en marcha (supuesto); 6 semanas de suministro e instalación por juicio de expertos
1.6.2-06	Probar el equipamiento del SSEI, capacitar al personal en su uso y entregar los manuales	Ejecución	Contratista de obra	8	12	20	12.7	Juicio de expertos	EDT 1.6.2: pruebas y puesta en operación del SSEI; 2 a 3 semanas por juicio de expertos

1.7.1 Supervisión de la terminal y del estacionamiento ejecutada

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.7.1-01	Movilizar a la firma de supervisión de la terminal	Ejecución	Firma de supervisión	7	10	18	10.8	Juicio de expertos	Equipo, oficina y revisión del plan de trabajo antes de la orden de inicio; 2 semanas
1.7.1-02	Supervisar la construcción de la terminal	Monitoreo y control	Firma de supervisión	NE	NE	NE	NE	Nivel de esfuerzo	PEP: supervisión de 1,170 días calendario para los procesos 1 y 3
1.7.1-03	Movilizar a la firma de supervisión del estacionamiento	Ejecución	Firma de supervisión	7	10	18	10.8	Juicio de expertos	Equipo, oficina y revisión del plan de trabajo; 2 semanas
1.7.1-04	Supervisar la construcción del estacionamiento y del sistema solar	Monitoreo y control	Firma de supervisión	NE	NE	NE	NE	Nivel de esfuerzo	PA 2026-2: contrato de supervisión del estacionamiento (P00002)
1.7.1-05	Presentar el informe final de supervisión de la terminal	Cierre	Firma de supervisión	10	15	25	15.8	Juicio de expertos	Informe final y saldo de supervisión; 3 semanas
1.7.1-06	Presentar el informe final de supervisión del estacionamiento	Cierre	Firma de supervisión	10	15	25	15.8	Juicio de expertos	Informe final y saldo de supervisión; 3 semanas

1.7.2 Supervisión de plataformas, calle Foxtrot y SSEI ejecutada

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.7.2-01	Movilizar a la firma de supervisión de plataformas y calle Foxtrot	Ejecución	Firma de supervisión	7	10	18	10.8	Juicio de expertos	Equipo, oficina y revisión del plan de fases; 2 semanas
1.7.2-02	Supervisar la construcción de plataformas y de la calle Foxtrot	Monitoreo y control	Firma de supervisión	NE	NE	NE	NE	Nivel de esfuerzo	PEP: supervisión de 650 días calendario (proceso 2)
1.7.2-03	Movilizar a la firma de supervisión del SSEI	Ejecución	Firma de supervisión	5	8	15	8.7	Juicio de expertos	Obra menor; 2 semanas
1.7.2-04	Supervisar la construcción del edificio del SSEI	Monitoreo y control	Firma de supervisión	NE	NE	NE	NE	Nivel de esfuerzo	PEP: supervisión de 330 días calendario (proceso 4)
1.7.2-05	Presentar el informe final de supervisión de plataformas y calle Foxtrot	Cierre	Firma de supervisión	10	15	25	15.8	Juicio de expertos	Informe final y saldo de supervisión; 3 semanas
1.7.2-06	Presentar el informe final de supervisión del SSEI	Cierre	Firma de supervisión	8	12	20	12.7	Juicio de expertos	Informe final y saldo de supervisión; 2 a 3 semanas

1.7.3 PGAS de construcción implementado

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.7.3-01	Revisar y aprobar el PGAS de construcción del contratista del estacionamiento	Monitoreo y control	Especialista socioambiental	8	12	20	12.7	Juicio de expertos	PGAS (informe trimestral del contratista y plan de construcción); 2 a 3 semanas
1.7.3-02	Revisar y aprobar el PGAS de construcción del contratista de la terminal	Monitoreo y control	Especialista socioambiental	10	15	25	15.8	Juicio de expertos	Obra mayor con el aeropuerto en operación; 3 semanas
1.7.3-03	Revisar y aprobar el PGAS de construcción del contratista del SSEI	Monitoreo y control	Especialista socioambiental	5	8	15	8.7	Juicio de expertos	Obra menor; 1 a 2 semanas
1.7.3-04	Revisar y aprobar el PGAS de construcción del contratista de plataformas y Foxtrot	Monitoreo y control	Especialista socioambiental	8	12	20	12.7	Juicio de expertos	Obra del lado aire; 2 a 3 semanas
1.7.3-05	Dar seguimiento al cumplimiento del PGAS durante las obras	Monitoreo y control	Especialista socioambiental	NE	NE	NE	NE	Nivel de esfuerzo	PGAS: informe trimestral del contratista; seguimiento hasta las recepciones provisionales
1.7.3-06	Verificar el cierre de las instalaciones temporales y la restauración de los sitios de obra	Cierre	Especialista socioambiental	10	15	25	15.8	Juicio de expertos	EDT 1.7.3: cierre de instalaciones temporales; 3 semanas

1.7.4 Planos de obra ejecutada y actas de recepción aprobados

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.7.4-01	Realizar la recepción provisional de la terminal y levantar la lista de pendientes	Cierre	Coordinador general de obra	12	20	35	21.2	Juicio de expertos	Inspección conjunta por sistema y nivel; 4 semanas
1.7.4-02	Realizar la recepción provisional del estacionamiento y del sistema solar y levantar la lista de pendientes	Cierre	Coordinador general de obra	8	12	22	13.0	Juicio de expertos	Inspección de un edificio de estructura repetitiva; 2 a 3 semanas
1.7.4-03	Realizar la recepción provisional de las plataformas y de la calle Foxtrot y levantar la lista de pendientes	Cierre	Coordinador general de obra	8	12	22	13.0	Juicio de expertos	Inspección de pavimentos y ayudas visuales; 2 a 3 semanas
1.7.4-04	Realizar la recepción provisional del edificio del SSEI y levantar la lista de pendientes	Cierre	Coordinador general de obra	5	8	15	8.7	Juicio de expertos	Obra menor; 1 a 2 semanas
1.7.4-05	Verificar la subsanación de pendientes, recibir los planos de obra ejecutada y firmar el acta de recepción definitiva de la terminal	Cierre	Coordinador general de obra	40	55	85	57.5	Juicio de expertos	Planos y modelo BIM como construido (RFI-T sec 2); unas 8 semanas de subsanación y 3 de actas, por contrato

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
1.7.4-06	Verificar la subsanación de pendientes, recibir los planos de obra ejecutada y firmar el acta de recepción definitiva del estacionamiento y el sistema solar	Cierre	Coordinador general de obra	30	40	60	41.7	Juicio de expertos	Planos y modelo BIM como construido (RFI-T sec 2); unas 8 semanas de subsanación y 3 de actas, por contrato
1.7.4-07	Verificar la subsanación de pendientes, recibir los planos de obra ejecutada y firmar el acta de recepción definitiva de las plataformas y la calle Foxtrot	Cierre	Coordinador general de obra	30	40	60	41.7	Juicio de expertos	Planos y modelo BIM como construido (RFI-T sec 2); unas 8 semanas de subsanación y 3 de actas, por contrato
1.7.4-08	Verificar la subsanación de pendientes, recibir los planos de obra ejecutada y firmar el acta de recepción definitiva del edificio del SSEI	Cierre	Coordinador general de obra	20	30	45	30.8	Juicio de expertos	Planos y modelo BIM como construido (RFI-T sec 2); unas 8 semanas de subsanación y 3 de actas, por contrato

Componente II. Fortalecimiento institucional

2.1 Plan estratégico del sistema aeronáutico aprobado

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
2.1-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial del plan estratégico	Planificación	Firma consultora	8	10	15	10.5	Juicio de expertos	TDR-ANA; PEP-C2 (plazo 180 d cal = 129 dl para todo el contrato)
2.1-02	Elaborar el diagnóstico del sistema aeronáutico, su marco normativo y su infraestructura	Ejecución	Firma consultora	25	35	50	35.8	Juicio de expertos	PEP-C2; ToC (P2.1); diagnóstico documental y entrevistas con actores del sector, sin trabajo de campo extenso
2.1-03	Formular la visión, los lineamientos y el plan de acción y redactar el borrador del plan estratégico	Ejecución	Firma consultora	30	40	55	40.8	Juicio de expertos	PEP-C2; EDT 5.2 (infraestructura, operación, normativa y sostenibilidad)
2.1-04	Revisar el borrador del plan estratégico y consolidar las observaciones de CEPA y del BID	Monitoreo y control	Especialista de planificación y monitoreo	10	12	20	13.0	Juicio de expertos	ROP (la UEP aprueba productos y entregables); la copia al BID es supuesto S-II.4
2.1-05	Incorporar las observaciones y entregar la versión final del plan estratégico	Ejecución	Firma consultora	8	10	15	10.5	Juicio de expertos	TDR-ANA
2.1-06	Aprobar el plan estratégico final y remitirlo al BID	Cierre	CEPA	5	7	12	7.5	Juicio de expertos	EDT 5.2 criterio de aceptación de 2.1; MEL (P2.1: producto aprobado como anexo del informe semestral)

2.2.1 Plan Maestro Aeroportuario actualizado y aprobado

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
2.2.1-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial del Plan Maestro	Planificación	Firma consultora	10	15	20	15.0	Análoga	FAA-AC (alcance y programa del estudio); PEP-C2
2.2.1-02	Elaborar el inventario, el diagnóstico de instalaciones y el pronóstico de demanda	Ejecución	Firma consultora	60	75	100	76.7	Análoga	FAA-AC (inventario, pronósticos, requerimientos); ICAO-LB (la actualización de un plan maestro tomó cerca de un año); PEP-C2 (730 d cal incluye la capacitación 2.2.2)
2.2.1-03	Determinar los requerimientos, evaluar alternativas y redactar el borrador del Plan Maestro con su plan de implementación y financiero	Ejecución	Firma consultora	85	110	130	109.2	Análoga	FAA-AC (alternativas, plan de desarrollo, implementación y financiero); ICAO-LB
2.2.1-04	Revisar el borrador del Plan Maestro y consolidar las observaciones de CEPA, la AAC y el BID	Monitoreo y control	Especialista de planificación y monitoreo	20	25	40	26.7	Juicio de expertos	ROP; documento voluminoso con varias áreas de CEPA; revisión de la AAC es supuesto S-II.5
2.2.1-05	Incorporar las observaciones y las recomendaciones del estudio de conectividad y entregar la versión final del Plan Maestro	Ejecución	Firma consultora	15	20	30	20.8	Juicio de expertos	TDR-ANA; ToC (2.4 aporta recomendaciones al Plan Maestro)
2.2.1-06	Aprobar el Plan Maestro actualizado y entregarlo al BID	Cierre	CEPA	5	10	20	10.8	Juicio de expertos	EDT 5.2 criterio de aceptación de 2.2.1; MEL (P2.2)

2.2.2 Funcionarios capacitados en planificación, gestión y operación

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
2.2.2-01	Preparar el programa, los materiales y la lista de participantes de la capacitación en planificación, gestión y operación	Planificación	Firma consultora	15	20	30	20.8	Juicio de expertos	MEL (R2.1: áreas de ingeniería, planificación, proyectos estratégicos y gerencia aeroportuaria); PEP-C2
2.2.2-02	Impartir los cursos de planificación, gestión y operación aeroportuaria al menos a 21 funcionarios	Ejecución	Firma consultora	30	40	60	41.7	Paramétrica	MEL (R2.1 meta 21 funcionarios, énfasis en el Plan Maestro); estimación de 8 a 10 módulos de 4 sesiones (supuesto S-II.6)

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
2.2.2-03	Aplicar las evaluaciones y los talleres de cierre a los participantes	Monitoreo y control	Firma consultora	5	7	10	7.2	Juicio de expertos	MEL (R2.1: asistencia mínima y puntaje en exámenes o talleres)
2.2.2-04	Certificar a los funcionarios aprobados y registrar el indicador R2.1	Cierre	Especialista de planificación y monitoreo	5	7	10	7.2	Juicio de expertos	MEL (R2.1, informe semestral)

2.3.1 Estrategia BIM aprobada

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
2.3.1-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial de la estrategia BIM	Planificación	Firma consultora	8	10	15	10.5	Juicio de expertos	TDR-ANA; PEP-C2 (760 d cal = 543 dl para estrategia y capacitación)
2.3.1-02	Diagnosticar la madurez BIM de CEPA, sus procesos de diseño y sus herramientas	Ejecución	Firma consultora	15	20	30	20.8	Juicio de expertos	PEP-C2; ToC (P2.3)
2.3.1-03	Formular la estrategia BIM (usos, roles, entorno común de datos y requisitos de información) y redactar el borrador	Ejecución	Firma consultora	20	30	40	30.0	Juicio de expertos	EDT 5.2 (arreglo de datos y roles definidos)
2.3.1-04	Revisar el borrador de la estrategia BIM y consolidar las observaciones de CEPA	Monitoreo y control	Especialista en ingeniería aeroportuaria	8	10	15	10.5	Juicio de expertos	ROP
2.3.1-05	Incorporar las observaciones y entregar la versión final de la estrategia BIM	Ejecución	Firma consultora	6	8	12	8.3	Juicio de expertos	TDR-ANA
2.3.1-06	Aprobar la estrategia BIM final	Cierre	CEPA	5	7	10	7.2	Juicio de expertos	EDT 5.2 criterio de aceptación de 2.3.1

2.3.2 Personal de ingeniería capacitado en BIM

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
2.3.2-01	Preparar el programa y los materiales de la capacitación en BIM	Planificación	Firma consultora	10	15	20	15.0	Juicio de expertos	PEP-C2; EDT 5.2 (2.3.2)
2.3.2-02	Impartir los cursos de BIM al personal de ingeniería de CEPA	Ejecución	Firma consultora	25	35	50	35.8	Paramétrica	Curso de unas 100 a 120 horas (supuesto S-II.6), a razón de 3 a 4 horas diarias en jornada compartida con el trabajo

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
2.3.2-03	Evaluar a los participantes en BIM	Monitoreo y control	Firma consultora	5	7	10	7.2	Juicio de expertos	EDT 5.2 (2.3.2)
2.3.2-04	Entregar los materiales y el registro de la capacitación en BIM	Cierre	Especialista en ingeniería aeroportuaria	5	7	10	7.2	Juicio de expertos	EDT 5.2 criterio de aceptación de 2.3.2

2.4 Estudio de conectividad terrestre entregado

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
2.4-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial del estudio de conectividad terrestre	Planificación	Firma consultora	8	10	15	10.5	Juicio de expertos	TDR-ANA; PEP-C2
2.4-02	Diagnosticar el acceso terrestre al AIES con aforos, encuestas y análisis de los modos de transporte	Ejecución	Firma consultora	30	40	55	40.8	Juicio de expertos	TDR-ANA (estudios de tráfico y movilidad con conteos y encuestas); EDT 5.2
2.4-03	Evaluar alternativas de acceso hacia San Salvador y los destinos turísticos y redactar el borrador del estudio	Ejecución	Firma consultora	35	45	60	45.8	Juicio de expertos	EDT 5.2 (criterios de sostenibilidad e inclusión); PEP-C2
2.4-04	Revisar el borrador del estudio de conectividad y consolidar las observaciones de CEPA	Monitoreo y control	Especialista de planificación y monitoreo	10	12	20	13.0	Juicio de expertos	ROP
2.4-05	Incorporar las observaciones y entregar el informe final del estudio de conectividad	Ejecución	Firma consultora	8	10	15	10.5	Juicio de expertos	TDR-ANA
2.4-06	Aprobar el informe final del estudio de conectividad	Cierre	CEPA	5	7	12	7.5	Juicio de expertos	EDT 5.2 criterio de aceptación de 2.4

2.5 Estudio de diversificación de destinos entregado

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
2.5-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial del estudio de diversificación de destinos	Planificación	Firma consultora	8	10	15	10.5	Juicio de expertos	TDR-ANA; PEP-C2
2.5-02	Diagnosticar el mercado actual del AIES (tráfico, aerolíneas, rutas y zona de influencia)	Ejecución	Firma consultora	25	35	45	35.0	Juicio de expertos	TDR-ANA (estudios de mercado aéreo); EDT 5.2

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
2.5-03	Analizar los mercados de origen y destino y las aerolíneas potenciales, priorizarlos y redactar el borrador del estudio	Ejecución	Firma consultora	35	45	60	45.8	Juicio de expertos	EDT 5.2 (mercados y destinos priorizados, sin apertura de rutas); PEP-C2
2.5-04	Revisar el borrador del estudio de diversificación y consolidar las observaciones de CEPA	Monitoreo y control	Especialista de planificación y monitoreo	10	12	20	13.0	Juicio de expertos	ROP
2.5-05	Incorporar las observaciones y entregar el informe final del estudio de diversificación	Ejecución	Firma consultora	8	10	15	10.5	Juicio de expertos	TDR-ANA
2.5-06	Aprobar el informe final del estudio de diversificación	Cierre	CEPA	5	7	12	7.5	Juicio de expertos	EDT 5.2 criterio de aceptación de 2.5

2.6.1 Auditoría para la certificación EDGE realizada

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
2.6.1-01	Registrar los proyectos de terminal y estacionamiento en EDGE y elaborar la autoevaluación	Planificación	Firma consultora	15	20	30	20.8	Juicio de expertos	EDGE-P secciones 4 y 5 (autoevaluación en la aplicación EDGE y registro con el proveedor de certificación)
2.6.1-02	Realizar la auditoría de diseño y obtener el certificado preliminar EDGE	Ejecución	Firma consultora	25	35	50	35.8	Análoga	EDGE-P 6.2 (auditoría de diseño sin visita, al menos una resubmisión); GBCSA (revisión de 4 semanas en la ronda 1 y 3 en la ronda 2, unos 35 dl)
2.6.1-03	Acompañar a CEPA y a los contratistas para conservar las medidas EDGE durante la construcción	Monitoreo y control	Firma consultora	NE	NE	NE	NE	Nivel de esfuerzo	EDT 5.2 (auditoría y acompañamiento); EDGE-P 6.3 inciso c (cambios de diseño exigen autoevaluación actualizada)
2.6.1-04	Realizar la auditoría en sitio de las medidas EDGE de la terminal y del estacionamiento terminados	Ejecución	Firma consultora	20	25	35	25.8	Análoga	EDGE-P 6.3 (verificación de las medidas instaladas, un nuevo intento si hay incumplimientos); dos edificios en un mismo sitio
2.6.1-05	Atender las observaciones del proveedor de certificación y presentar el informe de auditoría	Ejecución	Firma consultora	20	25	35	25.8	Análoga	GBCSA (ronda 1 de 4 semanas y ronda 2 de 3 semanas, unos 35 dl); EDGE-P 6.3 (control de calidad independiente)
2.6.1-06	Recibir el certificado EDGE final y el informe de auditoría	Cierre	CEPA	5	5	10	5.8	Juicio de expertos	EDT 5.2 criterio de aceptación de 2.6.1; EDGE-P 6.3

2.6.2 Personal capacitado en certificación EDGE

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
2.6.2-01	Preparar el programa y los materiales de la capacitación en EDGE	Planificación	Firma consultora	8	10	15	10.5	Juicio de expertos	EDT 5.2 (2.6.2); PEP-C2
2.6.2-02	Impartir el curso de EDGE al personal previsto	Ejecución	Firma consultora	10	15	25	15.8	Paramétrica	Curso de 2 a 3 semanas (supuesto S-II.6)
2.6.2-03	Evaluar y certificar a los participantes en EDGE	Monitoreo y control	Firma consultora	5	7	10	7.2	Juicio de expertos	EDT 5.2 (2.6.2)
2.6.2-04	Entregar el registro de la capacitación en EDGE	Cierre	Especialista en ingeniería aeroportuaria	5	5	8	5.5	Juicio de expertos	EDT 5.2 criterio de aceptación de 2.6.2

2.7 Estudio de separación de flujos entregado

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
2.7-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial del estudio de separación de flujos	Planificación	Firma consultora	8	10	15	10.5	Juicio de expertos	TDR-ANA; PEP-C2 (200 d cal = 143 dl)
2.7-02	Diagnosticar los flujos de llegadas y salidas de la terminal antigua mediante levantamiento y observación	Ejecución	Firma consultora	15	20	30	20.8	Juicio de expertos	PEP-C2; EDT 5.2 (2.7)
2.7-03	Identificar y priorizar las intervenciones de separación de flujos y redactar el borrador del estudio	Ejecución	Firma consultora	20	30	40	30.0	Juicio de expertos	EDT 5.2 (intervenciones identificadas y priorizadas, sin ejecutarlas)
2.7-04	Revisar el borrador del estudio de separación de flujos y consolidar las observaciones de CEPA	Monitoreo y control	Especialista en ingeniería aeroportuaria	8	10	15	10.5	Juicio de expertos	ROP
2.7-05	Incorporar las observaciones y entregar el informe final del estudio de separación de flujos	Ejecución	Firma consultora	5	8	12	8.2	Juicio de expertos	TDR-ANA
2.7-06	Aprobar el informe final del estudio de separación de flujos	Cierre	CEPA	5	7	10	7.2	Juicio de expertos	EDT 5.2 criterio de aceptación de 2.7

2.8 Estudio de movilidad interna entregado

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
2.8-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial del estudio de movilidad interna	Planificación	Firma consultora	8	10	15	10.5	Juicio de expertos	TDR-ANA; PEP-C2 (180 d cal = 129 dl)
2.8-02	Diagnosticar el tráfico de las vías internas con aforos en horas pico y en el dejar y recoger pasajeros	Ejecución	Firma consultora	20	30	40	30.0	Juicio de expertos	TDR-ANA (aforos vehiculares y análisis de capacidad vial); EDT 5.2 (2.8)
2.8-03	Analizar los puntos de conflicto, definir las medidas y redactar el borrador del estudio	Ejecución	Firma consultora	25	35	50	35.8	Juicio de expertos	EDT 5.2 (acceso al nuevo estacionamiento)
2.8-04	Revisar el borrador del estudio de movilidad interna y consolidar las observaciones de CEPA	Monitoreo y control	Especialista en ingeniería aeroportuaria	8	10	15	10.5	Juicio de expertos	ROP
2.8-05	Incorporar las observaciones y entregar el informe final del estudio de movilidad interna	Ejecución	Firma consultora	5	8	12	8.2	Juicio de expertos	TDR-ANA
2.8-06	Aprobar el informe final del estudio de movilidad interna	Cierre	CEPA	5	7	10	7.2	Juicio de expertos	EDT 5.2 criterio de aceptación de 2.8

2.9 Programa de igualdad e inclusión ejecutado

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
2.9-01	Elaborar el diagnóstico de necesidades, el programa y los materiales de capacitación en igualdad e inclusión	Planificación	Firma consultora	20	30	40	30.0	Juicio de expertos	EDT 5.2 (2.9: igualdad, prevención de violencia y acoso, discapacidad y comunicación no sexista); MEL (T2)
2.9-02	Impartir la capacitación a la primera cohorte de 100 funcionarios y evaluarla	Ejecución	Firma consultora	25	35	45	35.0	Juicio de expertos	MEL tabla de metas anuales (T2: 100 funcionarios por año, 300 en total); duración del curso supuesto S-II.7
2.9-03	Impartir la capacitación a la segunda cohorte de 100 funcionarios y evaluarla	Ejecución	Firma consultora	25	35	45	35.0	Juicio de expertos	MEL tabla de metas anuales (T2)
2.9-04	Impartir la capacitación a la tercera cohorte de 100 funcionarios y evaluarla	Ejecución	Firma consultora	25	35	45	35.0	Juicio de expertos	MEL tabla de metas anuales (T2)
2.9-05	Emitir las constancias de los 300 funcionarios aprobados y entregar el informe final del programa	Cierre	Firma consultora	8	10	15	10.5	Juicio de expertos	MEL (T2: culminar el curso y rendir evaluación satisfactoria)

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
2.9-06	Aprobar el informe final y registrar el indicador T2 en el informe semestral	Cierre	Especialista socioambiental	5	7	10	7.2	Juicio de expertos	EDT 5.2 criterio de aceptación de 2.9; MEL (P2.9, T2)

Administración, evaluación y auditorías

3.1.1 Unidad ejecutora conformada y en funciones

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.1.1-01	Incorporar al Coordinador del Programa, al Coordinador general de obra y al Especialista de planificación y monitoreo	Inicio	CEPA	4	5	6	5.0	Dato del programa	PA 2026-2 filas P00004, P00005, P00007 (inicio de contrato 16-abr-2026)
3.1.1-02	Incorporar al Especialista de adquisiciones	Inicio	CEPA	4	5	6	5.0	Dato del programa	PA 2026-2 fila P00008 (inicio de contrato 23-abr-2026)
3.1.1-03	Incorporar al Especialista en ingeniería aeroportuaria, al Especialista financiero y al Especialista socioambiental	Inicio	CEPA	4	5	6	5.0	Dato del programa	PA 2026-2 filas P00006, P00009, P00010 (inicio de contrato 4-may-2026)
3.1.1-04	Registrar las firmas autorizadas del programa ante el BID	Inicio	Especialista financiero	4	5	6	5.0	Juicio de expertos	Contrato 6073/OC-ES, cláusula 3.01(a). Trámite documental de una semana
3.1.1-05	Documentar ante el BID la conformación de la UEP con dedicación exclusiva	Inicio	Coordinador del Programa	4	5	6	5.0	Juicio de expertos	Contrato 6073/OC-ES, cláusula 3.01(b). Expediente con contratos y TdR de los siete puestos
3.1.1-06	Administrar el programa desde la Unidad Ejecutora	Monitoreo y control	Coordinador del Programa	NE	NE	NE	NE	Nivel de esfuerzo	Contratos de los siete consultores clave (PA 2026-2, P00004 a P00010; inicio de contrato 16-abr a 4-may-2026), anuales y renovables hasta el cierre; la UEP trabaja durante todo el programa

3.1.2 Reglamento operativo vigente

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.1.2-01	Ajustar el borrador del ROP acordado con el BID a la	Inicio	Coordinador del Programa	12	15	18	15.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 3.01(c) (ROP en términos previamente acordados); EEO1 ROP es el borrador de preparación

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
	estructura de la UEP y a las cifras del PA								
3.1.2-02	Obtener la no objeción del BID al ROP ajustado	Inicio	BID	5	10	15	10.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 4.05 (consentimiento del BID a cambios del ROP); ROP anexo 7.1 usa 5 días por revisión, documento extenso
3.1.2-03	Aprobar el ROP en CEPA mediante resolución de la autoridad superior	Inicio	CEPA	4	5	6	5.0	Juicio de expertos	EDT 3.1.2 (ROP con no objeción del BID y aprobación de CEPA)

3.1.3 Convenio de transferencia de recursos vigente

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.1.3-01	Redactar el convenio de transferencia de recursos entre la República y CEPA	Inicio	Coordinador del Programa	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 3.01(d); convenio de obligaciones de ejecución, cuatro semanas
3.1.3-02	Obtener la no objeción del BID al texto del convenio	Inicio	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	Contrato cláusula 3.01(d) (términos acordados con el Banco); ROP anexo 7.1 (5 días por revisión)
3.1.3-03	Suscribir el convenio y ponerlo en vigencia	Inicio	CEPA	8	10	12	10.0	Juicio de expertos	Firma de dos partes (Hacienda y CEPA) y formalización; dos semanas

3.1.4 Cuenta especial aperturada

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.1.4-01	Solicitar a la Dirección General de Tesorería la apertura de la cuenta especial en el BCR	Inicio	Especialista financiero	8	10	12	10.0	Juicio de expertos	EDT 3.1.4 (cuenta en el BCR gestionada con la DGT); trámite bancario de dos semanas
3.1.4-02	Abrir y habilitar la cuenta especial para recibir desembolsos	Inicio	CEPA	8	10	12	10.0	Juicio de expertos	EDT 3.1.4 criterio de aceptación; dos semanas
3.1.4-03	Registrar la cuenta especial ante el BID	Inicio	Especialista financiero	4	5	6	5.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 3.01(a) y Normas Generales art. 4.07 (Anticipo de Fondos)

3.2.1 Plan de ejecución plurianual aprobado

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.2.1-01	Actualizar la EDT, el cronograma y el presupuesto del PEP de noviembre de 2025 con las fechas reales del préstamo	Planificación	Especialista de planificación y monitoreo	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	PEP nov-2025 (eer3.txt) como base; contrato cláusula 5.01(a)(ii). Actualización de un plan existente
3.2.1-02	Integrar al PEP el calendario de adquisiciones, hitos y desembolsos por componente	Planificación	Especialista de planificación y monitoreo	8	10	12	10.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 5.01(a)(i)-(ii) (el POA y el PEP incluyen plan de adquisiciones y proyecciones de desembolso)
3.2.1-03	Aprobar el PEP en CEPA y presentarlo al BID	Planificación	Coordinador del Programa	4	5	6	5.0	Juicio de expertos	EDT 3.2.1 criterio de aceptación (aprobado por CEPA y presentado al BID)

3.2.2 Planes operativos anuales aprobados

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.2.2-01	Elaborar el POA 2027 con metas, cronograma físico y financiero y presupuesto por producto	Planificación	Especialista de planificación y monitoreo	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 5.01(a)(i) (contenido del POA); cuatro semanas
3.2.2-02	Aprobar el POA 2027 en CEPA y presentarlo al BID antes del inicio del año	Planificación	Coordinador del Programa	4	5	6	5.0	Juicio de expertos	EDT 3.2.2 (POA aprobado antes del periodo que cubre)
3.2.2-03	Elaborar el POA 2028 con metas, cronograma físico y financiero y presupuesto por producto	Planificación	Especialista de planificación y monitoreo	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 5.01(a)(i) (contenido del POA); cuatro semanas
3.2.2-04	Aprobar el POA 2028 en CEPA y presentarlo al BID antes del inicio del año	Planificación	Coordinador del Programa	4	5	6	5.0	Juicio de expertos	EDT 3.2.2 (POA aprobado antes del periodo que cubre)
3.2.2-05	Elaborar el POA 2029 con metas, cronograma físico y financiero y presupuesto por producto	Planificación	Especialista de planificación y monitoreo	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 5.01(a)(i) (contenido del POA); cuatro semanas
3.2.2-06	Aprobar el POA 2029 en CEPA y presentarlo al BID antes del inicio del año	Planificación	Coordinador del Programa	4	5	6	5.0	Juicio de expertos	EDT 3.2.2 (POA aprobado antes del periodo que cubre)
3.2.2-07	Elaborar el POA 2030 con metas, cronograma físico y financiero y presupuesto por producto	Planificación	Especialista de planificación y monitoreo	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 5.01(a)(i) (contenido del POA); cuatro semanas

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.2.2-08	Aprobar el POA 2030 en CEPA y presentarlo al BID antes del inicio del año	Planificación	Coordinador del Programa	4	5	6	5.0	Juicio de expertos	EDT 3.2.2 (POA aprobado antes del periodo que cubre)

3.2.3 Plan de adquisiciones aprobado

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.2.3-01	Elaborar el Plan de Adquisiciones inicial 2026-1 con estacionamiento, su supervisión, la UEP y la auditoría del año 1	Planificación	CEPA	20	30	40	30.0	Juicio de expertos	PA 2026-1 (cobertura desde 14-abr-2026). Plan base heredado de la preparación, 6 semanas
3.2.3-02	Obtener la no objeción del BID al Plan de Adquisiciones 2026-1	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 (BID emite no objeción en 5 días); PA 2026-1 cobertura 14-abr-2026
3.2.3-03	Actualizar el Plan de Adquisiciones a la versión 2026-2 con terminal, SSEI, plataformas y las tres supervisiones restantes	Planificación	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Diferencia entre PA 2026-1 y 2026-2 (cuatro obras y tres supervisiones nuevas), 4 semanas
3.2.3-04	Obtener la no objeción del BID al Plan de Adquisiciones 2026-2	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	PA 2026-2, cobertura desde 14-jul-2026; ROP anexo 7.1
3.2.3-05	Mantener el Plan de Adquisiciones actualizado en el sistema del BID cada vez que cambie un proceso	Monitoreo y control	Especialista de adquisiciones	NE	NE	NE	NE	Nivel de esfuerzo	Contrato 6073/OC-ES, cláusula 4.04 y EDT 3.2.3
3.2.3-06	Publicar el Aviso General de Adquisiciones del programa en el portal del BID	Ejecución	Especialista de adquisiciones	4	5	6	5.0	Dato del programa	SPN-E y SPN-T, numeral 1: Aviso General de Adquisiciones publicado el 5-may-2026; una semana de preparación y publicación

3.3.1 Sistema de gestión ambiental y social y plan de acción vigentes

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.3.1-01	Revisar el PAAS del 8 de octubre de 2025 y ajustar el SGAS a la organización de la UEP	Planificación	Especialista socioambiental	12	15	18	15.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 4.06(b) (PAAS 8-oct-2025); EAS-PGAS v2. Los instrumentos ya existen, solo se ajustan
3.3.1-02	Elaborar los procedimientos y formatos del SGAS: selección	Planificación	Especialista socioambiental	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	EAS-PGAS v2 sec. 6.7 y Anexo 3 (modelo de informe); cuatro semanas

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
	de obra, reporte de incidentes e informe de cumplimiento								
3.3.1-03	Obtener la no objeción del BID al SGAS y al PAAS actualizados	Planificación	BID	5	10	15	10.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 4.05 (cambios al PAAS requieren consentimiento del BID); ROP anexo 7.1 usa 5 días por revisión, se duplica por ser dos instrumentos
3.3.1-04	Incorporar el SGAS y el PAAS como anexos del ROP aprobado	Planificación	Especialista socioambiental	4	5	6	5.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 3.01(c) (ROP con SGAS y PAAS como anexos); trámite documental
3.3.1-05	Elaborar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático final con los diseños aprobados	Planificación	Especialista socioambiental	20	30	45	30.8	Juicio de expertos	Contrato cláusula 4.06 (presentar el plan final previo al inicio de las obras); actualiza el plan preliminar con los diseños finales, 6 semanas
3.3.1-06	Presentar al BID el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático final	Planificación	Coordinador del Programa	3	5	10	5.5	Juicio de expertos	Contrato cláusula 4.06; remisión y atención de observaciones, 1 semana

3.3.2 Protocolo de seguridad operacional aprobado por la AAC

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.3.2-01	Evaluar el riesgo operacional y definir las fases de trabajo del lado aire junto con la operación aeroportuaria	Planificación	Especialista en ingeniería aeroportuaria	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Anexo III (justificación de licitaciones) sec. 3.2: SMS y evaluación previa de riesgos; FAA AC 150/5370-2G; 4 semanas
3.3.2-02	Elaborar el protocolo de seguridad operacional para obras del lado aire, de uso de contratistas y supervisión	Planificación	Coordinador general de obra	24	30	36	30.0	Análoga	Análogo al Construction Safety and Phasing Plan de FAA AC 150/5370-2G (https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/150-5370-2G.pdf); contrato cláusula 4.08(i)
3.3.2-03	Presentar el protocolo a la AAC y atender sus observaciones	Planificación	Coordinador general de obra	12	15	18	15.0	Juicio de expertos	Anexo III sec. 3.2 (autorización tramitada por CEPA); dos a tres semanas de ida y vuelta

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.3.2-04	Aprobar el protocolo de seguridad operacional de las obras del lado aire	Planificación	AAC	10	20	40	21.7	Juicio de expertos	Contrato cláusula 4.08(i) (protocolo aprobado por la AAC antes de obras del lado aire); plazo de un tercero, 4 semanas

3.3.3 Mecanismo de quejas y reclamos en operación

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.3.3-01	Diseñar el procedimiento del mecanismo de quejas y reclamos: canales, plazos de respuesta y registro de casos	Planificación	Especialista socioambiental	12	15	18	15.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 4.06 (mecanismo de quejas, numeral iii); EAS-PGAS v2 sec. de participación y reclamos
3.3.3-02	Instalar y difundir los canales del mecanismo entre trabajadores, usuarios, arrendatarios, aerolíneas y comunidades	Ejecución	Especialista socioambiental	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 4.06 (mecanismo de quejas, numeral iii) (accesible y publicitado); EDT 3.3.3, 4 semanas
3.3.3-03	Operar el mecanismo, registrar los casos y dar respuesta durante las obras	Monitoreo y control	Especialista socioambiental	NE	NE	NE	NE	Nivel de esfuerzo	EDT 3.3.3 (registro de casos); contrato cláusula 4.06 (mecanismo de quejas, numeral iii)

3.3.4 Informes de cumplimiento socioambiental presentados

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.3.4-01	Acordar con el BID el formato del informe de cumplimiento ambiental y social semestral	Planificación	Especialista socioambiental	8	10	12	10.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 5.01 (forma y contenido acordados con el Banco); EAS-PGAS v2 Anexo 3 (modelo de informe)
3.3.4-02	Presentar los informes semestrales de cumplimiento ambiental y social junto con el informe de progreso	Monitoreo y control	Especialista socioambiental	NE	NE	NE	NE	Nivel de esfuerzo	Contrato cláusula 5.01; EAS-PGAS v2 (CEPA a BID, semestral)
3.3.4-03	Presentar al BID el informe final ambiental y social del programa	Cierre	Especialista socioambiental	12	15	18	15.0	Juicio de expertos	EAS-PGAS v2 (informe final ambiental y social al terminar cada obra, CEPA a BID); 3 semanas

3.4.1 Contratos de obras del Componente I firmados

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.4.1-01	Preparar los documentos de licitación del estacionamiento y el sistema solar	Planificación	Especialista de adquisiciones	35	45	55	45.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1, LPI paso 2 (45 días para documentos de la solicitud y bases)
3.4.1-02	Obtener la no objeción del BID a los documentos de licitación del estacionamiento y el sistema solar	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1, LPI pasos 5 y 6 (no objeción en 5 días); Anexo III sec. 2.5 (supervisión ex ante)
3.4.1-03	Publicar el aviso específico de adquisiciones del estacionamiento y el sistema solar y recibir ofertas hasta la apertura	Ejecución	Especialista de adquisiciones	31	31	31	31.0	Dato del programa	SPN IDB-6073OCES-P00001-SPN: aviso 4-sep-2026, ofertas 16-oct-2026
3.4.1-04	Evaluar las ofertas del estacionamiento y el sistema solar y elaborar el informe de evaluación	Ejecución	Especialista de adquisiciones	23	29	35	29.0	Calibrada	Calibrado a la firma del PA (PA 2026-2 P00001: firma 27-ene-2027). ROP anexo 7.1 estima 15 dl de evaluación
3.4.1-05	Obtener la no objeción del BID a la evaluación y a la recomendación de adjudicación del estacionamiento y el sistema solar	Ejecución	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1, LPI paso 16 (5 días); Anexo III sec. 2.5
3.4.1-06	Adjudicar y firmar el contrato de obra del estacionamiento y el sistema solar	Ejecución	CEPA	31	39	47	39.0	Calibrada	Calibrado a la firma del PA (PA 2026-2 P00001: firma 27-ene-2027). ROP anexo 7.1 pasos 17 a 22: notificación, plazo suspensivo de 10 días, resolución de adjudicación (10 días), contrato y garantías
3.4.1-07	Preparar los documentos de licitación de la terminal de pasajeros	Planificación	Especialista de adquisiciones	35	45	55	45.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1, LPI paso 2 (45 días para documentos de la solicitud y bases)
3.4.1-08	Obtener la no objeción del BID a los documentos de licitación de la terminal de pasajeros	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1, LPI pasos 5 y 6 (no objeción en 5 días); Anexo III sec. 2.5 (supervisión ex ante)
3.4.1-09	Publicar el aviso específico de adquisiciones de la terminal de pasajeros y recibir ofertas hasta la apertura	Ejecución	Especialista de adquisiciones	32	32	32	32.0	Dato del programa	SPN IDB-6073OCES-P00023-SPN: aviso 8-oct-2026, ofertas 20-nov-2026

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.4.1-10	Evaluar las ofertas de la terminal de pasajeros y elaborar el informe de evaluación	Ejecución	Especialista de adquisiciones	35	44	53	44.0	Calibrada	Calibrado a la firma del PA (PA 2026-2 P00023: firma 24-abr-2027 (sábado, se modela el viernes 23)). ROP anexo 7.1 estima 15 dl de evaluación
3.4.1-11	Obtener la no objeción del BID a la evaluación y a la recomendación de adjudicación de la terminal de pasajeros	Ejecución	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1, LPI paso 16 (5 días); Anexo III sec. 2.5
3.4.1-12	Adjudicar y firmar el contrato de obra de la terminal de pasajeros	Ejecución	CEPA	49	61	73	61.0	Calibrada	Calibrado a la firma del PA (PA 2026-2 P00023: firma 24-abr-2027 (sábado, se modela el viernes 23)). ROP anexo 7.1 pasos 17 a 22: notificación, plazo suspensivo de 10 días, resolución de adjudicación (10 días), contrato y garantías
3.4.1-13	Preparar los documentos de licitación del SSEI	Planificación	Especialista de adquisiciones	35	45	55	45.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1, LPI paso 2 (45 días para documentos de la solicitud y bases)
3.4.1-14	Obtener la no objeción del BID a los documentos de licitación del SSEI	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1, LPI pasos 5 y 6 (no objeción en 5 días); Anexo III sec. 2.5 (supervisión ex ante)
3.4.1-15	Publicar el aviso específico de adquisiciones del SSEI y recibir ofertas hasta la apertura	Ejecución	Especialista de adquisiciones	25	31	37	31.0	Análoga	Periodo de ofertas del aviso del estacionamiento (SPN-E, 31 dl), con una semana de margen hacia cada lado; el ROP anexo 7.1 estima 42 dl
3.4.1-16	Evaluar las ofertas del SSEI y elaborar el informe de evaluación	Ejecución	Especialista de adquisiciones	22	28	34	28.0	Calibrada	Calibrado a la firma del PA (PA 2026-2 P00025: firma 27-may-2027). ROP anexo 7.1 estima 15 dl de evaluación
3.4.1-17	Obtener la no objeción del BID a la evaluación y a la recomendación de adjudicación del SSEI	Ejecución	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1, LPI paso 16 (5 días); Anexo III sec. 2.5
3.4.1-18	Adjudicar y firmar el contrato de obra del SSEI	Ejecución	CEPA	30	38	46	38.0	Calibrada	Calibrado a la firma del PA (PA 2026-2 P00025: firma 27-may-2027). ROP anexo 7.1 pasos 17 a 22: notificación, plazo suspensivo de 10 días, resolución de

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
									adjudicación (10 días), contrato y garantías
3.4.1-19	Preparar los documentos de licitación de las plataformas y la calle Foxtrot	Planificación	Especialista de adquisiciones	35	45	55	45.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1, LPI paso 2 (45 días para documentos de la solicitud y bases)
3.4.1-20	Obtener la no objeción del BID a los documentos de licitación de las plataformas y la calle Foxtrot	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1, LPI pasos 5 y 6 (no objeción en 5 días); Anexo III sec. 2.5 (supervisión ex ante)
3.4.1-21	Publicar el aviso específico de adquisiciones de las plataformas y la calle Foxtrot y recibir ofertas hasta la apertura	Ejecución	Especialista de adquisiciones	25	31	37	31.0	Análoga	Periodo de ofertas del aviso del estacionamiento (SPN-E, 31 dl), con una semana de margen hacia cada lado; el ROP anexo 7.1 estima 42 dl
3.4.1-22	Evaluar las ofertas de las plataformas y la calle Foxtrot y elaborar el informe de evaluación	Ejecución	Especialista de adquisiciones	20	25	30	25.0	Calibrada	Calibrado a la firma del PA (PA 2026-2 P00027: firma 22-jul-2027). ROP anexo 7.1 estima 15 dl de evaluación
3.4.1-23	Obtener la no objeción del BID a la evaluación y a la recomendación de adjudicación de las plataformas y la calle Foxtrot	Ejecución	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1, LPI paso 16 (5 días); Anexo III sec. 2.5
3.4.1-24	Adjudicar y firmar el contrato de obra de las plataformas y la calle Foxtrot	Ejecución	CEPA	27	34	41	34.0	Calibrada	Calibrado a la firma del PA (PA 2026-2 P00027: firma 22-jul-2027). ROP anexo 7.1 pasos 17 a 22: notificación, plazo suspensivo de 10 días, resolución de adjudicación (10 días), contrato y garantías

3.4.2 Contrato de supervisión firmado

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.4.2-01	Preparar los términos de referencia, la solicitud de expresiones de interés y la lista corta de la supervisión del estacionamiento y el sistema solar	Planificación	Especialista de adquisiciones	14	17	20	17.0	Dato del programa	EOI-E: expresiones de interés del 6 al 20-may-2026 (CEPA-EOI y aviso P00002); lista corta de 5 a 8 firmas en unos 6 dl más

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.4.2-02	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta de la supervisión del estacionamiento y el sistema solar	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP sec. de revisión ex ante de firmas (etapa i: documentos y lista corta); ROP anexo 7.1 (5 días por revisión)
3.4.2-03	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas de la supervisión del estacionamiento y el sistema solar	Ejecución	Especialista de adquisiciones	30	40	50	40.0	Juicio de expertos	GN-2350-15 exige plazo suficiente; 6 a 8 semanas con aclaraciones y enmiendas a la solicitud de propuestas
3.4.2-04	Evaluar las propuestas técnicas y económicas y negociar el contrato de la supervisión del estacionamiento y el sistema solar	Ejecución	Especialista de adquisiciones	99	124	149	124.0	Calibrada	Calibrado a la firma del PA (PA 2026-2 P00002: firma 3-feb-2027, proceso en curso desde la solicitud de expresiones de interés del 6-may-2026)
3.4.2-05	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación combinado y al contrato negociado de la supervisión del estacionamiento y el sistema solar	Ejecución	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP sec. de revisión ex ante de firmas (etapa iii); ROP anexo 7.1 (5 días)
3.4.2-06	Firmar el contrato de supervisión del estacionamiento y el sistema solar	Ejecución	CEPA	3	5	7	5.0	Juicio de expertos	PA 2026-2 P00002: inicio 1-nov-2026 (domingo), firma 3-feb-2027, estado Proceso en curso. Firma y garantías de una a dos semanas
3.4.2-07	Publicar la solicitud de expresiones de interés de la supervisión de la terminal y conformar la lista corta	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Dato del programa	EOI-T: expresiones de interés hasta el 6-oct-2026, método SBCC, lista corta de 5 a 8 firmas; publicación supuesta 10 dl antes, como el estacionamiento
3.4.2-08	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta de la supervisión de la terminal	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP sec. de revisión ex ante de firmas (etapa i: documentos y lista corta); ROP anexo 7.1 (5 días por revisión)
3.4.2-09	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas de la supervisión de la terminal	Ejecución	Especialista de adquisiciones	24	30	36	30.0	Juicio de expertos	GN-2350-15 exige plazo suficiente; 30 dl (6 semanas) es la práctica común
3.4.2-10	Evaluar las propuestas técnicas y económicas y negociar el	Ejecución	Especialista de adquisiciones	83	104	125	104.0	Calibrada	Calibrado a la firma del PA (PA 2026-2 P00024: firma 19-may-2027) desde el cierre de

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
	contrato de la supervisión de la terminal								expresiones de interés del 6-oct-2026 (EOI-T); incluye la supervisión del diseño en los TdR
3.4.2-11	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación combinado y al contrato negociado de la supervisión de la terminal	Ejecución	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP sec. de revisión ex ante de firmas (etapa iii); ROP anexo 7.1 (5 días)
3.4.2-12	Firmar el contrato de supervisión de la terminal	Ejecución	CEPA	6	8	10	8.0	Juicio de expertos	PA 2026-2 P00024: firma 19-may-2027. Firma y garantías de una a dos semanas
3.4.2-13	Preparar los términos de referencia, la solicitud de expresiones de interés y la lista corta de la supervisión del SSEI	Planificación	Especialista de adquisiciones	38	47	56	47.0	Calibrada	Calibrado al inicio y firma del PA. PA 2026-2 P00026: inicio 11-nov-2026, firma 10-jun-2027
3.4.2-14	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta de la supervisión del SSEI	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP sec. de revisión ex ante de firmas (etapa i: documentos y lista corta); ROP anexo 7.1 (5 días por revisión)
3.4.2-15	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas de la supervisión del SSEI	Ejecución	Especialista de adquisiciones	24	30	36	30.0	Juicio de expertos	GN-2350-15 exige plazo suficiente; 30 dl (6 semanas) es la práctica común
3.4.2-16	Evaluar las propuestas técnicas y económicas y negociar el contrato de la supervisión del SSEI	Ejecución	Especialista de adquisiciones	46	57	68	57.0	Calibrada	Calibrado a la firma del PA. PA 2026-2 P00026: inicio 11-nov-2026, firma 10-jun-2027. ROP etapas ii y iii de revisión de firmas
3.4.2-17	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación combinado y al contrato negociado de la supervisión del SSEI	Ejecución	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP sec. de revisión ex ante de firmas (etapa iii); ROP anexo 7.1 (5 días)
3.4.2-18	Firmar el contrato de supervisión del SSEI	Ejecución	CEPA	6	8	10	8.0	Juicio de expertos	PA 2026-2 P00026: inicio 11-nov-2026, firma 10-jun-2027. Firma y garantías de una a dos semanas
3.4.2-19	Preparar los términos de referencia, la solicitud de expresiones de interés y la lista	Planificación	Especialista de adquisiciones	32	40	48	40.0	Calibrada	Calibrado al inicio y firma del PA. PA 2026-2 P00028: inicio 19-ene-2027, firma 28-jul-2027

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
	corta de la supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot								
3.4.2-20	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta de la supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP sec. de revisión ex ante de firmas (etapa i: documentos y lista corta); ROP anexo 7.1 (5 días por revisión)
3.4.2-21	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas de la supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot	Ejecución	Especialista de adquisiciones	24	30	36	30.0	Juicio de expertos	GN-2350-15 exige plazo suficiente; 30 dl (6 semanas) es la práctica común
3.4.2-22	Evaluar las propuestas técnicas y económicas y negociar el contrato de la supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot	Ejecución	Especialista de adquisiciones	39	49	59	49.0	Calibrada	Calibrado a la firma del PA. PA 2026-2 P00028: inicio 19-ene-2027, firma 28-jul-2027. ROP etapas ii y iii de revisión de firmas
3.4.2-23	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación combinado y al contrato negociado de la supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot	Ejecución	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP sec. de revisión ex ante de firmas (etapa iii); ROP anexo 7.1 (5 días)
3.4.2-24	Firmar el contrato de supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot	Ejecución	CEPA	6	8	10	8.0	Juicio de expertos	PA 2026-2 P00028: inicio 19-ene-2027, firma 28-jul-2027. Firma y garantías de una a dos semanas

3.4.3 Contratos de consultorías del Componente II firmados

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.4.3-01	Incluir las consultorías del Componente II en el Plan de Adquisiciones	Planificación	Especialista de adquisiciones	10	15	20	15.0	Juicio de expertos	PA 2026-2 no contiene ningún proceso del Componente II; supuesto: se incluyen en una revisión del PA posterior al corte del 31-oct-2026
3.4.3-02	Obtener la no objeción del BID a la actualización del PA con el Componente II	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 (5 días por revisión); contrato cláusula 4.04
3.4.3-03	Preparar los términos de referencia, la solicitud de expresiones de interés y la lista corta para el plan estratégico del	Planificación	Especialista de adquisiciones	32	40	48	40.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 3CV (TdR 10 días) y ROP tabla 10 (SBCC con lista corta internacional si monto ≥ US$200,000). Juicio: EOI de 2

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
	sistema aeronáutico (producto 2.1)								semanas, evaluación de lista corta de 2 semanas, TdR de 3 semanas
3.4.3-04	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta del plan estratégico del sistema aeronáutico (producto 2.1)	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 (5 días por revisión del BID)
3.4.3-05	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas para el plan estratégico del sistema aeronáutico (producto 2.1)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	24	30	36	30.0	Juicio de expertos	GN-2350-15; juicio de expertos: 6 semanas de plazo de propuestas
3.4.3-06	Evaluar las propuestas y negociar el contrato para el plan estratégico del sistema aeronáutico (producto 2.1)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	28	35	42	35.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: evaluación técnica, apertura económica y negociación, 7 semanas
3.4.3-07	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado del plan estratégico del sistema aeronáutico (producto 2.1)	Ejecución	BID	5	7	9	7.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 (5 días); se amplía a 7 por ser informe combinado y contrato
3.4.3-08	Firmar el contrato de consultoría para el plan estratégico del sistema aeronáutico (producto 2.1)	Ejecución	CEPA	8	10	12	10.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: firma y garantías, 2 semanas
3.4.3-09	Preparar los términos de referencia, la solicitud de expresiones de interés y la lista corta para la actualización del Plan Maestro y la capacitación (productos 2.2.1 y 2.2.2)	Planificación	Especialista de adquisiciones	32	40	48	40.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 3CV (TdR 10 días) y ROP tabla 10 (SBCC con lista corta internacional si monto ≥ US$200,000). Juicio: EOI de 2 semanas, evaluación de lista corta de 2 semanas, TdR de 3 semanas
3.4.3-10	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta de la actualización del Plan Maestro y la capacitación (productos 2.2.1 y 2.2.2)	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 (5 días por revisión del BID)
3.4.3-11	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas para la actualización del Plan Maestro y la capacitación (productos 2.2.1 y 2.2.2)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	24	30	36	30.0	Juicio de expertos	GN-2350-15; juicio de expertos: 6 semanas de plazo de propuestas

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.4.3-12	Evaluar las propuestas y negociar el contrato para la actualización del Plan Maestro y la capacitación (productos 2.2.1 y 2.2.2)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	28	35	42	35.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: evaluación técnica, apertura económica y negociación, 7 semanas
3.4.3-13	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado de la actualización del Plan Maestro y la capacitación (productos 2.2.1 y 2.2.2)	Ejecución	BID	5	7	9	7.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 (5 días); se amplía a 7 por ser informe combinado y contrato
3.4.3-14	Firmar el contrato de consultoría para la actualización del Plan Maestro y la capacitación (productos 2.2.1 y 2.2.2)	Ejecución	CEPA	8	10	12	10.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: firma y garantías, 2 semanas
3.4.3-15	Preparar los términos de referencia y la solicitud de expresiones de interés para la estrategia y capacitación BIM (productos 2.3.1 y 2.3.2)	Planificación	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 3CV (TdR 10 días), ampliado por juicio a 4 semanas; el contrato de BIM (unos US$259,000) supera los US$200,000 de la tabla 10 del ROP: SBCC con lista corta internacional y revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5)
3.4.3-16	Publicar la solicitud de expresiones de interés y conformar la lista corta internacional para la estrategia y capacitación BIM (productos 2.3.1 y 2.3.2)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: EOI de 2 semanas y evaluación de 2 semanas; ROP tabla 10 (lista corta con llamado internacional para contratos desde US$200,000)
3.4.3-17	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas para la estrategia y capacitación BIM (productos 2.3.1 y 2.3.2)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	24	30	36	30.0	Juicio de expertos	GN-2350-15; juicio de expertos: 6 semanas de plazo de propuestas de firmas internacionales, igual que los otros procesos SBCC (3.4.3-05)
3.4.3-18	Evaluar las propuestas y negociar el contrato para la estrategia y capacitación BIM (productos 2.3.1 y 2.3.2)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	28	35	42	35.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: evaluación técnica, apertura económica y negociación, 7 semanas, igual que los otros procesos SBCC (3.4.3-06)
3.4.3-19	Adjudicar y firmar el contrato de consultoría para la estrategia y capacitación BIM (productos 2.3.1 y 2.3.2)	Ejecución	CEPA	8	10	12	10.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: resolución de adjudicación y firma, 2 semanas

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.4.3-20	Preparar los términos de referencia, la solicitud de expresiones de interés y la lista corta para el estudio de conectividad terrestre (producto 2.4)	Planificación	Especialista de adquisiciones	32	40	48	40.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 3CV (TdR 10 días) y ROP tabla 10 (SBCC con lista corta internacional si monto ≥ US$200,000). Juicio: EOI de 2 semanas, evaluación de lista corta de 2 semanas, TdR de 3 semanas
3.4.3-21	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta del estudio de conectividad terrestre (producto 2.4)	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 (5 días por revisión del BID)
3.4.3-22	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas para el estudio de conectividad terrestre (producto 2.4)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	24	30	36	30.0	Juicio de expertos	GN-2350-15; juicio de expertos: 6 semanas de plazo de propuestas
3.4.3-23	Evaluar las propuestas y negociar el contrato para el estudio de conectividad terrestre (producto 2.4)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	28	35	42	35.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: evaluación técnica, apertura económica y negociación, 7 semanas
3.4.3-24	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado del estudio de conectividad terrestre (producto 2.4)	Ejecución	BID	5	7	9	7.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 (5 días); se amplía a 7 por ser informe combinado y contrato
3.4.3-25	Firmar el contrato de consultoría para el estudio de conectividad terrestre (producto 2.4)	Ejecución	CEPA	8	10	12	10.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: firma y garantías, 2 semanas
3.4.3-26	Preparar los términos de referencia y la solicitud de expresiones de interés para el estudio de diversificación de destinos (producto 2.5)	Planificación	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 3CV (TdR 10 días), ampliado por juicio a 4 semanas; consultoría < US$200,000 va por lista corta nacional (ROP tabla 10), con revisión ex ante porque el Anexo III.i (2.5) y el PA 2026-2 sujetan todos los procesos a ella, aunque la tabla 10 del ROP prevé ex post para firmas por menos de US$200,000
3.4.3-27	Publicar la solicitud de expresiones de interés y conformar la lista corta nacional	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: EOI de 2 semanas y evaluación de 2 semanas; ROP tabla 10 (lista corta con llamado nacional)

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
	para el estudio de diversificación de destinos (producto 2.5)								
3.4.3-28	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas para el estudio de diversificación de destinos (producto 2.5)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	GN-2350-15; juicio de expertos: 4 semanas de plazo de propuestas
3.4.3-29	Evaluar las propuestas y negociar el contrato para el estudio de diversificación de destinos (producto 2.5)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: 4 semanas de evaluación y negociación
3.4.3-30	Adjudicar y firmar el contrato de consultoría para el estudio de diversificación de destinos (producto 2.5)	Ejecución	CEPA	8	10	12	10.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: resolución de adjudicación y firma, 2 semanas
3.4.3-31	Preparar los términos de referencia y la solicitud de expresiones de interés para la auditoría y capacitación para la certificación EDGE (productos 2.6.1 y 2.6.2)	Planificación	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 3CV (TdR 10 días), ampliado por juicio a 4 semanas; consultoría < US$200,000 va por lista corta nacional (ROP tabla 10), con revisión ex ante porque el Anexo III.i (2.5) y el PA 2026-2 sujetan todos los procesos a ella, aunque la tabla 10 del ROP prevé ex post para firmas por menos de US$200,000
3.4.3-32	Publicar la solicitud de expresiones de interés y conformar la lista corta nacional para la auditoría y capacitación para la certificación EDGE (productos 2.6.1 y 2.6.2)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: EOI de 2 semanas y evaluación de 2 semanas; ROP tabla 10 (lista corta con llamado nacional)
3.4.3-33	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas para la auditoría y capacitación para la certificación EDGE (productos 2.6.1 y 2.6.2)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	GN-2350-15; juicio de expertos: 4 semanas de plazo de propuestas
3.4.3-34	Evaluar las propuestas y negociar el contrato para la auditoría y capacitación para la certificación EDGE (productos 2.6.1 y 2.6.2)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: 4 semanas de evaluación y negociación
3.4.3-35	Adjudicar y firmar el contrato de consultoría para la auditoría y	Ejecución	CEPA	8	10	12	10.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: resolución de adjudicación y firma, 2 semanas

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
	capacitación para la certificación EDGE (productos 2.6.1 y 2.6.2)								
3.4.3-36	Preparar los términos de referencia y la solicitud de expresiones de interés para el estudio de separación de flujos (producto 2.7)	Planificación	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 3CV (TdR 10 días), ampliado por juicio a 4 semanas; consultoría < US$200,000 va por lista corta nacional (ROP tabla 10), con revisión ex ante porque el Anexo III.i (2.5) y el PA 2026-2 sujetan todos los procesos a ella, aunque la tabla 10 del ROP prevé ex post para firmas por menos de US$200,000
3.4.3-37	Publicar la solicitud de expresiones de interés y conformar la lista corta nacional para el estudio de separación de flujos (producto 2.7)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: EOI de 2 semanas y evaluación de 2 semanas; ROP tabla 10 (lista corta con llamado nacional)
3.4.3-38	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas para el estudio de separación de flujos (producto 2.7)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	GN-2350-15; juicio de expertos: 4 semanas de plazo de propuestas
3.4.3-39	Evaluar las propuestas y negociar el contrato para el estudio de separación de flujos (producto 2.7)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: 4 semanas de evaluación y negociación
3.4.3-40	Adjudicar y firmar el contrato de consultoría para el estudio de separación de flujos (producto 2.7)	Ejecución	CEPA	8	10	12	10.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: resolución de adjudicación y firma, 2 semanas
3.4.3-41	Preparar los términos de referencia y la solicitud de expresiones de interés para el estudio de movilidad interna (producto 2.8)	Planificación	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 3CV (TdR 10 días), ampliado por juicio a 4 semanas; consultoría < US$200,000 va por lista corta nacional (ROP tabla 10), con revisión ex ante porque el Anexo III.i (2.5) y el PA 2026-2 sujetan todos los procesos a ella, aunque la tabla 10 del ROP prevé ex post para firmas por menos de US$200,000

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.4.3-42	Publicar la solicitud de expresiones de interés y conformar la lista corta nacional para el estudio de movilidad interna (producto 2.8)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: EOI de 2 semanas y evaluación de 2 semanas; ROP tabla 10 (lista corta con llamado nacional)
3.4.3-43	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas para el estudio de movilidad interna (producto 2.8)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	GN-2350-15; juicio de expertos: 4 semanas de plazo de propuestas
3.4.3-44	Evaluar las propuestas y negociar el contrato para el estudio de movilidad interna (producto 2.8)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: 4 semanas de evaluación y negociación
3.4.3-45	Adjudicar y firmar el contrato de consultoría para el estudio de movilidad interna (producto 2.8)	Ejecución	CEPA	8	10	12	10.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: resolución de adjudicación y firma, 2 semanas
3.4.3-46	Preparar los términos de referencia y la solicitud de expresiones de interés para el programa de igualdad e inclusión (producto 2.9)	Planificación	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 3CV (TdR 10 días), ampliado por juicio a 4 semanas; consultoría < US$200,000 va por lista corta nacional (ROP tabla 10), con revisión ex ante porque el Anexo III.i (2.5) y el PA 2026-2 sujetan todos los procesos a ella, aunque la tabla 10 del ROP prevé ex post para firmas por menos de US$200,000
3.4.3-47	Publicar la solicitud de expresiones de interés y conformar la lista corta nacional para el programa de igualdad e inclusión (producto 2.9)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: EOI de 2 semanas y evaluación de 2 semanas; ROP tabla 10 (lista corta con llamado nacional)
3.4.3-48	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas para el programa de igualdad e inclusión (producto 2.9)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	GN-2350-15; juicio de expertos: 4 semanas de plazo de propuestas
3.4.3-49	Evaluar las propuestas y negociar el contrato para el programa de igualdad e inclusión (producto 2.9)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: 4 semanas de evaluación y negociación
3.4.3-50	Adjudicar y firmar el contrato de consultoría para el programa de	Ejecución	CEPA	8	10	12	10.0	Juicio de expertos	Juicio de expertos: resolución de adjudicación y firma, 2 semanas

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
	igualdad e inclusión (producto 2.9)								
3.4.3-51	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta para la estrategia y capacitación BIM (productos 2.3.1 y 2.3.2)	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 (5 días por revisión del BID); revisión ex ante de todos los procesos (Anexo III.i, 2.5; PA 2026-2)
3.4.3-52	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado para la estrategia y capacitación BIM (productos 2.3.1 y 2.3.2)	Ejecución	BID	5	7	9	7.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 (5 días); se amplía a 7 por ser informe combinado y contrato; revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5)
3.4.3-53	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta para el estudio de diversificación de destinos (producto 2.5)	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 (5 días por revisión del BID); revisión ex ante de todos los procesos (Anexo III.i, 2.5; PA 2026-2)
3.4.3-54	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado para el estudio de diversificación de destinos (producto 2.5)	Ejecución	BID	5	7	9	7.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 (5 días); se amplía a 7 por ser informe combinado y contrato; revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5)
3.4.3-55	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta para la auditoría y capacitación para la certificación EDGE (productos 2.6.1 y 2.6.2)	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 (5 días por revisión del BID); revisión ex ante de todos los procesos (Anexo III.i, 2.5; PA 2026-2)
3.4.3-56	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado para la auditoría y capacitación para la certificación EDGE (productos 2.6.1 y 2.6.2)	Ejecución	BID	5	7	9	7.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 (5 días); se amplía a 7 por ser informe combinado y contrato; revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5)
3.4.3-57	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta para el estudio de separación de flujos (producto 2.7)	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 (5 días por revisión del BID); revisión ex ante de todos los procesos (Anexo III.i, 2.5; PA 2026-2)
3.4.3-58	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado para el estudio	Ejecución	BID	5	7	9	7.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 (5 días); se amplía a 7 por ser informe combinado y contrato; revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5)

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
	de separación de flujos (producto 2.7)								
3.4.3-59	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta para el estudio de movilidad interna (producto 2.8)	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 (5 días por revisión del BID); revisión ex ante de todos los procesos (Anexo III.i, 2.5; PA 2026-2)
3.4.3-60	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado para el estudio de movilidad interna (producto 2.8)	Ejecución	BID	5	7	9	7.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 (5 días); se amplía a 7 por ser informe combinado y contrato; revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5)
3.4.3-61	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta para el programa de igualdad e inclusión (producto 2.9)	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 (5 días por revisión del BID); revisión ex ante de todos los procesos (Anexo III.i, 2.5; PA 2026-2)
3.4.3-62	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado para el programa de igualdad e inclusión (producto 2.9)	Ejecución	BID	5	7	9	7.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 (5 días); se amplía a 7 por ser informe combinado y contrato; revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5)

3.4.4 Contratos de la unidad ejecutora, evaluación y auditoría firmados

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.4.4-01	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los siete consultores clave de la UEP	Inicio	CEPA	14	18	22	18.0	Dato del programa	PA 2026-2 filas P00004 a P00010 (firma 15-abr-2026); ROP anexo 7.1 3CV (TdR 10 días más revisión)
3.4.4-02	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia de los siete consultores clave	Inicio	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (5 días)
3.4.4-03	Recibir los currículos, evaluar y seleccionar a los siete consultores clave	Inicio	CEPA	16	20	24	20.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (15 días de recepción de CV más 3 de evaluación e informe)
3.4.4-04	Obtener la no objeción del BID a la selección de los siete consultores clave	Inicio	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (5 días)

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.4.4-05	Firmar los contratos de los siete consultores clave de la UEP	Inicio	CEPA	3	5	7	5.0	Dato del programa	PA 2026-2 filas P00004 a P00010: firma 15-abr-2026 y estado Contrato en ejecución
3.4.4-06	Preparar los términos de referencia y la convocatoria del técnico de apoyo administrativo	Planificación	Especialista de adquisiciones	8	10	12	10.0	Dato del programa	PA 2026-2 fila P00014 (Asistente Administrativo, inicio 14-jul-2026, firma 15-ago-2026, estado Previsto); ROP anexo 7.1 3CV
3.4.4-07	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia del técnico de apoyo	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (5 días)
3.4.4-08	Recibir los currículos, evaluar y seleccionar al técnico de apoyo	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (15 + 3 días e informe)
3.4.4-09	Obtener la no objeción del BID a la selección del técnico de apoyo	Ejecución	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (5 días)
3.4.4-10	Firmar el contrato del técnico de apoyo administrativo	Ejecución	CEPA	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (contrato y registro)
3.4.4-11	Preparar los términos de referencia y la lista corta de la auditoría externa año 1	Planificación	Especialista de adquisiciones	3	5	7	5.0	Dato del programa	PA 2026-2 P00003 (inicio 1-abr-2027, firma 5-may-2027). Estructura reducida para respetar las fechas del PA (25 dl en total)
3.4.4-12	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia de la auditoría año 1	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	PA 2026-2 P00003 (inicio 1-abr-2027, firma 5-may-2027). Estructura reducida para respetar las fechas del PA (25 dl en total)
3.4.4-13	Invitar a las firmas, recibir y evaluar las propuestas de la auditoría año 1 por menor costo	Ejecución	Especialista de adquisiciones	3	5	7	5.0	Dato del programa	PA 2026-2 P00003 (inicio 1-abr-2027, firma 5-may-2027). Estructura reducida para respetar las fechas del PA (25 dl en total)
3.4.4-14	Obtener la no objeción del BID a la recomendación de adjudicación de la auditoría año 1	Ejecución	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	PA 2026-2 P00003 (inicio 1-abr-2027, firma 5-may-2027). Estructura reducida para respetar las fechas del PA (25 dl en total)
3.4.4-15	Firmar el contrato de la auditoría externa año 1	Ejecución	CEPA	3	5	7	5.0	Dato del programa	PA 2026-2 P00003 (inicio 1-abr-2027, firma 5-may-2027). Estructura reducida para respetar las fechas del PA (25 dl en total)
3.4.4-16	Preparar los términos de referencia y la lista corta de la auditoría externa año 2	Planificación	Especialista de adquisiciones	24	30	36	30.0	Juicio de expertos	PEP nov-2025 (eer3.txt) auditoría año 2: proceso 1-may-2027, contrato 12-dic-2027. SBMC con lista corta nacional, ex ante (ROP

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
									tabla 10: contrato menor a US$200,000; PA 2026-2); duraciones por juicio con ROP anexo 7.1
3.4.4-17	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia de la auditoría año 2	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	PEP nov-2025 (eer3.txt) auditoría año 2: proceso 1-may-2027, contrato 12-dic-2027. SBMC con lista corta nacional, ex ante (ROP tabla 10: contrato menor a US$200,000; PA 2026-2); duraciones por juicio con ROP anexo 7.1
3.4.4-18	Invitar a las firmas, recibir y evaluar las propuestas de la auditoría año 2 por menor costo	Ejecución	Especialista de adquisiciones	20	25	30	25.0	Juicio de expertos	PEP nov-2025 (eer3.txt) auditoría año 2: proceso 1-may-2027, contrato 12-dic-2027. SBMC con lista corta nacional, ex ante (ROP tabla 10: contrato menor a US$200,000; PA 2026-2); duraciones por juicio con ROP anexo 7.1
3.4.4-19	Obtener la no objeción del BID a la recomendación de adjudicación de la auditoría año 2	Ejecución	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	PEP nov-2025 (eer3.txt) auditoría año 2: proceso 1-may-2027, contrato 12-dic-2027. SBMC con lista corta nacional, ex ante (ROP tabla 10: contrato menor a US$200,000; PA 2026-2); duraciones por juicio con ROP anexo 7.1
3.4.4-20	Firmar el contrato de la auditoría externa año 2	Ejecución	CEPA	6	8	10	8.0	Juicio de expertos	PEP nov-2025 (eer3.txt) auditoría año 2: proceso 1-may-2027, contrato 12-dic-2027. SBMC con lista corta nacional, ex ante (ROP tabla 10: contrato menor a US$200,000; PA 2026-2); duraciones por juicio con ROP anexo 7.1
3.4.4-21	Preparar los términos de referencia y la lista corta de la auditoría externa año 3	Planificación	Especialista de adquisiciones	24	30	36	30.0	Juicio de expertos	PEP nov-2025 (eer3.txt) auditoría año 3: proceso 1-may-2028, contrato 12-dic-2028. SBMC con lista corta nacional, ex ante (ROP tabla 10: contrato menor a US$200,000; PA 2026-2);

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
									duraciones por juicio con ROP anexo 7.1
3.4.4-22	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia de la auditoría año 3	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	PEP nov-2025 (eer3.txt) auditoría año 3: proceso 1-may-2028, contrato 12-dic-2028. SBMC con lista corta nacional, ex ante (ROP tabla 10: contrato menor a US$200,000; PA 2026-2); duraciones por juicio con ROP anexo 7.1
3.4.4-23	Invitar a las firmas, recibir y evaluar las propuestas de la auditoría año 3 por menor costo	Ejecución	Especialista de adquisiciones	20	25	30	25.0	Juicio de expertos	PEP nov-2025 (eer3.txt) auditoría año 3: proceso 1-may-2028, contrato 12-dic-2028. SBMC con lista corta nacional, ex ante (ROP tabla 10: contrato menor a US$200,000; PA 2026-2); duraciones por juicio con ROP anexo 7.1
3.4.4-24	Obtener la no objeción del BID a la recomendación de adjudicación de la auditoría año 3	Ejecución	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	PEP nov-2025 (eer3.txt) auditoría año 3: proceso 1-may-2028, contrato 12-dic-2028. SBMC con lista corta nacional, ex ante (ROP tabla 10: contrato menor a US$200,000; PA 2026-2); duraciones por juicio con ROP anexo 7.1
3.4.4-25	Firmar el contrato de la auditoría externa año 3	Ejecución	CEPA	6	8	10	8.0	Juicio de expertos	PEP nov-2025 (eer3.txt) auditoría año 3: proceso 1-may-2028, contrato 12-dic-2028. SBMC con lista corta nacional, ex ante (ROP tabla 10: contrato menor a US$200,000; PA 2026-2); duraciones por juicio con ROP anexo 7.1
3.4.4-26	Preparar los términos de referencia y la lista corta de la auditoría externa año 4	Planificación	Especialista de adquisiciones	24	30	36	30.0	Juicio de expertos	PEP nov-2025 (eer3.txt) auditoría año 4: proceso 1-dic-2028, contrato 14-jul-2029. SBMC con lista corta nacional, ex ante (ROP tabla 10: contrato menor a US$200,000; PA 2026-2); duraciones por juicio con ROP anexo 7.1

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.4.4-27	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia de la auditoría año 4	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	PEP nov-2025 (eer3.txt) auditoría año 4: proceso 1-dic-2028, contrato 14-jul-2029. SBMC con lista corta nacional, ex ante (ROP tabla 10: contrato menor a US$200,000; PA 2026-2); duraciones por juicio con ROP anexo 7.1
3.4.4-28	Invitar a las firmas, recibir y evaluar las propuestas de la auditoría año 4 por menor costo	Ejecución	Especialista de adquisiciones	20	25	30	25.0	Juicio de expertos	PEP nov-2025 (eer3.txt) auditoría año 4: proceso 1-dic-2028, contrato 14-jul-2029. SBMC con lista corta nacional, ex ante (ROP tabla 10: contrato menor a US$200,000; PA 2026-2); duraciones por juicio con ROP anexo 7.1
3.4.4-29	Obtener la no objeción del BID a la recomendación de adjudicación de la auditoría año 4	Ejecución	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	PEP nov-2025 (eer3.txt) auditoría año 4: proceso 1-dic-2028, contrato 14-jul-2029. SBMC con lista corta nacional, ex ante (ROP tabla 10: contrato menor a US$200,000; PA 2026-2); duraciones por juicio con ROP anexo 7.1
3.4.4-30	Firmar el contrato de la auditoría externa año 4	Ejecución	CEPA	6	8	10	8.0	Juicio de expertos	PEP nov-2025 (eer3.txt) auditoría año 4: proceso 1-dic-2028, contrato 14-jul-2029. SBMC con lista corta nacional, ex ante (ROP tabla 10: contrato menor a US$200,000; PA 2026-2); duraciones por juicio con ROP anexo 7.1
3.4.4-31	Preparar los términos de referencia y la solicitud de expresiones de interés de la evaluación de medio término	Planificación	Especialista de adquisiciones	12	15	18	15.0	Dato del programa	PEP nov-2025 evaluación de medio término: proceso 15-jul-2027, contrato 27-nov-2027 (matriz: oct-2027 a dic-2027). SCC con lista corta nacional y revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5; ROP tabla 10)
3.4.4-32	Publicar la solicitud de expresiones de interés y conformar la lista corta nacional	Ejecución	Especialista de adquisiciones	12	15	18	15.0	Calibrada	Calibrado al contrato del PEP (97 dl entre el inicio del proceso y el contrato, 135 días calendario);

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
	de la evaluación de medio término								reparto 15/15/5/17/28/7/10 dl con las dos no objeciones del BID de la revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5); método SCC (GN-2350-15)
3.4.4-33	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas de la evaluación de medio término	Ejecución	Especialista de adquisiciones	14	17	20	17.0	Calibrada	Calibrado al contrato del PEP (97 dl entre el inicio del proceso y el contrato, 135 días calendario); reparto 15/15/5/17/28/7/10 dl con las dos no objeciones del BID de la revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5); método SCC (GN-2350-15)
3.4.4-34	Evaluar las propuestas y negociar el contrato de la evaluación de medio término	Ejecución	Especialista de adquisiciones	22	28	34	28.0	Calibrada	Calibrado al contrato del PEP (97 dl entre el inicio del proceso y el contrato, 135 días calendario); reparto 15/15/5/17/28/7/10 dl con las dos no objeciones del BID de la revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5); método SCC (GN-2350-15)
3.4.4-35	Adjudicar y firmar el contrato de la evaluación de medio término	Ejecución	CEPA	8	10	12	10.0	Calibrada	Calibrado al contrato del PEP (97 dl entre el inicio del proceso y el contrato, 135 días calendario); reparto 15/15/5/17/28/7/10 dl con las dos no objeciones del BID de la revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5); método SCC (GN-2350-15)
3.4.4-36	Preparar los términos de referencia y la solicitud de expresiones de interés de la evaluación final	Planificación	Especialista de adquisiciones	12	15	18	15.0	Dato del programa	PEP nov-2025 evaluación de cierre: proceso 15-ene-2029, contrato 30-may-2029 (matriz: mar-2029 a may-2029). SCC con lista corta nacional y revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5; ROP tabla 10)
3.4.4-37	Publicar la solicitud de expresiones de interés y conformar la lista corta nacional de la evaluación final	Ejecución	Especialista de adquisiciones	12	15	18	15.0	Calibrada	Calibrado al contrato del PEP (98 dl entre el inicio del proceso y el contrato, 135 días calendario); reparto 15/15/5/17/29/7/10 dl con las dos no objeciones del BID de la revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5); método SCC (GN-2350-15)
3.4.4-38	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas de la evaluación final	Ejecución	Especialista de adquisiciones	14	17	20	17.0	Calibrada	Calibrado al contrato del PEP (98 dl entre el inicio del proceso y el contrato, 135 días calendario);

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
									reparto 15/15/5/17/29/7/10 dl con las dos no objeciones del BID de la revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5); método SCC (GN-2350-15)
3.4.4-39	Evaluar las propuestas y negociar el contrato de la evaluación final	Ejecución	Especialista de adquisiciones	23	29	35	29.0	Calibrada	Calibrado al contrato del PEP (98 dl entre el inicio del proceso y el contrato, 135 días calendario); reparto 15/15/5/17/29/7/10 dl con las dos no objeciones del BID de la revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5); método SCC (GN-2350-15)
3.4.4-40	Adjudicar y firmar el contrato de la evaluación final	Ejecución	CEPA	8	10	12	10.0	Calibrada	Calibrado al contrato del PEP (98 dl entre el inicio del proceso y el contrato, 135 días calendario); reparto 15/15/5/17/29/7/10 dl con las dos no objeciones del BID de la revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5); método SCC (GN-2350-15)
3.4.4-41	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta de la evaluación de medio término	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 (5 días por revisión del BID); revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5)
3.4.4-42	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado de la evaluación de medio término	Ejecución	BID	5	7	9	7.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 (5 días); se amplía a 7 por ser informe combinado y contrato; revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5)
3.4.4-43	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta de la evaluación final	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 (5 días por revisión del BID); revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5)
3.4.4-44	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado de la evaluación final	Ejecución	BID	5	7	9	7.0	Juicio de expertos	ROP anexo 7.1 (5 días); se amplía a 7 por ser informe combinado y contrato; revisión ex ante (Anexo III.i, 2.5)
3.4.4-45	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los consultores individuales del lote 1 de la plantilla ampliada de la UEP (diez puestos, agosto de 2026)	Planificación	Especialista de adquisiciones	8	10	12	10.0	Dato del programa	PA 2026-2 filas P00011, P00013, P00015, P00016, P00017, P00018, P00029, P00030, P00031, P00032 (3CV, ex ante, estado Previsto): inicio de proceso 14-ago-2026, firma estimada 7-sep-2026; ROP anexo 7.1 3CV (50 dl); decisión de

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
									incluir la plantilla ampliada (S-III.14)
3.4.4-46	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia del lote 1 de la plantilla ampliada de la UEP (diez puestos, agosto de 2026)	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (5 días); revisión ex ante (PA 2026-2)
3.4.4-47	Recibir los currículos, comparar las calificaciones y seleccionar a los consultores del lote 1 de la plantilla ampliada de la UEP (diez puestos, agosto de 2026)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (15 + 3 días e informe)
3.4.4-48	Obtener la no objeción del BID a la selección de los consultores del lote 1 de la plantilla ampliada de la UEP (diez puestos, agosto de 2026)	Ejecución	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (5 días); revisión ex ante (PA 2026-2)
3.4.4-49	Firmar los contratos de los consultores individuales del lote 1 de la plantilla ampliada de la UEP (diez puestos, agosto de 2026)	Ejecución	CEPA	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (contrato y registro)
3.4.4-50	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los consultores individuales del lote 2 de la plantilla ampliada de la UEP (pavimentos aeroportuarios, septiembre de 2026)	Planificación	Especialista de adquisiciones	8	10	12	10.0	Dato del programa	PA 2026-2 filas P00040 (3CV, ex ante, estado Previsto): inicio de proceso 4-sep-2026, firma estimada 1-oct-2026; ROP anexo 7.1 3CV (50 dl); decisión de incluir la plantilla ampliada (S-III.14)
3.4.4-51	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia del lote 2 de la plantilla ampliada de la UEP (pavimentos aeroportuarios, septiembre de 2026)	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (5 días); revisión ex ante (PA 2026-2)
3.4.4-52	Recibir los currículos, comparar las calificaciones y seleccionar a los consultores del lote 2 de la plantilla ampliada de la UEP (pavimentos aeroportuarios, septiembre de 2026)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (15 + 3 días e informe)

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.4.4-53	Obtener la no objeción del BID a la selección de los consultores del lote 2 de la plantilla ampliada de la UEP (pavimentos aeroportuarios, septiembre de 2026)	Ejecución	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (5 días); revisión ex ante (PA 2026-2)
3.4.4-54	Firmar los contratos de los consultores individuales del lote 2 de la plantilla ampliada de la UEP (pavimentos aeroportuarios, septiembre de 2026)	Ejecución	CEPA	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (contrato y registro)
3.4.4-55	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los consultores individuales del lote 3 de la plantilla ampliada de la UEP (analista social, septiembre de 2026)	Planificación	Especialista de adquisiciones	8	10	12	10.0	Dato del programa	PA 2026-2 filas P00033 (3CV, ex ante, estado Previsto): inicio de proceso 16-sep-2026, firma estimada 15-oct-2026; ROP anexo 7.1 3CV (50 dl); decisión de incluir la plantilla ampliada (S-III.14)
3.4.4-56	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia del lote 3 de la plantilla ampliada de la UEP (analista social, septiembre de 2026)	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (5 días); revisión ex ante (PA 2026-2)
3.4.4-57	Recibir los currículos, comparar las calificaciones y seleccionar a los consultores del lote 3 de la plantilla ampliada de la UEP (analista social, septiembre de 2026)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (15 + 3 días e informe)
3.4.4-58	Obtener la no objeción del BID a la selección de los consultores del lote 3 de la plantilla ampliada de la UEP (analista social, septiembre de 2026)	Ejecución	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (5 días); revisión ex ante (PA 2026-2)
3.4.4-59	Firmar los contratos de los consultores individuales del lote 3 de la plantilla ampliada de la UEP (analista social, septiembre de 2026)	Ejecución	CEPA	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (contrato y registro)
3.4.4-60	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de	Planificación	Especialista de adquisiciones	8	10	12	10.0	Dato del programa	PA 2026-2 filas P00012, P00020, P00039 (3CV, ex ante, estado

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
	los consultores individuales del lote 4 de la plantilla ampliada de la UEP (tres puestos, enero de 2027)								Previsto): inicio de proceso 14-ene-2027 (P00020) y 15-ene-2027, firma estimada 1-feb-2027 y 9-feb-2027; ROP anexo 7.1 3CV (50 dl); decisión de incluir la plantilla ampliada (S-III.14)
3.4.4-61	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia del lote 4 de la plantilla ampliada de la UEP (tres puestos, enero de 2027)	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (5 días); revisión ex ante (PA 2026-2)
3.4.4-62	Recibir los currículos, comparar las calificaciones y seleccionar a los consultores del lote 4 de la plantilla ampliada de la UEP (tres puestos, enero de 2027)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (15 + 3 días e informe)
3.4.4-63	Obtener la no objeción del BID a la selección de los consultores del lote 4 de la plantilla ampliada de la UEP (tres puestos, enero de 2027)	Ejecución	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (5 días); revisión ex ante (PA 2026-2)
3.4.4-64	Firmar los contratos de los consultores individuales del lote 4 de la plantilla ampliada de la UEP (tres puestos, enero de 2027)	Ejecución	CEPA	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (contrato y registro)
3.4.4-65	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los consultores individuales del lote 5 de la plantilla ampliada de la UEP (cinco puestos, marzo de 2027)	Planificación	Especialista de adquisiciones	8	10	12	10.0	Dato del programa	PA 2026-2 filas P00034, P00035, P00036, P00037, P00038 (3CV, ex ante, estado Previsto): inicio de proceso 23-mar-2027, firma estimada 16-abr-2027; ROP anexo 7.1 3CV (50 dl); decisión de incluir la plantilla ampliada (S-III.14)
3.4.4-66	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia del lote 5 de la plantilla ampliada de la UEP (cinco puestos, marzo de 2027)	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (5 días); revisión ex ante (PA 2026-2)
3.4.4-67	Recibir los currículos, comparar las calificaciones y seleccionar a los consultores del lote 5 de la	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (15 + 3 días e informe)

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
	plantilla ampliada de la UEP (cinco puestos, marzo de 2027)								
3.4.4-68	Obtener la no objeción del BID a la selección de los consultores del lote 5 de la plantilla ampliada de la UEP (cinco puestos, marzo de 2027)	Ejecución	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (5 días); revisión ex ante (PA 2026-2)
3.4.4-69	Firmar los contratos de los consultores individuales del lote 5 de la plantilla ampliada de la UEP (cinco puestos, marzo de 2027)	Ejecución	CEPA	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (contrato y registro)
3.4.4-70	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los consultores individuales del lote 6 de la plantilla ampliada de la UEP (Administrador 4 de Proyectos, agosto de 2027)	Planificación	Especialista de adquisiciones	8	10	12	10.0	Dato del programa	PA 2026-2 filas P00041 (3CV, ex ante, estado Previsto): inicio de proceso 30-ago-2027, firma estimada 23-sep-2027; ROP anexo 7.1 3CV (50 dl); decisión de incluir la plantilla ampliada (S-III.14)
3.4.4-71	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia del lote 6 de la plantilla ampliada de la UEP (Administrador 4 de Proyectos, agosto de 2027)	Planificación	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (5 días); revisión ex ante (PA 2026-2)
3.4.4-72	Recibir los currículos, comparar las calificaciones y seleccionar a los consultores del lote 6 de la plantilla ampliada de la UEP (Administrador 4 de Proyectos, agosto de 2027)	Ejecución	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (15 + 3 días e informe)
3.4.4-73	Obtener la no objeción del BID a la selección de los consultores del lote 6 de la plantilla ampliada de la UEP (Administrador 4 de Proyectos, agosto de 2027)	Ejecución	BID	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (5 días); revisión ex ante (PA 2026-2)
3.4.4-74	Firmar los contratos de los consultores individuales del lote 6 de la plantilla ampliada de la UEP (Administrador 4 de Proyectos, agosto de 2027)	Ejecución	CEPA	3	5	7	5.0	Dato del programa	ROP anexo 7.1 3CV (contrato y registro)

3.5.1 Desembolsos justificados e informes financieros presentados

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.5.1-01	Solicitar el primer desembolso por Anticipo de Fondos con las condiciones previas cumplidas	Ejecución	Especialista financiero	8	10	12	10.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 3.01 y Normas Generales art. 4.07 (Anticipo de Fondos); expediente de dos semanas
3.5.1-02	Elaborar y presentar al BID el informe semestral de progreso del semestre S2 de 2026 con la solicitud de desembolso	Monitoreo y control	Especialista de planificación y monitoreo	15	20	21	19.3	Dato del programa	Contrato cláusula 5.01(a)(iii) (informe 30 días después de cada semestre calendario, unos 21 dl); incluye POA y PEP de los dos semestres siguientes
3.5.1-03	Elaborar y presentar al BID el informe semestral de progreso del semestre S1 de 2027 con la solicitud de desembolso	Monitoreo y control	Especialista de planificación y monitoreo	15	20	21	19.3	Dato del programa	Contrato cláusula 5.01(a)(iii) (informe 30 días después de cada semestre calendario, unos 21 dl); incluye POA y PEP de los dos semestres siguientes
3.5.1-04	Elaborar y presentar al BID el informe semestral de progreso del semestre S2 de 2027 con la solicitud de desembolso	Monitoreo y control	Especialista de planificación y monitoreo	15	20	21	19.3	Dato del programa	Contrato cláusula 5.01(a)(iii) (informe 30 días después de cada semestre calendario, unos 21 dl); incluye POA y PEP de los dos semestres siguientes
3.5.1-05	Elaborar y presentar al BID el informe semestral de progreso del semestre S1 de 2028 con la solicitud de desembolso	Monitoreo y control	Especialista de planificación y monitoreo	15	20	21	19.3	Dato del programa	Contrato cláusula 5.01(a)(iii) (informe 30 días después de cada semestre calendario, unos 21 dl); incluye POA y PEP de los dos semestres siguientes
3.5.1-06	Elaborar y presentar al BID el informe semestral de progreso del semestre S2 de 2028 con la solicitud de desembolso	Monitoreo y control	Especialista de planificación y monitoreo	15	20	21	19.3	Dato del programa	Contrato cláusula 5.01(a)(iii) (informe 30 días después de cada semestre calendario, unos 21 dl); incluye POA y PEP de los dos semestres siguientes
3.5.1-07	Elaborar y presentar al BID el informe semestral de progreso del semestre S1 de 2029 con la solicitud de desembolso	Monitoreo y control	Especialista de planificación y monitoreo	15	20	21	19.3	Dato del programa	Contrato cláusula 5.01(a)(iii) (informe 30 días después de cada semestre calendario, unos 21 dl); incluye POA y PEP de los dos semestres siguientes
3.5.1-08	Justificar los gastos y tramitar las solicitudes de desembolso del año 2027	Monitoreo y control	Especialista financiero	NE	NE	NE	NE	Nivel de esfuerzo	Normas Generales art. 4.06 (reembolsos dentro de 60 días tras cada semestre) y art. 4.07 (justificar al menos 80% del anticipo anterior)

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.5.1-09	Justificar los gastos y tramitar las solicitudes de desembolso del año 2028	Monitoreo y control	Especialista financiero	NE	NE	NE	NE	Nivel de esfuerzo	Normas Generales art. 4.06 (reembolsos dentro de 60 días tras cada semestre) y art. 4.07 (justificar al menos 80% del anticipo anterior)
3.5.1-10	Justificar los gastos y tramitar las solicitudes de desembolso del año 2029	Monitoreo y control	Especialista financiero	NE	NE	NE	NE	Nivel de esfuerzo	Normas Generales art. 4.06 (reembolsos dentro de 60 días tras cada semestre) y art. 4.07 (justificar al menos 80% del anticipo anterior)

3.5.2 Auditorías externas emitidas

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.5.2-01	Preparar los estados financieros del programa del ejercicio 2026	Monitoreo y control	Especialista financiero	15	20	25	20.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 5.02(a)(i) y (b) (ejercicio de 1 de enero a 31 de diciembre); 4 semanas de cierre contable
3.5.2-02	Auditar los estados financieros del programa del ejercicio 2026	Monitoreo y control	Auditor externo	20	30	40	30.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 5.02(a)(i); auditoría anual de un programa de monto medio, 6 semanas
3.5.2-03	Presentar al BID los estados financieros auditados del ejercicio 2026	Monitoreo y control	Especialista financiero	3	5	7	5.0	Dato del programa	Contrato cláusula 5.02(a)(i) y Normas Generales art. 7.03 (120 días después del cierre de cada ejercicio)
3.5.2-04	Preparar los estados financieros del programa del ejercicio 2027	Monitoreo y control	Especialista financiero	15	20	25	20.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 5.02(a)(i) y (b) (ejercicio de 1 de enero a 31 de diciembre); 4 semanas de cierre contable
3.5.2-05	Auditar los estados financieros del programa del ejercicio 2027	Monitoreo y control	Auditor externo	20	30	40	30.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 5.02(a)(i); auditoría anual de un programa de monto medio, 6 semanas
3.5.2-06	Presentar al BID los estados financieros auditados del ejercicio 2027	Monitoreo y control	Especialista financiero	3	5	7	5.0	Dato del programa	Contrato cláusula 5.02(a)(i) y Normas Generales art. 7.03 (120 días después del cierre de cada ejercicio)
3.5.2-07	Preparar los estados financieros del programa del ejercicio 2028	Monitoreo y control	Especialista financiero	15	20	25	20.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 5.02(a)(i) y (b) (ejercicio de 1 de enero a 31 de diciembre); 4 semanas de cierre contable
3.5.2-08	Auditar los estados financieros del programa del ejercicio 2028	Monitoreo y control	Auditor externo	20	30	40	30.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 5.02(a)(i); auditoría anual de un programa de monto medio, 6 semanas

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.5.2-09	Presentar al BID los estados financieros auditados del ejercicio 2028	Monitoreo y control	Especialista financiero	3	5	7	5.0	Dato del programa	Contrato cláusula 5.02(a)(i) y Normas Generales art. 7.03 (120 días después del cierre de cada ejercicio)

3.5.3 Evaluaciones de medio término y de cierre realizadas

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.5.3-01	Proyectar con los contratos de obra firmados la fecha del hito de medio término (50% del tiempo de ejecución planificado o 50% de los recursos desembolsados, lo que ocurra primero)	Planificación	Especialista de planificación y monitoreo	3	5	7	5.0	Juicio de expertos	Contrato cláusula 5.03(a): informe a más tardar 60 días después de que se desembolse el 50% de los recursos o transcurra el 50% del tiempo de ejecución planificado, lo que ocurra primero; vigencia desde la plena validez jurídica (cláusula 6.01, S-III.20); anticipos de fondos (Normas Generales, art. 4.07, S-III.19); MEL
3.5.3-02	Ejecutar la evaluación de medio término: avance físico y financiero y medición temprana de resultados	Monitoreo y control	Firma consultora	65	86	100	84.8	Dato del programa	PEP nov-2025 evaluación de medio término: contrato de 120 días calendario, equivalentes a 86 dl; contrato cláusula 5.03(a)
3.5.3-03	Revisar el informe de evaluación de medio término y presentarlo al BID	Monitoreo y control	Especialista de planificación y monitoreo	8	10	12	10.0	Juicio de expertos	EDT 3.5.3 (informe aceptado); contrato cláusula 5.03(a)
3.5.3-04	Ejecutar la evaluación final de efectividad sin atribución empírica	Cierre	Firma consultora	100	129	140	126.0	Dato del programa	PEP nov-2025 evaluación de cierre: contrato de 180 días calendario, equivalentes a 129 dl; MEL sec. IV.B y contrato cláusula 5.03(b)
3.5.3-05	Revisar el informe de evaluación final y presentarlo al BID	Cierre	Especialista de planificación y monitoreo	8	10	12	10.0	Juicio de expertos	EDT 3.5.3 (informe aceptado); contrato cláusula 5.03(b)

3.5.4 Informe de terminación y cierre administrativo del programa

Código	Actividad	Fase	Responsable	O	M	P	Estimada	Técnica	Fuente
3.5.4-01	Liquidar los contratos de obra, supervisión y consultoría	Cierre	Especialista de adquisiciones	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	EDT 3.5.4 (contratos liquidados); 4 semanas para los 52 contratos del programa: 23 de obras, supervisión, consultorías, evaluaciones y auditorías, y 29 de personal de la UEP, cuya liquidación es un finiquito de honorarios (duración por juicio, sin cambio)
3.5.4-02	Justificar los anticipos pendientes y tramitar el último desembolso	Cierre	Especialista financiero	16	20	24	20.0	Juicio de expertos	Normas Generales art. 4.03(a) (última solicitud de desembolso 30 días antes del vencimiento del plazo) y art. 4.14 (periodo de cierre); 4 semanas
3.5.4-03	Auditar y presentar al BID los estados financieros finales del programa	Cierre	Auditor externo	30	40	60	41.7	Juicio de expertos	Contrato Normas Generales art. 7.03(a) (120 días tras el último desembolso); 8 semanas
3.5.4-04	Preparar y entregar al BID los insumos de la UEP para el informe de terminación del programa, con las lecciones aprendidas	Cierre	Coordinador del Programa	20	25	30	25.0	Juicio de expertos	EDT 3.5.4; contrato cláusula 5.03(c) (el BID prepara el PCR con insumos de la UEP); 5 semanas
3.5.4-05	Devolver los saldos no justificados al BID y cerrar la cuenta especial	Cierre	Especialista financiero	12	15	18	15.0	Juicio de expertos	Normas Generales art. 4.07 (devolución de Anticipo de Fondos no justificado); 3 semanas
3.5.4-06	Cerrar el expediente administrativo del programa y archivar los documentos	Cierre	Técnico de apoyo administrativo	8	10	12	10.0	Juicio de expertos	Normas Generales art. 6.01(c) (conservación de documentos y registros); EDT 3.5.4; 2 semanas

Restricciones de fecha

Código	Actividad	No comenzar antes de	Fundamento
3.1.1-01	Incorporar al Coordinador del Programa, al Coordinador general de obra y al Especialista de planificación y monitoreo	16-04-2026	Fecha real de inicio 16-abr-2026
3.1.1-02	Incorporar al Especialista de adquisiciones	23-04-2026	Fecha real de inicio 23-abr-2026
3.1.1-03	Incorporar al Especialista en ingeniería aeroportuaria, al Especialista financiero y al Especialista socioambiental	04-05-2026	Fecha real de inicio 4-may-2026
3.2.2-01	Elaborar el POA 2027 con metas, cronograma físico y financiero y presupuesto por producto	02-11-2026	Ancla de calendario por juicio: elaboración en nov-dic para tenerlo aprobado antes del 1 de enero (EDT 3.2.2)

Código	Actividad	No comenzar antes de	Fundamento
3.2.2-03	Elaborar el POA 2028 con metas, cronograma físico y financiero y presupuesto por producto	01-11-2027	Ancla de calendario por juicio: elaboración en nov-dic para tenerlo aprobado antes del 1 de enero (EDT 3.2.2)
3.2.2-05	Elaborar el POA 2029 con metas, cronograma físico y financiero y presupuesto por producto	01-11-2028	Ancla de calendario por juicio: elaboración en nov-dic para tenerlo aprobado antes del 1 de enero (EDT 3.2.2)
3.2.2-07	Elaborar el POA 2030 con metas, cronograma físico y financiero y presupuesto por producto	01-11-2029	Ancla de calendario por juicio: elaboración en nov-dic para tenerlo aprobado antes del 1 de enero (EDT 3.2.2)
3.2.3-02	Obtener la no objeción del BID al Plan de Adquisiciones 2026-1	07-04-2026	Termina el 13-abr-2026 para regir desde el 14-abr-2026
3.2.3-04	Obtener la no objeción del BID al Plan de Adquisiciones 2026-2	08-07-2026	Termina el 14-jul-2026
3.2.3-06	Publicar el Aviso General de Adquisiciones del programa en el portal del BID	29-04-2026	Publicado el 5-may-2026
3.4.1-03	Publicar el aviso específico de adquisiciones del estacionamiento y el sistema solar y recibir ofertas hasta la apertura	04-09-2026	Apertura de ofertas el 2026-10-16
3.4.1-09	Publicar el aviso específico de adquisiciones de la terminal de pasajeros y recibir ofertas hasta la apertura	08-10-2026	Apertura de ofertas el 2026-11-20
3.4.1-15	Publicar el aviso específico de adquisiciones del SSEI y recibir ofertas hasta la apertura	06-01-2027	Apertura de ofertas el 2027-02-17
3.4.1-21	Publicar el aviso específico de adquisiciones de las plataformas y la calle Foxtrot y recibir ofertas hasta la apertura	12-03-2027	Apertura de ofertas el 2027-04-23
3.4.2-01	Preparar los términos de referencia, la solicitud de expresiones de interés y la lista corta de la supervisión del estacionamiento y el sistema solar	06-05-2026	El PA 2026-2 registra el proceso como "en curso" con inicio el 1-nov-2026
3.4.2-07	Publicar la solicitud de expresiones de interés de la supervisión de la terminal y conformar la lista corta	22-09-2026	El PA 2026-2 registra el inicio del proceso el 13-oct-2026, después del cierre de las expresiones de interés
3.4.2-13	Preparar los términos de referencia, la solicitud de expresiones de interés y la lista corta de la supervisión del SSEI	11-11-2026	Duración calibrada con las fechas del PA
3.4.2-19	Preparar los términos de referencia, la solicitud de expresiones de interés y la lista corta de la supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot	19-01-2027	Duración calibrada con las fechas del PA
3.4.3-01	Incluir las consultorías del Componente II en el Plan de Adquisiciones	02-11-2026	Supuesto: revisión del PA tras el corte del 31-oct-2026
3.4.4-01	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los siete consultores clave de la UEP	02-02-2026	Inicio tras la ratificación del préstamo el 29-ene-2026
3.4.4-06	Preparar los términos de referencia y la convocatoria del técnico de apoyo administrativo	14-07-2026	Inicio de proceso del PA
3.4.4-11	Preparar los términos de referencia y la lista corta de la auditoría externa año 1	01-04-2027	PA 2026-2 P00003 (inicio 1-abr-2027, firma 5-may-2027). Estructura reducida para respetar las fechas del PA (25 dl en total)
3.4.4-16	Preparar los términos de referencia y la lista corta de la auditoría externa año 2	13-09-2027	Inicio fijado para firmar en la fecha del PEP (2027-12-13) sin espera entre el proceso y la firma

Código	Actividad	No comenzar antes de	Fundamento
3.4.4-21	Preparar los términos de referencia y la lista corta de la auditoría externa año 3	12-09-2028	Inicio fijado para firmar en la fecha del PEP (2028-12-12) sin espera entre el proceso y la firma
3.4.4-26	Preparar los términos de referencia y la lista corta de la auditoría externa año 4	16-04-2029	Inicio fijado para firmar en la fecha del PEP (2029-07-16) sin espera entre el proceso y la firma
3.4.4-45	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los consultores individuales del lote 1 de la plantilla ampliada de la UEP (diez puestos, agosto de 2026)	14-08-2026	Procesos P00011, P00013, P00015, P00016, P00017, P00018, P00029, P00030, P00031, P00032: P00011 Administrador 1 de Proyectos; P00013 Especialista Legal; P00015 Ordenanza / Mensajero; P00016 Analista en Adquisiciones; P00017 Analista Financiero; P00018 Técnico en Planificación y Monitoreo; P00029 Ingeniero Estructurista; P00030 Ingeniero Electricista; P00031 Ingeniero Hidráulico; P00032 Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Monto estimado total US$980,525. Inicio de proceso del PA 14-ago-2026
3.4.4-50	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los consultores individuales del lote 2 de la plantilla ampliada de la UEP (pavimentos aeroportuarios, septiembre de 2026)	04-09-2026	Procesos P00040: P00040 Pavimentos Aeroportuarios. Monto estimado total US$65,000. Inicio de proceso del PA 4-sep-2026
3.4.4-55	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los consultores individuales del lote 3 de la plantilla ampliada de la UEP (analista social, septiembre de 2026)	16-09-2026	Procesos P00033: P00033 Analista Social. Monto estimado total US$46,800. Inicio de proceso del PA 16-sep-2026
3.4.4-60	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los consultores individuales del lote 4 de la plantilla ampliada de la UEP (tres puestos, enero de 2027)	14-01-2027	Procesos P00012, P00020, P00039: P00012 Analista Técnico 1; P00020 Gestor Documental; P00039 Arquitecto. Monto estimado total US$199,550. Inicio de proceso del PA 14-ene-2027 (P00020) y 15-ene-2027
3.4.4-65	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los consultores individuales del lote 5 de la plantilla ampliada de la UEP (cinco puestos, marzo de 2027)	23-03-2027	Procesos P00034, P00035, P00036, P00037, P00038: P00034 Administrador 2 de Proyectos; P00035 Analista Técnico 2; P00036 Administrador 3 de Proyectos; P00037 Analista Técnico 3; P00038 Ingeniero Mecánico. Monto estimado total US$514,800. Inicio de proceso del PA 23-mar-2027
3.4.4-70	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los consultores individuales del lote 6 de la plantilla ampliada de la UEP (Administrador 4 de Proyectos, agosto de 2027)	30-08-2027	Procesos P00041: P00041 Administrador 4 de Proyectos. Monto estimado total US$113,750. Inicio de proceso del PA 30-ago-2027
3.5.1-02	Elaborar y presentar al BID el informe semestral de progreso del semestre S2 de 2026 con la solicitud de desembolso	01-01-2027	Plazo contractual de 30 días calendario tras el cierre del semestre
3.5.1-03	Elaborar y presentar al BID el informe semestral de progreso del semestre S1 de 2027 con la solicitud de desembolso	01-07-2027	Plazo contractual de 30 días calendario tras el cierre del semestre
3.5.1-04	Elaborar y presentar al BID el informe semestral de progreso del semestre S2 de 2027 con la solicitud de desembolso	03-01-2028	Plazo contractual de 30 días calendario tras el cierre del semestre
3.5.1-05	Elaborar y presentar al BID el informe semestral de progreso del semestre S1 de 2028 con la solicitud de desembolso	03-07-2028	Plazo contractual de 30 días calendario tras el cierre del semestre

Código	Actividad	No comenzar antes de	Fundamento
3.5.1-06	Elaborar y presentar al BID el informe semestral de progreso del semestre S2 de 2028 con la solicitud de desembolso	01-01-2029	Plazo contractual de 30 días calendario tras el cierre del semestre
3.5.1-07	Elaborar y presentar al BID el informe semestral de progreso del semestre S1 de 2029 con la solicitud de desembolso	02-07-2029	Plazo contractual de 30 días calendario tras el cierre del semestre
3.5.1-08	Justificar los gastos y tramitar las solicitudes de desembolso del año 2027	01-01-2027	Acompaña todo el año hasta el informe del semestre S2
3.5.1-09	Justificar los gastos y tramitar las solicitudes de desembolso del año 2028	03-01-2028	Acompaña todo el año hasta el informe del semestre S2
3.5.1-10	Justificar los gastos y tramitar las solicitudes de desembolso del año 2029	01-01-2029	Acompaña los pagos hasta la liquidación de los contratos
3.5.2-01	Preparar los estados financieros del programa del ejercicio 2026	01-01-2027	Ancla: cierre del ejercicio
3.5.2-04	Preparar los estados financieros del programa del ejercicio 2027	03-01-2028	Ancla: cierre del ejercicio
3.5.2-07	Preparar los estados financieros del programa del ejercicio 2028	01-01-2029	Ancla: cierre del ejercicio

Actividades de nivel de esfuerzo

Código	Actividad	Empieza después de	Termina con
1.7.1-02	Supervisar la construcción de la terminal	1.7.1-01	1.7.4-01
1.7.1-04	Supervisar la construcción del estacionamiento y del sistema solar	1.7.1-03	1.7.4-02
1.7.2-02	Supervisar la construcción de plataformas y de la calle Foxtrot	1.7.2-01	1.7.4-03
1.7.2-04	Supervisar la construcción del edificio del SSEI	1.7.2-03	1.7.4-04
1.7.3-05	Dar seguimiento al cumplimiento del PGAS durante las obras	1.7.3-01	1.7.4-01, 1.7.4-02, 1.7.4-03, 1.7.4-04
2.6.1-03	Acompañar a CEPA y a los contratistas para conservar las medidas EDGE durante la construcción	2.6.1-02	1.2.4-06, 1.5.3-04
3.1.1-06	Administrar el programa desde la Unidad Ejecutora	3.1.1-01	3.5.4-04
3.2.3-05	Mantener el Plan de Adquisiciones actualizado en el sistema del BID cada vez que cambie un proceso	3.2.3-04	3.4.1-06, 3.4.1-12, 3.4.1-18, 3.4.1-24, 3.4.2-06, 3.4.2-12, 3.4.2-18, 3.4.2-24, 3.4.3-08, 3.4.3-14, 3.4.3-19, 3.4.3-25, 3.4.3-30, 3.4.3-35, 3.4.3-40, 3.4.3-45, 3.4.3-50, 3.4.4-05, 3.4.4-10, 3.4.4-15, 3.4.4-20, 3.4.4-25, 3.4.4-30, 3.4.4-35, 3.4.4-40
3.3.3-03	Operar el mecanismo, registrar los casos y dar respuesta durante las obras	3.3.3-02	1.2.4-06, 1.3.3-05, 1.4.2-04, 1.5.3-04, 1.6.2-04
3.3.4-02	Presentar los informes semestrales de cumplimiento ambiental y social junto con el informe de progreso	1.5.1-01, 3.3.4-01	1.2.4-06, 1.3.3-05, 1.4.2-04, 1.5.3-04, 1.6.2-04
3.5.1-08	Justificar los gastos y tramitar las solicitudes de desembolso del año 2027	3.5.1-01	3.5.1-04

Código	Actividad	Empieza después de	Termina con
3.5.1-09	Justificar los gastos y tramitar las solicitudes de desembolso del año 2028	3.5.1-01	3.5.1-06
3.5.1-10	Justificar los gastos y tramitar las solicitudes de desembolso del año 2029	3.5.1-01	3.5.4-01

7. Tabla de dependencias

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
1.1.1-01	3.1.1-05	FI	0	Obligatoria	El especialista en ingeniería aeroportuaria debe estar contratado para revisar
1.1.1-02	1.1.1-01	FI	0	Obligatoria	Los ajustes responden a las observaciones de la revisión
1.1.1-03	1.1.1-01	II	10	Discrecional	La revisión BIM arranca con la revisión técnica avanzada
1.1.1-03	1.1.1-02	FF	0	Discrecional	La revisión BIM termina con los ajustes
1.1.1-04	1.1.1-02	FI	0	Obligatoria	Se aprueba el diseño ya ajustado
1.1.1-04	1.1.1-03	FI	0	Obligatoria	Se aprueba con el modelo BIM coordinado
1.1.1-04	1.2.5-01	FI	0	Discrecional	Accesibilidad verificada antes de aprobar (EDT 1.2.5)
1.1.1-04	1.2.5-02	FI	0	Discrecional	Metas EDGE verificadas antes de aprobar (EDT 1.2.5)
1.1.1-05	1.1.1-04	FI	0	Obligatoria	El BID revisa lo aprobado por CEPA (ROP anexo 7.1)
1.1.1-06	3.4.1-12	FI	10	Obligatoria	El contratista diseña desde la orden de inicio del contrato de obra
1.1.1-07	1.1.1-06	FI	0	Obligatoria	Se revisa el diseño terminado
1.1.1-07	1.7.1-01	FI	0	Obligatoria	La supervisión del diseño la hace la firma de supervisión de la terminal ya movilizada
1.1.1-08	1.1.1-07	FI	0	Obligatoria	Se aprueba el diseño revisado
1.1.2-01	3.1.1-05	FI	0	Obligatoria	Servicio contratado por la UEP
1.1.2-02	1.1.1-01	FI	0	Discrecional	Mismo especialista en ingeniería aeroportuaria: primero la terminal
1.1.2-02	3.1.1-05	FI	0	Obligatoria	El especialista en ingeniería aeroportuaria debe estar contratado
1.1.2-03	1.1.2-02	FI	0	Obligatoria	La AAC revisa la geometría ya revisada por CEPA
1.1.2-04	1.1.2-01	FI	0	Obligatoria	El sondeo alimenta el diseño de pavimentos
1.1.2-04	1.1.2-03	FI	0	Obligatoria	Se incorporan observaciones de la AAC
1.1.2-05	1.1.2-04	FI	0	Obligatoria	Se aprueba el diseño ajustado
1.1.2-06	1.1.2-05	FI	0	Obligatoria	El BID revisa lo aprobado por CEPA (ROP anexo 7.1)
1.1.3-01	3.1.1-05	FI	0	Obligatoria	El especialista en ingeniería aeroportuaria debe estar contratado
1.1.3-02	1.1.3-01	II	10	Discrecional	La revisión fotovoltaica arranca con la revisión técnica avanzada
1.1.3-03	1.1.3-01	FI	0	Obligatoria	Los ajustes responden a las observaciones
1.1.3-03	1.1.3-02	FI	0	Obligatoria	Los ajustes incluyen el sistema fotovoltaico
1.1.3-04	1.1.3-03	FI	0	Obligatoria	Se aprueba el diseño ajustado

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
1.1.3-05	1.1.3-04	FI	0	Obligatoria	El BID revisa lo aprobado por CEPA (ROP anexo 7.1)
1.1.4-01	1.1.3-01	FI	0	Discrecional	Mismo especialista en ingeniería aeroportuaria: primero el estacionamiento
1.1.4-01	3.1.1-05	FI	0	Obligatoria	El especialista en ingeniería aeroportuaria debe estar contratado
1.1.4-02	1.1.4-01	FI	0	Obligatoria	La AAC valida el diseño ya revisado
1.1.4-03	1.1.4-02	FI	0	Obligatoria	Se incorporan observaciones de la AAC
1.1.4-04	1.1.4-03	FI	0	Obligatoria	Se aprueba el diseño ajustado
1.1.4-05	1.1.4-04	FI	0	Obligatoria	El BID revisa lo aprobado por CEPA (ROP anexo 7.1)
1.2.1-01	1.1.1-05	FI	0	Obligatoria	Diseño aprobado antes de construir
1.2.1-01	1.7.1-01	II	5	Obligatoria	La supervisión debe estar movilizada antes de la orden de inicio
1.2.1-01	1.7.3-02	FI	0	Obligatoria	PGAS de construcción aprobado antes de movilizar
1.2.1-01	3.3.1-06	FI	0	Obligatoria	El contrato exige presentar el plan final previo al inicio de las obras (cláusula 4.06)
1.2.1-01	3.3.2-04	FI	0	Obligatoria	PP 4.6: protocolo aprobado antes de obras del lado aire
1.2.1-01	3.4.1-12	FI	10	Obligatoria	Garantías, anticipo y orden de inicio tras la firma
1.2.1-01	3.4.2-12	FI	0	Obligatoria	La firma de supervisión ocurre antes o junto con el inicio de su obra (EDT 3.4.2: firma en condiciones de iniciar con las obras)
1.2.1-02	1.2.1-01	FI	0	Obligatoria	Se cimenta con el sitio movilizado
1.2.1-03	1.2.1-02	II	40	Obligatoria	La estructura inicia al terminar las primeras zapatas
1.2.1-04	1.2.1-03	II	95	Obligatoria	La cubierta se monta al completar la losa del nivel 2
1.2.1-05	1.1.1-08	FI	0	Obligatoria	Las fachadas se instalan con el diseño aprobado de la fachada sur
1.2.1-05	1.2.1-04	II	30	Obligatoria	Las fachadas inician con la cubierta montada en un frente
1.2.2-01	1.2.1-04	II	40	Obligatoria	Las divisiones inician bajo cubierta
1.2.2-02	1.2.1-05	II	30	Obligatoria	Acabados con la envolvente cerrada
1.2.2-02	1.2.2-01	II	50	Discrecional	Los acabados siguen las divisiones por frentes
1.2.2-03	1.2.2-02	FF	5	Obligatoria	La integración no termina antes que los acabados
1.2.3-01	1.2.1-03	II	60	Obligatoria	Redes por nivel con la estructura de ese nivel terminada
1.2.3-01	1.2.2-01	FF	10	Discrecional	Las redes terminan con las divisiones
1.2.3-02	1.2.1-04	FI	0	Obligatoria	Equipos en cuartos técnicos y cubierta ya cubiertos
1.2.3-02	1.2.3-01	II	40	Discrecional	Equipos tras avanzar las redes
1.2.3-03	1.2.2-01	FF	20	Obligatoria	Se completan una vez cerrados los cielos
1.2.3-03	1.2.3-01	II	50	Discrecional	Sistemas especiales tras avanzar las redes
1.2.3-04	1.2.2-02	II	80	Obligatoria	Pruebas con los acabados avanzados
1.2.3-04	1.2.3-02	FI	0	Obligatoria	Se prueba lo instalado
1.2.3-04	1.2.3-03	FI	0	Obligatoria	Se prueba lo instalado
1.2.4-01	1.1.1-08	FI	0	Obligatoria	Los planos de taller de los puentes de abordaje dependen del diseño aprobado de la fachada sur

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
1.2.4-01	1.2.1-01	FI	30	Obligatoria	Planos de taller con el contrato en marcha
1.2.4-02	1.2.4-01	FI	0	Obligatoria	Se fabrica con planos aprobados
1.2.4-03	1.2.1-05	FI	0	Obligatoria	Puentes conectados a una fachada terminada
1.2.4-03	1.2.4-02	FI	0	Obligatoria	Se instala lo entregado
1.2.4-03	1.3.1-05	FI	0	Obligatoria	Puentes sobre la plataforma de contacto pavimentada
1.2.4-04	1.2.2-02	FF	25	Obligatoria	Los equipos se instalan al cierre de los acabados
1.2.4-05	1.2.3-04	FI	0	Obligatoria	Equipos probados con las instalaciones en marcha
1.2.4-05	1.2.4-03	FI	0	Obligatoria	Se prueba lo instalado
1.2.4-05	1.2.4-04	FI	0	Obligatoria	Se prueba lo instalado
1.2.4-06	1.2.2-03	FI	0	Obligatoria	La terminal debe estar conectada con la Etapa 1
1.2.4-06	1.2.4-05	FI	0	Obligatoria	Las pruebas integradas siguen a las pruebas de equipos
1.2.4-06	1.2.5-03	FI	0	Obligatoria	Accesibilidad verificada antes de operar
1.2.4-06	1.2.5-04	FI	0	Obligatoria	Evidencias de eficiencia reunidas
1.2.4-06	1.3.1-06	FI	0	Obligatoria	Servicios de la plataforma de contacto listos
1.2.5-01	1.1.1-02	FI	0	Obligatoria	Se verifica el diseño ajustado
1.2.5-02	1.1.1-02	FI	0	Obligatoria	Se verifica el diseño ajustado
1.2.5-03	1.2.2-01	II	30	Discrecional	Verificación por frentes
1.2.5-03	1.2.5-05	FF	5	Obligatoria	Se verifica al terminar la construcción de los recorridos y los espacios
1.2.5-04	1.2.3-04	FF	5	Obligatoria	Se verifica con las instalaciones en marcha
1.2.5-04	1.2.5-06	FI	0	Obligatoria	Se verifican las medidas ya instaladas
1.2.5-05	1.2.2-01	II	30	Discrecional	Se construyen por frentes al avanzar las divisiones y los cielos
1.2.5-05	1.2.2-02	FF	5	Obligatoria	Los recorridos terminan con los acabados de los pasillos y las salas
1.2.5-05	1.2.5-01	FI	0	Obligatoria	Los recorridos se construyen según el diseño verificado
1.2.5-06	1.2.1-05	FI	0	Obligatoria	El control solar y el aislamiento se instalan sobre las fachadas ya montadas
1.2.5-06	1.2.3-02	II	20	Discrecional	Iluminación, griferías y controles se instalan con los equipos de las instalaciones
1.2.5-06	1.2.5-02	FI	0	Obligatoria	Se instalan las medidas del diseño verificado
1.3.1-01	1.1.2-06	FI	0	Obligatoria	Diseño aprobado antes de construir
1.3.1-01	1.7.2-01	II	5	Obligatoria	La supervisión debe estar movilizada antes de la orden de inicio
1.3.1-01	1.7.3-04	FI	0	Obligatoria	PGAS de construcción aprobado antes de movilizar
1.3.1-01	3.3.1-06	FI	0	Obligatoria	El contrato exige presentar el plan final previo al inicio de las obras (cláusula 4.06)
1.3.1-01	3.3.2-04	FI	0	Obligatoria	PP 4.6: protocolo aprobado antes de obras del lado aire
1.3.1-01	3.4.1-24	FI	10	Obligatoria	Garantías, anticipo y orden de inicio tras la firma
1.3.1-01	3.4.2-24	FI	0	Obligatoria	La firma de supervisión ocurre antes o junto con el inicio de su obra (EDT 3.4.2: firma en condiciones de iniciar con las obras)

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
1.3.1-02	1.3.1-01	FI	0	Obligatoria	Obra tras movilizar
1.3.1-03	1.3.1-02	FI	0	Obligatoria	Pavimento sobre la base terminada
1.3.1-04	1.3.1-03	FI	5	Obligatoria	Fase 2 solo cuando la fase 1 reabre a las aeronaves
1.3.1-05	1.3.1-04	FI	0	Obligatoria	Pavimento sobre la base terminada
1.3.1-06	1.3.1-05	FF	5	Obligatoria	Los servicios no terminan antes que el pavimento
1.3.2-01	1.3.1-01	FI	0	Obligatoria	Contratista ya movilizado
1.3.2-01	1.6.2-04	FI	0	Obligatoria	PP 4.6: SSEI reubicado y operando antes de obras en la plataforma remota
1.3.2-02	1.3.2-01	FI	0	Obligatoria	Terracería sobre la huella despejada
1.3.2-03	1.3.2-02	II	20	Discrecional	Drenaje en paralelo con la terracería
1.3.2-04	1.3.2-02	FI	0	Obligatoria	Pavimento sobre la base terminada
1.3.2-04	1.3.2-03	FI	0	Obligatoria	Pavimento con el drenaje terminado
1.3.2-05	1.3.2-04	FF	5	Obligatoria	Los márgenes no terminan antes que el concreto
1.3.3-01	1.3.1-05	FF	20	Obligatoria	Las luces terminan tras el pavimento de la fase 2
1.3.3-02	1.3.2-04	FF	10	Obligatoria	Las luces terminan tras el pavimento
1.3.3-03	1.3.1-05	FI	25	Obligatoria	Curado del concreto de 28 días antes de pintar
1.3.3-03	1.3.2-05	FI	0	Obligatoria	La pintura va tras el pavimento
1.3.3-04	1.3.3-01	FI	0	Obligatoria	Se prueba lo instalado
1.3.3-04	1.3.3-02	FI	0	Obligatoria	Se prueba lo instalado
1.3.3-04	1.3.3-03	FI	0	Obligatoria	Se prueba lo instalado
1.3.3-05	1.3.3-04	FI	0	Obligatoria	La AAC autoriza lo probado
1.4.1-01	1.3.1-01	FI	0	Obligatoria	Mismo contratista ya movilizado
1.4.1-01	1.3.1-03	FI	0	Discrecional	Un segundo frente solo tras reabrir la fase 1 de la plataforma
1.4.1-02	1.4.1-01	FI	0	Obligatoria	Pavimento sobre la base terminada
1.4.1-03	1.4.1-02	II	20	Discrecional	Intersección con Alfa al avanzar el pavimento
1.4.2-01	1.4.1-02	II	10	Discrecional	Ductos y luces al avanzar el pavimento
1.4.2-01	1.4.1-03	FI	0	Obligatoria	Luces de la intersección tras construirla
1.4.2-02	1.4.1-03	FI	0	Obligatoria	La pintura va tras el pavimento
1.4.2-03	1.4.2-01	FI	0	Obligatoria	Se prueba lo instalado
1.4.2-03	1.4.2-02	FI	0	Obligatoria	Se prueba lo instalado
1.4.2-04	1.4.2-03	FI	0	Obligatoria	La AAC autoriza lo probado
1.5.1-01	1.1.3-05	FI	0	Obligatoria	Diseño aprobado antes de construir
1.5.1-01	1.7.1-03	II	5	Obligatoria	La supervisión debe estar movilizada antes de la orden de inicio
1.5.1-01	1.7.3-01	FI	0	Obligatoria	PGAS de construcción aprobado antes de movilizar
1.5.1-01	3.3.1-06	FI	0	Obligatoria	El contrato exige presentar el plan final previo al inicio de las obras (cláusula 4.06)

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
1.5.1-01	3.4.1-06	FI	10	Obligatoria	Garantías, anticipo y orden de inicio tras la firma
1.5.1-01	3.4.2-06	FI	0	Obligatoria	La firma de supervisión ocurre antes o junto con el inicio de su obra (EDT 3.4.2: firma en condiciones de iniciar con las obras)
1.5.1-02	1.5.1-01	FI	0	Obligatoria	Se cimenta con el sitio movilizado
1.5.1-03	1.5.1-02	II	30	Obligatoria	La estructura inicia al terminar las primeras zapatas
1.5.1-04	1.5.1-03	II	85	Obligatoria	Niveles superiores al completar zonas de los niveles 1 y 2
1.5.1-05	1.5.1-03	II	55	Discrecional	Instalaciones por nivel tras la estructura de ese nivel
1.5.1-05	1.5.1-04	FF	15	Obligatoria	Las redes terminan tras la estructura
1.5.1-06	1.5.1-04	II	45	Discrecional	Acabados por nivel tras la estructura
1.5.1-06	1.5.1-05	FF	15	Obligatoria	Los acabados terminan tras las redes
1.5.2-01	1.5.1-06	II	15	Discrecional	Equipos de acceso cuando los niveles inferiores están listos
1.5.2-02	1.5.1-06	II	10	Discrecional	Áreas de alquiler cuando el nivel de calle está listo
1.5.2-03	1.5.2-01	FI	0	Obligatoria	Se prueba lo instalado
1.5.2-03	1.5.2-02	FI	0	Obligatoria	Se prueba lo habilitado
1.5.3-01	1.5.1-01	II	60	Discrecional	El trámite se gestiona con el contrato ya en marcha
1.5.3-02	1.5.1-04	II	50	Obligatoria	Paneles cuando la cubierta superior tiene losa
1.5.3-02	1.5.1-06	FF	5	Discrecional	Los paneles se terminan con los acabados
1.5.3-03	1.5.3-02	FF	10	Obligatoria	Terminan tras los paneles
1.5.3-04	1.5.1-06	FI	0	Obligatoria	Se entrega con el edificio terminado
1.5.3-04	1.5.2-03	FI	0	Obligatoria	Se entrega con los sistemas de acceso probados
1.5.3-04	1.5.3-01	FI	0	Externa	No se energiza sin autorización de interconexión
1.5.3-04	1.5.3-03	FI	0	Obligatoria	Se prueba lo instalado
1.6.1-01	1.1.4-05	FI	0	Obligatoria	Diseño aprobado antes de construir
1.6.1-01	1.7.2-03	II	5	Obligatoria	La supervisión debe estar movilizada antes de la orden de inicio
1.6.1-01	1.7.3-03	FI	0	Obligatoria	PGAS de construcción aprobado antes de movilizar
1.6.1-01	3.3.1-06	FI	0	Obligatoria	El contrato exige presentar el plan final previo al inicio de las obras (cláusula 4.06)
1.6.1-01	3.3.2-04	FI	0	Obligatoria	PP 4.6: protocolo aprobado antes de obras del lado aire (vías de salida a la plataforma)
1.6.1-01	3.4.1-18	FI	10	Obligatoria	Garantías, anticipo y orden de inicio tras la firma
1.6.1-01	3.4.2-18	FI	0	Obligatoria	La firma de supervisión ocurre antes o junto con el inicio de su obra (EDT 3.4.2: firma en condiciones de iniciar con las obras)
1.6.1-02	1.6.1-01	FI	0	Obligatoria	Se construye con el sitio movilizado
1.6.1-03	1.6.1-02	II	30	Discrecional	Cubierta al avanzar la estructura
1.6.1-04	1.6.1-02	II	20	Discrecional	Vías con un segundo frente
1.6.1-05	1.6.1-03	FI	-10	Discrecional	Acabados al cerrar la cubierta

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
1.6.1-05	1.6.1-04	FI	0	Obligatoria	Probar con vías de salida construidas
1.6.2-01	1.6.1-03	II	0	Discrecional	Planificar el traslado con la obra avanzada
1.6.2-02	1.6.2-01	FI	0	Externa	La AAC revisa el plan presentado
1.6.2-03	1.6.2-02	FI	0	Externa	Traslado con cobertura conforme de la AAC
1.6.2-03	1.6.2-06	FI	0	Obligatoria	El traslado requiere el equipamiento probado
1.6.2-03	1.7.4-04	FI	0	Obligatoria	El traslado requiere el edificio recibido
1.6.2-04	1.6.2-03	FI	0	Obligatoria	Se prueba tras trasladar
1.6.2-05	1.6.1-05	II	20	Discrecional	El equipamiento se instala al avanzar los acabados y los sistemas del edificio
1.6.2-06	1.6.1-05	FI	0	Obligatoria	Se prueba con el edificio ya probado
1.6.2-06	1.6.2-05	FI	0	Obligatoria	Se prueba lo instalado
1.7.1-01	3.4.2-12	FI	0	Obligatoria	La supervisión se moviliza tras firmar
1.7.1-02	1.7.1-01	FI	0	Obligatoria	Supervisión tras movilizar
1.7.1-03	3.4.2-06	FI	0	Obligatoria	La supervisión se moviliza tras firmar
1.7.1-04	1.7.1-03	FI	0	Obligatoria	Supervisión tras movilizar
1.7.1-05	1.7.4-05	FI	0	Obligatoria	El informe final de la supervisión incluye la recepción definitiva y los planos de obra ejecutada
1.7.1-06	1.7.4-06	FI	0	Obligatoria	El informe final de la supervisión incluye la recepción definitiva y los planos de obra ejecutada
1.7.2-01	3.4.2-24	FI	0	Obligatoria	La supervisión se moviliza tras firmar
1.7.2-02	1.7.2-01	FI	0	Obligatoria	Supervisión tras movilizar
1.7.2-03	3.4.2-18	FI	0	Obligatoria	La supervisión se moviliza tras firmar
1.7.2-04	1.7.2-03	FI	0	Obligatoria	Supervisión tras movilizar
1.7.2-05	1.7.4-07	FI	0	Obligatoria	El informe final de la supervisión incluye la recepción definitiva y los planos de obra ejecutada
1.7.2-06	1.7.4-08	FI	0	Obligatoria	El informe final de la supervisión incluye la recepción definitiva y los planos de obra ejecutada
1.7.3-01	3.3.1-04	FI	0	Obligatoria	El SGAS rige los PGAS de construcción
1.7.3-01	3.4.1-06	FI	0	Obligatoria	El contratista presenta su PGAS tras firmar
1.7.3-02	3.3.1-04	FI	0	Obligatoria	El SGAS rige los PGAS de construcción
1.7.3-02	3.4.1-12	FI	0	Obligatoria	El contratista presenta su PGAS tras firmar
1.7.3-03	3.3.1-04	FI	0	Obligatoria	El SGAS rige los PGAS de construcción
1.7.3-03	3.4.1-18	FI	0	Obligatoria	El contratista presenta su PGAS tras firmar
1.7.3-04	3.3.1-04	FI	0	Obligatoria	El SGAS rige los PGAS de construcción
1.7.3-04	3.4.1-24	FI	0	Obligatoria	El contratista presenta su PGAS tras firmar
1.7.3-05	1.7.3-01	FI	0	Obligatoria	Seguimiento desde el primer PGAS aprobado
1.7.3-06	1.7.4-01	FI	0	Obligatoria	Cierre tras las recepciones provisionales

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
1.7.3-06	1.7.4-02	FI	0	Obligatoria	Cierre tras las recepciones provisionales
1.7.3-06	1.7.4-03	FI	0	Obligatoria	Cierre tras las recepciones provisionales
1.7.3-06	1.7.4-04	FI	0	Obligatoria	Cierre tras las recepciones provisionales
1.7.4-01	1.2.4-06	FI	0	Obligatoria	Se recibe la obra terminada
1.7.4-01	1.3.3-05	FI	0	Obligatoria	La terminal opera con las plataformas autorizadas
1.7.4-02	1.5.3-04	FI	0	Obligatoria	Se recibe la obra terminada
1.7.4-03	1.3.3-05	FI	0	Obligatoria	Se recibe la obra terminada
1.7.4-03	1.4.2-04	FI	0	Obligatoria	Se recibe la obra terminada
1.7.4-04	1.6.1-05	FI	0	Obligatoria	Se recibe la obra terminada
1.7.4-05	1.7.4-01	FI	0	Obligatoria	La recepción definitiva sigue a la provisional y a la lista de pendientes del mismo contrato
1.7.4-06	1.7.4-02	FI	0	Obligatoria	La recepción definitiva sigue a la provisional y a la lista de pendientes del mismo contrato
1.7.4-07	1.7.4-03	FI	0	Obligatoria	La recepción definitiva sigue a la provisional y a la lista de pendientes del mismo contrato
1.7.4-08	1.7.4-04	FI	0	Obligatoria	La recepción definitiva sigue a la provisional y a la lista de pendientes del mismo contrato
2.1-01	3.4.3-08	FI	0	Obligatoria	Contractual: el consultor inicia con el contrato firmado
2.1-02	2.1-01	FI	0	Obligatoria	El diagnóstico sigue al plan de trabajo aprobado
2.1-03	2.1-02	FI	0	Obligatoria	La propuesta parte del diagnóstico
2.1-04	2.1-03	FI	0	Obligatoria	Se revisa el borrador entregado
2.1-05	2.1-04	FI	0	Obligatoria	Se incorporan las observaciones recibidas
2.1-06	2.1-05	FI	0	Obligatoria	Se aprueba la versión final entregada
2.2.1-01	3.4.3-14	FI	0	Obligatoria	Contractual: el consultor inicia con el contrato firmado
2.2.1-02	2.2.1-01	FI	0	Obligatoria	El inventario sigue al plan de trabajo
2.2.1-03	2.1-03	FI	0	Discrecional	El borrador del plan estratégico orienta las alternativas del Plan Maestro; se acepta el borrador y no la aprobación para no frenar el plan maestro
2.2.1-03	2.2.1-02	FI	0	Obligatoria	Los requerimientos y alternativas parten del diagnóstico y la demanda
2.2.1-04	2.2.1-03	FI	0	Obligatoria	Se revisa el borrador entregado
2.2.1-05	2.2.1-04	FI	0	Obligatoria	Se incorporan las observaciones recibidas
2.2.1-05	2.4-05	FI	0	Discrecional	El informe final de conectividad aporta recomendaciones utilizables en el Plan Maestro (ToC y EDT 5.2, 2.4)
2.2.1-06	2.1-06	FF	10	Discrecional	El Plan Maestro no se aprueba antes que el plan estratégico que lo orienta; 10 dl para alinear su texto con el plan aprobado
2.2.1-06	2.2.1-05	FI	0	Obligatoria	Se aprueba la versión final entregada
2.2.2-01	2.2.1-03	FI	0	Discrecional	El programa se diseña cuando el borrador del Plan Maestro ya define su contenido

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
2.2.2-02	2.2.1-06	FI	0	Obligatoria	La capacitación se centra en implementar el Plan Maestro aprobado (MEL R2.1)
2.2.2-02	2.2.2-01	FI	0	Obligatoria	Los cursos requieren el programa y la lista de participantes
2.2.2-03	2.2.2-02	FI	0	Obligatoria	Se evalúa al terminar los cursos
2.2.2-04	2.2.2-03	FI	0	Obligatoria	Se certifica a quienes aprueban la evaluación
2.3.1-01	3.4.3-19	FI	0	Obligatoria	Contractual: el consultor inicia con el contrato firmado
2.3.1-02	2.3.1-01	FI	0	Obligatoria	El diagnóstico sigue al plan de trabajo
2.3.1-03	2.3.1-02	FI	0	Obligatoria	La estrategia parte del diagnóstico
2.3.1-04	2.3.1-03	FI	0	Obligatoria	Se revisa el borrador entregado
2.3.1-05	2.3.1-04	FI	0	Obligatoria	Se incorporan las observaciones recibidas
2.3.1-06	2.3.1-05	FI	0	Obligatoria	Se aprueba la versión final entregada
2.3.2-01	2.3.1-05	FI	0	Discrecional	El programa se prepara con la estrategia final entregada
2.3.2-02	2.3.1-06	FI	0	Obligatoria	La capacitación aplica la estrategia BIM ya aprobada (EDT 5.2, 2.3.2)
2.3.2-02	2.3.2-01	FI	0	Obligatoria	Los cursos requieren programa y materiales
2.3.2-03	2.3.2-02	FI	0	Obligatoria	Se evalúa al terminar los cursos
2.3.2-04	2.3.2-03	FI	0	Obligatoria	El registro se entrega con las evaluaciones
2.4-01	3.4.3-25	FI	0	Obligatoria	Contractual: el consultor inicia con el contrato firmado
2.4-02	2.4-01	FI	0	Obligatoria	El diagnóstico sigue al plan de trabajo
2.4-03	2.4-02	FI	0	Obligatoria	Las alternativas parten del diagnóstico
2.4-04	2.4-03	FI	0	Obligatoria	Se revisa el borrador entregado
2.4-05	2.4-04	FI	0	Obligatoria	Se incorporan las observaciones recibidas
2.4-06	2.4-05	FI	0	Obligatoria	Se aprueba la versión final entregada
2.5-01	3.4.3-30	FI	0	Obligatoria	Contractual: el consultor inicia con el contrato firmado
2.5-02	2.5-01	FI	0	Obligatoria	El diagnóstico sigue al plan de trabajo
2.5-03	2.5-02	FI	0	Obligatoria	El análisis de mercados parte del diagnóstico
2.5-04	2.5-03	FI	0	Obligatoria	Se revisa el borrador entregado
2.5-05	2.5-04	FI	0	Obligatoria	Se incorporan las observaciones recibidas
2.5-06	2.5-05	FI	0	Obligatoria	Se aprueba la versión final entregada
2.6.1-01	1.1.1-05	FI	0	Obligatoria	La autoevaluación EDGE se hace sobre el diseño aprobado de la terminal
2.6.1-01	1.1.3-05	FI	0	Obligatoria	La autoevaluación EDGE se hace sobre el diseño aprobado del estacionamiento
2.6.1-01	3.4.3-35	FI	0	Obligatoria	Contractual: el auditor inicia con el contrato firmado
2.6.1-02	2.6.1-01	FI	0	Obligatoria	EDGE-P 6.2: la auditoría de diseño parte de la autoevaluación y el registro
2.6.1-03	2.6.1-02	FI	0	Discrecional	El acompañamiento en obra parte del certificado preliminar
2.6.1-04	1.2.4-06	FI	0	Obligatoria	EDGE-P 6.3: el auditor verifica medidas instaladas en el edificio terminado

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
2.6.1-04	1.5.3-04	FI	0	Obligatoria	EDGE-P 6.3: el auditor verifica medidas instaladas en el edificio terminado
2.6.1-04	2.6.1-03	FI	0	Obligatoria	La auditoría en sitio sigue al acompañamiento
2.6.1-05	2.6.1-04	FI	0	Obligatoria	La revisión del proveedor sigue a la auditoría en sitio
2.6.1-06	2.6.1-05	FI	0	Obligatoria	El certificado se emite tras la revisión del proveedor
2.6.2-01	2.6.1-02	FI	0	Discrecional	El material se prepara con los criterios EDGE ya verificados en el diseño
2.6.2-02	2.6.1-04	FI	0	Discrecional	El curso se imparte con las medidas ya verificadas en sitio como caso real
2.6.2-02	2.6.2-01	FI	0	Obligatoria	Los cursos requieren programa y materiales
2.6.2-03	2.6.2-02	FI	0	Obligatoria	Se evalúa al terminar el curso
2.6.2-04	2.6.2-03	FI	0	Obligatoria	El registro se entrega con las evaluaciones
2.7-01	3.4.3-40	FI	0	Obligatoria	Contractual: el consultor inicia con el contrato firmado
2.7-02	2.7-01	FI	0	Obligatoria	El diagnóstico sigue al plan de trabajo
2.7-03	1.1.1-05	FI	0	Obligatoria	La separación de flujos en la terminal antigua debe ser compatible con el diseño aprobado de la nueva terminal
2.7-03	2.7-02	FI	0	Obligatoria	Las intervenciones parten del diagnóstico
2.7-04	2.7-03	FI	0	Obligatoria	Se revisa el borrador entregado
2.7-05	2.7-04	FI	0	Obligatoria	Se incorporan las observaciones recibidas
2.7-06	2.7-05	FI	0	Obligatoria	Se aprueba la versión final entregada
2.8-01	3.4.3-45	FI	0	Obligatoria	Contractual: el consultor inicia con el contrato firmado
2.8-02	2.8-01	FI	0	Obligatoria	El diagnóstico sigue al plan de trabajo
2.8-03	1.1.3-05	FI	0	Obligatoria	El estudio enfatiza el acceso al nuevo estacionamiento, cuyo diseño aprobado fija accesos y circulaciones
2.8-03	2.8-02	FI	0	Obligatoria	Las medidas parten del diagnóstico
2.8-04	2.8-03	FI	0	Obligatoria	Se revisa el borrador entregado
2.8-05	2.8-04	FI	0	Obligatoria	Se incorporan las observaciones recibidas
2.8-06	2.8-05	FI	0	Obligatoria	Se aprueba la versión final entregada
2.9-01	3.4.3-50	FI	0	Obligatoria	Contractual: el consultor inicia con el contrato firmado
2.9-02	2.9-01	FI	0	Obligatoria	La primera cohorte requiere el programa y los materiales
2.9-03	2.9-02	II	260	Discrecional	MEL: metas anuales de 100 funcionarios (una cohorte cada año de 260 dl)
2.9-04	2.9-03	II	260	Discrecional	MEL: metas anuales de 100 funcionarios (una cohorte cada año de 260 dl)
2.9-05	2.9-04	FI	0	Obligatoria	Las constancias de los 300 se emiten al terminar la última cohorte
2.9-06	2.9-05	FI	0	Obligatoria	Se aprueba el informe final entregado
3.1.1-01	3.4.4-05	FI	0	Obligatoria	Contrato 3CV firmado antes de que el consultor inicie
3.1.1-02	3.4.4-05	FI	0	Obligatoria	Contrato 3CV firmado antes de que el consultor inicie
3.1.1-03	3.4.4-05	FI	0	Obligatoria	Contrato 3CV firmado antes de que el consultor inicie
3.1.1-04	3.1.1-01	FI	0	Obligatoria	Firmas autorizadas incluyen al Coordinador

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
3.1.1-05	3.1.1-01	FI	0	Obligatoria	El expediente cubre los siete puestos y las firmas
3.1.1-05	3.1.1-02	FI	0	Obligatoria	El expediente cubre los siete puestos y las firmas
3.1.1-05	3.1.1-03	FI	0	Obligatoria	El expediente cubre los siete puestos y las firmas
3.1.1-05	3.1.1-04	FI	0	Obligatoria	El expediente cubre los siete puestos y las firmas
3.1.1-06	3.1.1-01	II	0	Obligatoria	La administración del programa empieza con la incorporación real del personal clave
3.1.2-01	3.1.1-01	FI	0	Obligatoria	Coordinador en funciones
3.1.2-01	3.3.1-01	FI	0	Obligatoria	El ROP lleva el SGAS ajustado como anexo
3.1.2-02	3.1.2-01	FI	0	Externa	No objeción del BID sobre el texto ajustado
3.1.2-03	3.1.2-02	FI	0	Obligatoria	CEPA aprueba con la no objeción
3.1.3-01	3.1.1-05	FI	0	Discrecional	La UEP conformada redacta el convenio en paralelo con el ROP
3.1.3-02	3.1.3-01	FI	0	Externa	No objeción del BID
3.1.3-03	3.1.3-02	FI	0	Obligatoria	Se suscribe el texto aceptado
3.1.4-01	3.1.1-04	FI	0	Obligatoria	Firmas autorizadas necesarias para abrir la cuenta
3.1.4-02	3.1.4-01	FI	0	Obligatoria	Se abre tras la solicitud
3.1.4-03	3.1.4-02	FI	0	Obligatoria	Se registra la cuenta abierta
3.2.1-01	3.1.1-01	FI	0	Obligatoria	Especialista de planificación en funciones
3.2.1-02	3.2.1-01	FI	0	Obligatoria	Se integra sobre el PEP actualizado
3.2.1-02	3.2.3-02	FI	0	Obligatoria	Requiere el PA aprobado
3.2.1-03	3.2.1-02	FI	0	Obligatoria	Se aprueba el PEP completo
3.2.2-01	3.2.1-03	FI	0	Obligatoria	El POA se deriva del PEP aprobado
3.2.2-02	3.2.2-01	FI	0	Obligatoria	Se aprueba el POA elaborado
3.2.2-03	3.2.2-02	FI	0	Discrecional	El siguiente POA parte del anterior aprobado
3.2.2-04	3.2.2-03	FI	0	Obligatoria	Se aprueba el POA elaborado
3.2.2-05	3.2.2-04	FI	0	Discrecional	El siguiente POA parte del anterior aprobado
3.2.2-06	3.2.2-05	FI	0	Obligatoria	Se aprueba el POA elaborado
3.2.2-07	3.2.2-06	FI	0	Discrecional	El siguiente POA parte del anterior aprobado
3.2.2-08	3.2.2-07	FI	0	Obligatoria	Se aprueba el POA elaborado
3.2.3-02	3.2.3-01	FI	0	Obligatoria	El BID revisa el plan ya elaborado
3.2.3-03	3.2.3-02	FI	0	Obligatoria	Se actualiza sobre la versión aprobada
3.2.3-04	3.2.3-03	FI	0	Obligatoria	Revisión del BID sobre el plan actualizado
3.2.3-05	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	Se actualiza tras la última versión aprobada
3.2.3-06	3.2.3-02	FI	0	Obligatoria	El aviso general resume el Plan de Adquisiciones aprobado
3.3.1-01	3.1.1-03	FI	0	Obligatoria	Especialista socioambiental en funciones
3.3.1-02	3.3.1-01	FI	0	Obligatoria	Procedimientos sobre el SGAS ajustado

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
3.3.1-03	3.3.1-02	FI	0	Externa	No objeción del BID sobre los instrumentos terminados
3.3.1-04	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	Se anexan al ROP ya aprobado
3.3.1-04	3.3.1-03	FI	0	Obligatoria	Se incorporan los instrumentos con no objeción
3.3.1-05	1.1.1-05	FI	0	Obligatoria	El plan final se elabora con los diseños aprobados de las obras
3.3.1-05	1.1.2-06	FI	0	Obligatoria	El plan final se elabora con los diseños aprobados de las obras
3.3.1-05	1.1.3-05	FI	0	Obligatoria	El plan final se elabora con los diseños aprobados de las obras
3.3.1-05	1.1.4-05	FI	0	Obligatoria	El plan final se elabora con los diseños aprobados de las obras
3.3.1-05	3.3.1-04	FI	0	Obligatoria	El plan se integra al sistema de gestión ambiental y social vigente
3.3.1-06	3.3.1-05	FI	0	Obligatoria	Se presenta el plan terminado
3.3.2-01	1.1.2-06	FI	0	Obligatoria	El riesgo y las fases dependen de la geometría del lado aire (EDT 1.1.2)
3.3.2-01	3.3.1-04	FI	0	Obligatoria	El protocolo se apoya en el SGAS vigente
3.3.2-02	3.3.2-01	FI	0	Obligatoria	El protocolo recoge el análisis de riesgo
3.3.2-03	3.3.2-02	FI	0	Obligatoria	Se presenta el protocolo terminado
3.3.2-04	3.3.2-03	FI	0	Externa	Aprobación de la AAC
3.3.3-01	3.3.1-04	FI	0	Obligatoria	El mecanismo es parte del SGAS vigente
3.3.3-02	3.3.3-01	FI	0	Obligatoria	Se instala el procedimiento diseñado
3.3.3-03	3.3.3-02	FI	0	Obligatoria	Se opera el mecanismo instalado
3.3.4-01	3.3.1-04	FI	0	Obligatoria	El informe se basa en el SGAS vigente
3.3.4-02	1.5.1-01	II	0	Obligatoria	Los informes comienzan con la primera obra
3.3.4-02	3.3.4-01	FI	0	Obligatoria	Formato acordado
3.3.4-03	1.7.4-05	FI	0	Obligatoria	Requiere las cuatro obras recibidas
3.3.4-03	1.7.4-06	FI	0	Obligatoria	Requiere las cuatro obras recibidas
3.3.4-03	1.7.4-07	FI	0	Obligatoria	Requiere las cuatro obras recibidas
3.3.4-03	1.7.4-08	FI	0	Obligatoria	Requiere las cuatro obras recibidas
3.3.4-03	3.3.4-02	FI	0	Obligatoria	El informe final cierra la serie semestral
3.4.1-01	1.1.3-05	FF	0	Discrecional	Los documentos se preparan en paralelo con la revisión del diseño y cierran con su aprobación
3.4.1-01	3.1.1-02	FI	0	Obligatoria	Especialista de adquisiciones en funciones
3.4.1-01	3.2.3-02	FI	0	Obligatoria	El proceso debe estar en el PA aprobado (ROP anexo 7.1 paso 3)
3.4.1-02	3.3.1-04	FI	0	Obligatoria	Documentos con cláusulas del SGAS (contrato cláusula 4.06(d))
3.4.1-02	3.4.1-01	FI	0	Obligatoria	Documentos completos antes de enviarlos
3.4.1-03	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige el proceso
3.4.1-03	3.2.3-06	FI	0	Obligatoria	Todo aviso específico y toda solicitud de expresiones de interés siguen al Aviso General de Adquisiciones (GN-2349-15 y GN-2350-15)
3.4.1-03	3.4.1-02	FI	0	Externa	Publicación tras no objeción del BID

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
3.4.1-04	3.4.1-03	FI	0	Obligatoria	Se evalúa tras la apertura
3.4.1-05	3.4.1-04	FI	0	Externa	No objeción a la evaluación
3.4.1-06	3.4.1-05	FI	0	Obligatoria	Adjudicación tras no objeción
3.4.1-07	1.1.1-05	FF	0	Discrecional	Los documentos se preparan en paralelo con la revisión del diseño y cierran con su aprobación
3.4.1-07	3.1.1-02	FI	0	Obligatoria	Especialista de adquisiciones en funciones
3.4.1-07	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	El proceso debe estar en el PA aprobado (ROP anexo 7.1 paso 3)
3.4.1-08	3.3.1-04	FI	0	Obligatoria	Documentos con cláusulas del SGAS (contrato cláusula 4.06(d))
3.4.1-08	3.4.1-07	FI	0	Obligatoria	Documentos completos antes de enviarlos
3.4.1-09	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige el proceso
3.4.1-09	3.2.3-06	FI	0	Obligatoria	Todo aviso específico y toda solicitud de expresiones de interés siguen al Aviso General de Adquisiciones (GN-2349-15 y GN-2350-15)
3.4.1-09	3.4.1-08	FI	0	Externa	Publicación tras no objeción del BID
3.4.1-10	3.4.1-09	FI	0	Obligatoria	Se evalúa tras la apertura
3.4.1-11	3.4.1-10	FI	0	Externa	No objeción a la evaluación
3.4.1-12	3.4.1-11	FI	0	Obligatoria	Adjudicación tras no objeción
3.4.1-13	1.1.4-05	FF	0	Discrecional	Los documentos se preparan en paralelo con la revisión del diseño y cierran con su aprobación
3.4.1-13	3.1.1-02	FI	0	Obligatoria	Especialista de adquisiciones en funciones
3.4.1-13	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	El proceso debe estar en el PA aprobado (ROP anexo 7.1 paso 3)
3.4.1-14	3.3.1-04	FI	0	Obligatoria	Documentos con cláusulas del SGAS (contrato cláusula 4.06(d))
3.4.1-14	3.4.1-13	FI	0	Obligatoria	Documentos completos antes de enviarlos
3.4.1-15	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige el proceso
3.4.1-15	3.2.3-06	FI	0	Obligatoria	Todo aviso específico y toda solicitud de expresiones de interés siguen al Aviso General de Adquisiciones (GN-2349-15 y GN-2350-15)
3.4.1-15	3.4.1-14	FI	0	Externa	Publicación tras no objeción del BID
3.4.1-16	3.4.1-15	FI	0	Obligatoria	Se evalúa tras la apertura
3.4.1-17	3.4.1-16	FI	0	Externa	No objeción a la evaluación
3.4.1-18	3.4.1-17	FI	0	Obligatoria	Adjudicación tras no objeción
3.4.1-19	1.1.2-06	FF	0	Discrecional	Los documentos se preparan en paralelo con la revisión del diseño y cierran con su aprobación
3.4.1-19	3.1.1-02	FI	0	Obligatoria	Especialista de adquisiciones en funciones
3.4.1-19	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	El proceso debe estar en el PA aprobado (ROP anexo 7.1 paso 3)
3.4.1-20	3.3.1-04	FI	0	Obligatoria	Documentos con cláusulas del SGAS (contrato cláusula 4.06(d))
3.4.1-20	3.4.1-19	FI	0	Obligatoria	Documentos completos antes de enviarlos
3.4.1-21	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige el proceso

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
3.4.1-21	3.2.3-06	FI	0	Obligatoria	Todo aviso específico y toda solicitud de expresiones de interés siguen al Aviso General de Adquisiciones (GN-2349-15 y GN-2350-15)
3.4.1-21	3.4.1-20	FI	0	Externa	Publicación tras no objeción del BID
3.4.1-22	3.4.1-21	FI	0	Obligatoria	Se evalúa tras la apertura
3.4.1-23	3.4.1-22	FI	0	Externa	No objeción a la evaluación
3.4.1-24	3.4.1-23	FI	0	Obligatoria	Adjudicación tras no objeción
3.4.2-01	3.2.3-02	FI	0	Obligatoria	El proceso debe estar en el PA aprobado
3.4.2-01	3.2.3-06	FI	0	Obligatoria	Todo aviso específico y toda solicitud de expresiones de interés siguen al Aviso General de Adquisiciones (GN-2349-15 y GN-2350-15)
3.4.2-02	3.4.2-01	FI	0	Externa	Secuencia del proceso SBCC
3.4.2-03	3.4.2-02	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso SBCC
3.4.2-04	3.4.2-03	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso SBCC
3.4.2-05	3.4.2-04	FI	0	Externa	Secuencia del proceso SBCC
3.4.2-06	3.4.2-05	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso SBCC
3.4.2-07	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige la selección de firmas
3.4.2-07	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	El proceso debe estar en el PA aprobado
3.4.2-07	3.2.3-06	FI	0	Obligatoria	Todo aviso específico y toda solicitud de expresiones de interés siguen al Aviso General de Adquisiciones (GN-2349-15 y GN-2350-15)
3.4.2-07	3.3.1-04	FI	0	Obligatoria	Los TdR incluyen la supervisión del SGAS (EDT 1.7.3)
3.4.2-08	3.4.2-07	FI	0	Externa	Secuencia del proceso SBCC
3.4.2-09	3.4.2-08	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso SBCC
3.4.2-10	3.4.2-09	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso SBCC
3.4.2-11	3.4.2-10	FI	0	Externa	Secuencia del proceso SBCC
3.4.2-12	3.4.2-11	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso SBCC
3.4.2-13	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige la selección de firmas
3.4.2-13	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	El proceso debe estar en el PA aprobado
3.4.2-13	3.2.3-06	FI	0	Obligatoria	Todo aviso específico y toda solicitud de expresiones de interés siguen al Aviso General de Adquisiciones (GN-2349-15 y GN-2350-15)
3.4.2-13	3.3.1-04	FI	0	Obligatoria	Los TdR incluyen la supervisión del SGAS (EDT 1.7.3)
3.4.2-14	3.4.2-13	FI	0	Externa	Secuencia del proceso SBCC
3.4.2-15	3.4.2-14	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso SBCC
3.4.2-16	3.4.2-15	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso SBCC
3.4.2-17	3.4.2-16	FI	0	Externa	Secuencia del proceso SBCC
3.4.2-18	3.4.2-17	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso SBCC
3.4.2-19	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige la selección de firmas
3.4.2-19	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	El proceso debe estar en el PA aprobado

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
3.4.2-19	3.2.3-06	FI	0	Obligatoria	Todo aviso específico y toda solicitud de expresiones de interés siguen al Aviso General de Adquisiciones (GN-2349-15 y GN-2350-15)
3.4.2-19	3.3.1-04	FI	0	Obligatoria	Los TdR incluyen la supervisión del SGAS (EDT 1.7.3)
3.4.2-20	3.4.2-19	FI	0	Externa	Secuencia del proceso SBCC
3.4.2-21	3.4.2-20	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso SBCC
3.4.2-22	3.4.2-21	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso SBCC
3.4.2-23	3.4.2-22	FI	0	Externa	Secuencia del proceso SBCC
3.4.2-24	3.4.2-23	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso SBCC
3.4.3-01	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	Se actualiza sobre el PA 2026-2
3.4.3-02	3.4.3-01	FI	0	Externa	No objeción del BID
3.4.3-03	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige la selección
3.4.3-03	3.4.3-02	FI	0	Obligatoria	El proceso debe estar en el PA aprobado (ROP anexo 7.1 paso 3)
3.4.3-04	3.4.3-03	FI	0	Externa	Secuencia del proceso
3.4.3-05	3.4.3-04	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-06	3.4.3-05	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-07	3.4.3-06	FI	0	Externa	Secuencia del proceso
3.4.3-08	3.4.3-07	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-09	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige la selección
3.4.3-09	3.4.3-02	FI	0	Obligatoria	El proceso debe estar en el PA aprobado (ROP anexo 7.1 paso 3)
3.4.3-10	3.4.3-09	FI	0	Externa	Secuencia del proceso
3.4.3-11	3.4.3-10	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-12	3.4.3-11	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-13	3.4.3-12	FI	0	Externa	Secuencia del proceso
3.4.3-14	3.4.3-13	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-15	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige la selección
3.4.3-15	3.4.3-02	FI	0	Obligatoria	El proceso debe estar en el PA aprobado (ROP anexo 7.1 paso 3)
3.4.3-16	3.2.3-06	FI	0	Obligatoria	Todo aviso específico y toda solicitud de expresiones de interés siguen al Aviso General de Adquisiciones (GN-2349-15 y GN-2350-15)
3.4.3-16	3.4.3-15	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-17	3.4.3-51	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-18	3.4.3-17	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-19	3.4.3-52	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-20	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige la selección
3.4.3-20	3.4.3-02	FI	0	Obligatoria	El proceso debe estar en el PA aprobado (ROP anexo 7.1 paso 3)
3.4.3-21	3.4.3-20	FI	0	Externa	Secuencia del proceso

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
3.4.3-22	3.4.3-21	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-23	3.4.3-22	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-24	3.4.3-23	FI	0	Externa	Secuencia del proceso
3.4.3-25	3.4.3-24	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-26	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige la selección
3.4.3-26	3.4.3-02	FI	0	Obligatoria	El proceso debe estar en el PA aprobado (ROP anexo 7.1 paso 3)
3.4.3-27	3.2.3-06	FI	0	Obligatoria	Todo aviso específico y toda solicitud de expresiones de interés siguen al Aviso General de Adquisiciones (GN-2349-15 y GN-2350-15)
3.4.3-27	3.4.3-26	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-28	3.4.3-53	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-29	3.4.3-28	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-30	3.4.3-54	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-31	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige la selección
3.4.3-31	3.4.3-02	FI	0	Obligatoria	El proceso debe estar en el PA aprobado (ROP anexo 7.1 paso 3)
3.4.3-32	3.2.3-06	FI	0	Obligatoria	Todo aviso específico y toda solicitud de expresiones de interés siguen al Aviso General de Adquisiciones (GN-2349-15 y GN-2350-15)
3.4.3-32	3.4.3-31	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-33	3.4.3-55	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-34	3.4.3-33	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-35	3.4.3-56	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-36	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige la selección
3.4.3-36	3.4.3-02	FI	0	Obligatoria	El proceso debe estar en el PA aprobado (ROP anexo 7.1 paso 3)
3.4.3-37	3.2.3-06	FI	0	Obligatoria	Todo aviso específico y toda solicitud de expresiones de interés siguen al Aviso General de Adquisiciones (GN-2349-15 y GN-2350-15)
3.4.3-37	3.4.3-36	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-38	3.4.3-57	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-39	3.4.3-38	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-40	3.4.3-58	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-41	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige la selección
3.4.3-41	3.4.3-02	FI	0	Obligatoria	El proceso debe estar en el PA aprobado (ROP anexo 7.1 paso 3)
3.4.3-42	3.2.3-06	FI	0	Obligatoria	Todo aviso específico y toda solicitud de expresiones de interés siguen al Aviso General de Adquisiciones (GN-2349-15 y GN-2350-15)
3.4.3-42	3.4.3-41	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-43	3.4.3-59	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-44	3.4.3-43	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-45	3.4.3-60	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
3.4.3-46	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige la selección
3.4.3-46	3.4.3-02	FI	0	Obligatoria	El proceso debe estar en el PA aprobado (ROP anexo 7.1 paso 3)
3.4.3-47	3.2.3-06	FI	0	Obligatoria	Todo aviso específico y toda solicitud de expresiones de interés siguen al Aviso General de Adquisiciones (GN-2349-15 y GN-2350-15)
3.4.3-47	3.4.3-46	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-48	3.4.3-61	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-49	3.4.3-48	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-50	3.4.3-62	FI	0	Obligatoria	Secuencia del proceso
3.4.3-51	3.4.3-16	FI	0	Externa	No objeción del BID (revisión ex ante)
3.4.3-52	3.4.3-18	FI	0	Externa	No objeción del BID (revisión ex ante)
3.4.3-53	3.4.3-27	FI	0	Externa	No objeción del BID (revisión ex ante)
3.4.3-54	3.4.3-29	FI	0	Externa	No objeción del BID (revisión ex ante)
3.4.3-55	3.4.3-32	FI	0	Externa	No objeción del BID (revisión ex ante)
3.4.3-56	3.4.3-34	FI	0	Externa	No objeción del BID (revisión ex ante)
3.4.3-57	3.4.3-37	FI	0	Externa	No objeción del BID (revisión ex ante)
3.4.3-58	3.4.3-39	FI	0	Externa	No objeción del BID (revisión ex ante)
3.4.3-59	3.4.3-42	FI	0	Externa	No objeción del BID (revisión ex ante)
3.4.3-60	3.4.3-44	FI	0	Externa	No objeción del BID (revisión ex ante)
3.4.3-61	3.4.3-47	FI	0	Externa	No objeción del BID (revisión ex ante)
3.4.3-62	3.4.3-49	FI	0	Externa	No objeción del BID (revisión ex ante)
3.4.4-02	3.4.4-01	FI	0	Externa	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-03	3.4.4-02	FI	0	Obligatoria	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-04	3.4.4-03	FI	0	Externa	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-05	3.4.4-04	FI	0	Obligatoria	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-06	3.1.1-02	FI	0	Obligatoria	El Especialista de adquisiciones conduce el proceso
3.4.4-06	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	Proceso en el PA aprobado
3.4.4-07	3.4.4-06	FI	0	Externa	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-08	3.4.4-07	FI	0	Obligatoria	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-09	3.4.4-08	FI	0	Externa	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-10	3.4.4-09	FI	0	Obligatoria	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-11	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige la selección
3.4.4-11	3.2.3-02	FI	0	Obligatoria	Proceso en el PA aprobado
3.4.4-12	3.4.4-11	FI	0	Externa	Secuencia SBMC
3.4.4-13	3.4.4-12	FI	0	Obligatoria	Secuencia SBMC
3.4.4-14	3.4.4-13	FI	0	Externa	Secuencia SBMC

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
3.4.4-15	3.4.4-14	FI	0	Obligatoria	Secuencia SBMC
3.4.4-16	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige la selección
3.4.4-16	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	Proceso en el PA aprobado
3.4.4-17	3.4.4-16	FI	0	Externa	Secuencia SBMC
3.4.4-18	3.4.4-17	FI	0	Obligatoria	Secuencia SBMC
3.4.4-19	3.4.4-18	FI	0	Externa	Secuencia SBMC
3.4.4-20	3.4.4-19	FI	0	Obligatoria	Secuencia SBMC
3.4.4-21	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige la selección
3.4.4-21	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	Proceso en el PA aprobado
3.4.4-22	3.4.4-21	FI	0	Externa	Secuencia SBMC
3.4.4-23	3.4.4-22	FI	0	Obligatoria	Secuencia SBMC
3.4.4-24	3.4.4-23	FI	0	Externa	Secuencia SBMC
3.4.4-25	3.4.4-24	FI	0	Obligatoria	Secuencia SBMC
3.4.4-26	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige la selección
3.4.4-26	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	Proceso en el PA aprobado
3.4.4-27	3.4.4-26	FI	0	Externa	Secuencia SBMC
3.4.4-28	3.4.4-27	FI	0	Obligatoria	Secuencia SBMC
3.4.4-29	3.4.4-28	FI	0	Externa	Secuencia SBMC
3.4.4-30	3.4.4-29	FI	0	Obligatoria	Secuencia SBMC
3.4.4-31	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige la selección
3.4.4-31	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	Proceso en el PA aprobado
3.4.4-31	3.5.3-01	FI	0	Obligatoria	La contratación se inicia con el hito proyectado
3.4.4-32	3.2.3-06	FI	0	Obligatoria	Todo aviso específico y toda solicitud de expresiones de interés siguen al Aviso General de Adquisiciones (GN-2349-15 y GN-2350-15)
3.4.4-32	3.4.4-31	FI	0	Obligatoria	Secuencia SCC
3.4.4-33	3.4.4-41	FI	0	Obligatoria	Secuencia SCC
3.4.4-34	3.4.4-33	FI	0	Obligatoria	Secuencia SCC
3.4.4-35	3.4.4-42	FI	0	Obligatoria	Secuencia SCC
3.4.4-36	1.2.4-06	FI	-60	Discrecional	La evaluación final se contrata para empezar al terminar la terminal, cuando el desembolso se acerca al 95% (contrato, cláusula 5.03)
3.4.4-36	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	El ROP vigente rige la selección
3.4.4-36	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	Proceso en el PA aprobado
3.4.4-37	3.2.3-06	FI	0	Obligatoria	Todo aviso específico y toda solicitud de expresiones de interés siguen al Aviso General de Adquisiciones (GN-2349-15 y GN-2350-15)
3.4.4-37	3.4.4-36	FI	0	Obligatoria	Secuencia SCC
3.4.4-38	3.4.4-43	FI	0	Obligatoria	Secuencia SCC

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
3.4.4-39	3.4.4-38	FI	0	Obligatoria	Secuencia SCC
3.4.4-40	3.4.4-44	FI	0	Obligatoria	Secuencia SCC
3.4.4-41	3.4.4-32	FI	0	Externa	No objeción del BID (revisión ex ante)
3.4.4-42	3.4.4-34	FI	0	Externa	No objeción del BID (revisión ex ante)
3.4.4-43	3.4.4-37	FI	0	Externa	No objeción del BID (revisión ex ante)
3.4.4-44	3.4.4-39	FI	0	Externa	No objeción del BID (revisión ex ante)
3.4.4-45	3.1.1-02	FI	0	Obligatoria	El Especialista de adquisiciones conduce el proceso
3.4.4-45	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	Proceso en el PA aprobado
3.4.4-46	3.4.4-45	FI	0	Externa	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-47	3.4.4-46	FI	0	Obligatoria	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-48	3.4.4-47	FI	0	Externa	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-49	3.4.4-48	FI	0	Obligatoria	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-50	3.1.1-02	FI	0	Obligatoria	El Especialista de adquisiciones conduce el proceso
3.4.4-50	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	Proceso en el PA aprobado
3.4.4-51	3.4.4-50	FI	0	Externa	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-52	3.4.4-51	FI	0	Obligatoria	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-53	3.4.4-52	FI	0	Externa	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-54	3.4.4-53	FI	0	Obligatoria	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-55	3.1.1-02	FI	0	Obligatoria	El Especialista de adquisiciones conduce el proceso
3.4.4-55	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	Proceso en el PA aprobado
3.4.4-56	3.4.4-55	FI	0	Externa	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-57	3.4.4-56	FI	0	Obligatoria	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-58	3.4.4-57	FI	0	Externa	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-59	3.4.4-58	FI	0	Obligatoria	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-60	3.1.1-02	FI	0	Obligatoria	El Especialista de adquisiciones conduce el proceso
3.4.4-60	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	Proceso en el PA aprobado
3.4.4-61	3.4.4-60	FI	0	Externa	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-62	3.4.4-61	FI	0	Obligatoria	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-63	3.4.4-62	FI	0	Externa	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-64	3.4.4-63	FI	0	Obligatoria	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-65	3.1.1-02	FI	0	Obligatoria	El Especialista de adquisiciones conduce el proceso
3.4.4-65	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	Proceso en el PA aprobado
3.4.4-66	3.4.4-65	FI	0	Externa	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-67	3.4.4-66	FI	0	Obligatoria	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-68	3.4.4-67	FI	0	Externa	Secuencia 3CV del ROP

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
3.4.4-69	3.4.4-68	FI	0	Obligatoria	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-70	3.1.1-02	FI	0	Obligatoria	El Especialista de adquisiciones conduce el proceso
3.4.4-70	3.2.3-04	FI	0	Obligatoria	Proceso en el PA aprobado
3.4.4-71	3.4.4-70	FI	0	Externa	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-72	3.4.4-71	FI	0	Obligatoria	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-73	3.4.4-72	FI	0	Externa	Secuencia 3CV del ROP
3.4.4-74	3.4.4-73	FI	0	Obligatoria	Secuencia 3CV del ROP
3.5.1-01	3.1.1-05	FI	0	Obligatoria	Condición previa al primer desembolso (contrato cláusula 3.01)
3.5.1-01	3.1.2-03	FI	0	Obligatoria	Condición previa al primer desembolso (contrato cláusula 3.01)
3.5.1-01	3.1.3-03	FI	0	Obligatoria	Condición previa al primer desembolso (contrato cláusula 3.01)
3.5.1-01	3.1.4-03	FI	0	Obligatoria	Condición previa al primer desembolso (contrato cláusula 3.01)
3.5.1-01	3.3.1-04	FI	0	Obligatoria	Condición previa al primer desembolso (contrato cláusula 3.01)
3.5.1-02	3.5.1-01	FI	0	Obligatoria	Informe tras el primer desembolso
3.5.1-03	3.5.1-02	FI	0	Discrecional	Un informe a la vez
3.5.1-04	3.5.1-03	FI	0	Discrecional	Un informe a la vez
3.5.1-05	3.5.1-04	FI	0	Discrecional	Un informe a la vez
3.5.1-06	3.5.1-05	FI	0	Discrecional	Un informe a la vez
3.5.1-07	3.5.1-06	FI	0	Discrecional	Un informe a la vez
3.5.1-08	3.5.1-01	FI	0	Obligatoria	Se requiere el primer desembolso
3.5.1-09	3.5.1-01	FI	0	Obligatoria	Se requiere el primer desembolso
3.5.1-10	3.5.1-01	FI	0	Obligatoria	Se requiere el primer desembolso
3.5.2-01	3.1.4-03	FI	0	Obligatoria	Los estados financieros del programa parten de la cuenta especial
3.5.2-02	3.4.4-15	FI	0	Obligatoria	El auditor debe tener contrato firmado
3.5.2-02	3.5.2-01	FI	0	Obligatoria	Se audita sobre los estados preparados
3.5.2-03	3.5.2-02	FI	0	Obligatoria	Se presenta el dictamen emitido
3.5.2-04	3.5.2-03	FI	0	Discrecional	Un ejercicio auditado a la vez
3.5.2-05	3.4.4-20	FI	0	Obligatoria	El auditor debe tener contrato firmado
3.5.2-05	3.5.2-04	FI	0	Obligatoria	Se audita sobre los estados preparados
3.5.2-06	3.5.2-05	FI	0	Obligatoria	Se presenta el dictamen emitido
3.5.2-07	3.5.2-06	FI	0	Discrecional	Un ejercicio auditado a la vez
3.5.2-08	3.4.4-25	FI	0	Obligatoria	El auditor debe tener contrato firmado
3.5.2-08	3.5.2-07	FI	0	Obligatoria	Se audita sobre los estados preparados
3.5.2-09	3.5.2-08	FI	0	Obligatoria	Se presenta el dictamen emitido
3.5.3-01	3.4.1-18	FI	0	Discrecional	Con los contratos de obra del estacionamiento, la terminal y el SSEI firmados (87% del monto de las obras) se proyecta cuándo se cumple el 50%

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
					del tiempo de ejecución y del desembolso, a tiempo para presentar el informe antes del plazo
3.5.3-01	3.4.2-18	FI	0	Discrecional	Con la supervisión del SSEI firmada ya están los cronogramas de las tres primeras obras para proyectar el hito
3.5.3-02	3.4.4-35	FI	0	Obligatoria	La firma consultora requiere contrato firmado
3.5.3-03	3.5.3-02	FI	0	Obligatoria	Se revisa el informe terminado
3.5.3-04	3.4.4-40	FI	0	Obligatoria	La firma consultora requiere contrato firmado
3.5.3-04	3.5.3-03	FI	0	Obligatoria	La evaluación final parte de la de medio término
3.5.3-05	1.7.4-05	FI	0	Obligatoria	Requiere las cuatro obras recibidas
3.5.3-05	1.7.4-06	FI	0	Obligatoria	Requiere las cuatro obras recibidas
3.5.3-05	1.7.4-07	FI	0	Obligatoria	Requiere las cuatro obras recibidas
3.5.3-05	1.7.4-08	FI	0	Obligatoria	Requiere las cuatro obras recibidas
3.5.3-05	3.5.3-04	FI	0	Obligatoria	Se revisa el informe terminado
3.5.4-01	1.7.4-05	FI	0	Obligatoria	Requiere las cuatro obras recibidas
3.5.4-01	1.7.4-06	FI	0	Obligatoria	Requiere las cuatro obras recibidas
3.5.4-01	1.7.4-07	FI	0	Obligatoria	Requiere las cuatro obras recibidas
3.5.4-01	1.7.4-08	FI	0	Obligatoria	Requiere las cuatro obras recibidas
3.5.4-01	2.1-06	FI	0	Obligatoria	No se liquida antes de recibir las obras y los productos del Componente II
3.5.4-01	2.2.1-06	FI	0	Obligatoria	No se liquida antes de recibir las obras y los productos del Componente II
3.5.4-01	2.2.2-04	FI	0	Obligatoria	No se liquida antes de recibir las obras y los productos del Componente II
3.5.4-01	2.3.1-06	FI	0	Obligatoria	No se liquida antes de recibir las obras y los productos del Componente II
3.5.4-01	2.3.2-04	FI	0	Obligatoria	No se liquida antes de recibir las obras y los productos del Componente II
3.5.4-01	2.4-06	FI	0	Obligatoria	No se liquida antes de recibir las obras y los productos del Componente II
3.5.4-01	2.5-06	FI	0	Obligatoria	No se liquida antes de recibir las obras y los productos del Componente II
3.5.4-01	2.6.1-06	FI	0	Obligatoria	No se liquida antes de recibir las obras y los productos del Componente II
3.5.4-01	2.6.2-04	FI	0	Obligatoria	No se liquida antes de recibir las obras y los productos del Componente II
3.5.4-01	2.7-06	FI	0	Obligatoria	No se liquida antes de recibir las obras y los productos del Componente II
3.5.4-01	2.8-06	FI	0	Obligatoria	No se liquida antes de recibir las obras y los productos del Componente II
3.5.4-01	2.9-06	FI	0	Obligatoria	No se liquida antes de recibir las obras y los productos del Componente II
3.5.4-02	3.5.3-05	FI	0	Obligatoria	El último desembolso incluye el pago de la evaluación final
3.5.4-02	3.5.4-01	FI	0	Obligatoria	Se justifica lo liquidado
3.5.4-03	3.4.4-30	FI	0	Obligatoria	El auditor del año 4 emite los estados finales
3.5.4-03	3.5.2-09	FI	0	Obligatoria	Los estados financieros finales parten del último ejercicio auditado
3.5.4-03	3.5.4-02	FI	0	Obligatoria	Estados finales tras el último desembolso
3.5.4-04	3.3.4-03	FI	0	Obligatoria	Incluye el informe final ambiental y social
3.5.4-04	3.5.1-07	FI	0	Obligatoria	El informe de terminación recoge el último informe semestral

Sucesora	Predecesora	Tipo	Desfase (dl)	Clase	Justificación
3.5.4-04	3.5.3-05	FI	0	Obligatoria	El informe de terminación incorpora los resultados de la evaluación final
3.5.4-04	3.5.4-03	FI	0	Obligatoria	Informe tras estados finales
3.5.4-05	3.5.4-03	FI	0	Obligatoria	Se devuelven saldos tras los estados finales
3.5.4-06	1.7.1-02	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	1.7.1-04	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	1.7.1-05	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	1.7.1-06	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	1.7.2-02	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	1.7.2-04	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	1.7.2-05	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	1.7.2-06	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	1.7.3-05	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	1.7.3-06	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	3.2.2-08	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	3.2.3-05	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	3.3.3-03	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	3.4.4-10	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	3.4.4-49	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	3.4.4-54	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	3.4.4-59	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	3.4.4-64	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	3.4.4-69	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	3.4.4-74	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	3.5.1-08	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	3.5.1-09	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	3.5.1-10	FI	0	Obligatoria	El cierre administrativo requiere todo el trabajo del programa terminado
3.5.4-06	3.5.4-04	FI	0	Obligatoria	Cierre administrativo tras el informe
3.5.4-06	3.5.4-05	FI	0	Obligatoria	Cierre administrativo tras cerrar la cuenta

8. Hitos

Los hitos tienen duración cero y se cumplen cuando terminan las actividades indicadas.

Hito	Nombre	Se cumple al terminar
H01	Unidad Ejecutora conformada	3.1.1-05
H02	Condiciones previas al primer desembolso cumplidas (ROP, convenio, cuenta)	3.1.2-03, 3.1.3-03, 3.1.4-03
H03	Contratos de obra y de supervisión firmados	3.4.1-06, 3.4.1-12, 3.4.1-18, 3.4.1-24, 3.4.2-06, 3.4.2-12, 3.4.2-18, 3.4.2-24
H04	Protocolo de seguridad operacional aprobado por la AAC	3.3.2-04
H05	SSEI reubicado y en funcionamiento	1.6.2-04
H06	Plataforma de posiciones remotas concluida	1.3.2-05
H07	Terminal ampliada concluida y equipada	1.2.4-06, 1.2.5-04
H08	Estacionamiento con sistema solar concluido	1.5.2-03, 1.5.3-04
H09	Obras recibidas (planos de obra ejecutada y actas aprobados)	1.7.4-05, 1.7.4-06, 1.7.4-07, 1.7.4-08
H10	Cierre administrativo del programa	3.5.4-06

9. Supuestos

Lo que no tiene fuente documental se declara aquí. La columna "Fuente" del listado remite a estos supuestos cuando corresponde.

Componente I. Obras y adecuaciones

- **S-I.1.** Las cuatro revisiones de diseño (1.1.1 a 1.1.4) empiezan cuando el especialista en ingeniería aeroportuaria de la UEP está contratado y se hacen en serie, porque la EDT asigna un solo especialista en ingeniería aeroportuaria. Los ingenieros de apoyo que el Plan de Adquisiciones 2026-2 prevé contratar entre septiembre y octubre de 2026 llegan cuando las revisiones del estacionamiento y de la terminal ya terminaron. El diseño de cada obra lo hizo una firma contratada por CEPA fuera del programa; la UEP lo revisa, lo ajusta y obtiene la no objeción del BID antes de licitar.
- **S-I.2.** Los sondeos geotécnicos de las posiciones remotas (1.1.2-01) son un servicio menor de CEPA fuera del Plan de Adquisiciones, como recomienda el EEO#3. Si ya se hicieron, la actividad se elimina.
- **S-I.3.** La plataforma de posiciones remotas ocupa el sitio del SSEI actual, por lo que incluye su demolición (1.3.2-01).
- **S-I.4.** La autorización de la AAC para poner en servicio las plataformas y la calle Foxtrot (1.3.3-05 y 1.4.2-04) y las pruebas integradas de operación de la terminal (1.2.4-06) son práctica aeronáutica, sin un documento del programa que las fije.
- **S-I.5.** La recepción definitiva (1.7.4-06) es el acta posterior a subsanar pendientes y recibir los planos de obra ejecutada; el periodo de garantía de defectos no se modela como actividad.

- **S-I.6.** Los rendimientos marcados como "supuesto" en la columna "Fuente" son estimaciones propias contrastadas con plataformas análogas (A-GRR y A-BRU).
- **S-I.7.** Plazos de obra: la terminal suma unos 20 meses de construcción con los valores estimados (aviso de licitación, 18 meses; sondeo de mercado, 24; PEP, 1,080 días calendario) y el estacionamiento unos 16 meses (aviso, 15; PEP, 750 días calendario; estacionamientos análogos, 18 a 20). Se dio más peso al aviso de licitación por ser el documento más reciente.
- **S-I.8.** El diseño final de la fachada sur (tres salas de espera y sus puentes de abordaje) se modela a cargo del contratista de la terminal, con revisión de la supervisión junto con la fachada norte (1.1.1-06 a 1.1.1-08). Es una inferencia, no un dato explícito: la solicitud de expresiones de interés de la supervisión de la terminal (EOI-T, P00024) solo contrata la "supervisión del diseño" de la fachada sur, el aviso de la terminal (SPN-T, P00023) no menciona diseño, y el Anexo III.i prevé contratos FIDIC amarillo, de diseño y construcción por el contratista. Si el diseño lo hiciera CEPA u otra firma, 1.1.1-06 cambiaría de responsable y su inicio ya no dependería de la orden de inicio de la obra. En las demás obras el diseño final lo contrató o lo hizo CEPA antes de licitar (Anexo III.i, sección 3). Costo: 1.1.1-06 y 1.1.1-07 no llevan costo propio; el diseño del contratista se paga dentro del precio del contrato de obra, de diseño y construcción (T1), y su revisión dentro del contrato de supervisión (V1), como declaran la estimación de costos y la curva S.

Adquisiciones y administración del programa

- **S-III.1.** En las cuatro licitaciones de obra, las etapas posteriores a la apertura de ofertas (evaluar, no objeción del BID, adjudicar y firmar) se calibraron para reproducir la firma estimada del Plan de Adquisiciones 2026-2. Resultan más largas que los 15 + 5 + 10 dl que estima el ROP.
- **S-III.2.** El SSEI y las plataformas con Foxtrot no tienen aviso publicado al 31 de octubre de 2026: se toma como fecha de publicación el inicio de proceso del Plan de Adquisiciones 2026-2 y un periodo de ofertas de 31 dl, igual al del estacionamiento.
- **S-III.3.** Ninguna licitación de obra tiene precalificación: los dos avisos publicados son una Solicitud de Ofertas por licitación pública internacional con los requisitos de calificación dentro del documento de licitación (SPN-E, numeral 5; SPN-T, numeral 5), aunque el Anexo III.i (2.1 y 2.4) la preveía. Todos los procesos se licitan con revisión ex ante del BID (Anexo III.i, 2.5).
- **S-III.4.** La supervisión del estacionamiento empezó con la solicitud de expresiones de interés que CEPA publicó el 6 de mayo de 2026 y que cerró el 20 de mayo (CEPA-EOI y EOI-E), aunque el Plan de Adquisiciones 2026-2 le asigna como inicio el 1 de noviembre de 2026 y la marca "en curso". Como la firma estimada es el 3 de febrero de 2027, la evaluación y negociación se calibró para absorber ese intervalo.

- **S-III.5.** Las consultorías del Componente II no figuran en el Plan de Adquisiciones 2026-2. Se supone una revisión del plan después del 31 de octubre de 2026 (3.4.3-01) y nueve contratos, uno por producto del PEP, todos con revisión ex ante del BID, como fija el Anexo III.i (2.5) para todos los procesos y como aplica el Plan de Adquisiciones 2026-2 a todos los suyos (incluso P00003, de US$40,000), aunque la tabla 10 del ROP prevé ex post para firmas consultoras por menos de US$200,000. Métodos: SBCC con lista corta internacional para 2.1, 2.2 y 2.4 y para BIM (2.3.1 y 2.3.2, unos US$259,000, que supera el umbral de US$200,000 de la tabla 10); SBCC con lista corta nacional para 2.5 (US$177,000); SCC con lista corta nacional para 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9 (menores a US$200,000). Cada proceso tiene dos no objeciones del BID, una a los términos de referencia y la lista corta y otra al informe de evaluación y al contrato negociado, y dura unos 127 dl (lista corta internacional) o 102 dl (lista corta nacional), por juicio de expertos a partir de los 50 dl del 3CV y los 5 días por revisión del BID del anexo 7.1 del ROP. Las evaluaciones de medio término y final (3.4.4-31 a 3.4.4-44) siguen la misma revisión ex ante, con las duraciones calibradas al plazo del PEP, y las auditorías ya tenían sus no objeciones.
- **S-III.6.** El técnico de apoyo administrativo (proceso P00014, "Asistente Administrativo" en el Plan de Adquisiciones 2026-2) se contrata por 3CV en 50 dl desde el inicio de proceso del Plan de Adquisiciones 2026-2 (14 de julio de 2026), por lo que firma hacia septiembre de 2026 y no el 15 de agosto que indica el plan.
- **S-III.7.** Hay cuatro contratos de auditoría (SBMC), uno por año: el del año k audita el ejercicio 2025 + k, y el cuarto audita el ejercicio 2029 junto con los estados financieros finales del cierre. El primero usa las fechas del Plan de Adquisiciones 2026-2; los otros tres firman en las fechas del PEP, con el inicio del proceso fijado para que no haya espera entre el proceso y la firma.
- **S-III.8.** Cada POA se empieza a elaborar el 1 de noviembre del año anterior, para tenerlo aprobado antes del 1 de enero. Hay un POA por año de 2027 a 2030.
- **S-III.9.** Los informes semestrales van del segundo semestre de 2026 al primero de 2029; el del segundo semestre de 2029 lo reemplaza el informe de terminación.
- **S-III.10.** La evaluación de medio término debe presentarse a más tardar 60 días después de que se haya desembolsado el 50% de los recursos o haya transcurrido el 50% del tiempo de ejecución planificado, lo que ocurra primero (contrato, cláusula 5.03(a)); el plazo no se mide sobre el plazo de desembolsos. Se toma como tiempo de ejecución planificado el del cronograma, del 2 de febrero de 2026 al 1 de abril de 2030: el 50% se cumple el 2 de marzo de 2028 y el informe vence el 1 de mayo de 2028 por tiempo (si cambia el fin del programa, hay que recalcularlo). Con el 50% desembolsado según los requisitos de financiamiento (con anticipo y con reserva de gestión, la misma serie del documento de la curva S), el 50% llega el 31 de enero de 2028 y el límite es el 31 de marzo de 2028. La contratación de la evaluación (3.4.4-31 a 3.4.4-35 y las no objeciones 3.4.4-41 y 3.4.4-42)

empieza con la proyección del hito (3.5.3-01), que se enlaza a los contratos de obra y de supervisión del SSEI (tercer contrato de obra; con el estacionamiento y la terminal suman 88% del monto de las obras) y no a una fecha fija. Con esa lógica el informe (fin de 3.5.3-03) queda el 13 de marzo de 2028, 35 dl antes del límite por tiempo (1 de mayo) y 14 dl antes del límite por desembolso (31 de marzo), que es el primero. El margen de 14 dl queda por debajo de los 15 dl que se buscaban; no se movió el cronograma y se declara como un margen pequeño. La evaluación final vence 90 días después del fin del plazo original de desembolsos o del 95% desembolsado, lo que ocurra primero; como la línea base no llega al 95% del préstamo, el plazo original de desembolsos (cinco años, cláusula 2.04) termina en enero de 2031, y la evaluación se contrata unos tres meses antes del fin de la terminal, de modo que su informe queda en noviembre de 2029. El adelanto del desembolso por anticipos de fondos es un riesgo (S-III.19) y la vigencia que se usa se declara en S-III.20.

- **S-III.11.** La AAC aprueba el protocolo de seguridad operacional en unos 20 dl (3.3.2-04), sin plazo legal conocido.
- **S-III.12.** El mecanismo de quejas y los informes socioambientales terminan con las obras. La obligación de informar se extiende dos años después del último desembolso (contrato, cláusula 5.01), fuera del horizonte del cronograma.
- **S-III.13.** El último desembolso incluye el pago de la evaluación final, y los estados financieros finales se auditan en unos 40 dl después de ese desembolso, dentro de los 120 días del contrato.
- **S-III.14.** La UEP de la EDT son los siete puestos clave (P00004 a P00010) y el técnico de apoyo administrativo (P00014). La plantilla ampliada del Plan de Adquisiciones 2026-2 sí se incluye en la línea base: 21 procesos activos de consultores individuales 3CV, todos con revisión ex ante (P00011 a P00041, sin P00014, que ya estaba, ni P00019, cancelado), por unos US$1,920,425 con firmas estimadas de septiembre de 2026 a septiembre de 2027. Se agrupan en seis lotes por fecha de inicio de proceso, cada uno con cinco actividades (términos de referencia, no objeción del BID, selección, no objeción del BID a la selección y firma; 3.4.4-45 a 3.4.4-74), y las fechas de inicio del plan son restricciones de no comenzar antes. Con los 50 dl del ROP, las firmas resultan después de las fechas estimadas del plan. Lotes: 1, diez puestos (P00011, P00013, P00015, P00016, P00017, P00018 y P00029 a P00032; US$980,525); 2, P00040 (US$65,000); 3, P00033 (US$46,800); 4, P00012, P00020 y P00039 (US$199,550); 5, P00034 a P00038 (US$514,800); 6, P00041 (US$113,750). El trabajo de estos consultores y el de los siete puestos clave se recoge en la actividad de nivel de esfuerzo 3.1.1-06, que va de la incorporación del personal clave (16 de abril de 2026) a 3.5.4-04. El PEP de noviembre de 2025 preveía 19 plazas.
- **S-III.15.** El convenio de transferencia y la cuenta especial se tramitan en paralelo con el ROP. Así las condiciones previas al primer desembolso se cumplen el 10 de julio de 2026, antes del límite de 180 días desde la vigencia del contrato que fija el

artículo 4.02 de las Normas Generales: 28 de julio de 2026 si la vigencia corre desde la ratificación del 29 de enero de 2026 (S-III.20), o 12 de julio de 2026 si corriera desde la firma del 13 de enero de 2026.

- **S-III.16.** Las actividades anteriores a la fecha de corte (31 de octubre de 2026) se presentan como plan. El avance real se registra en el cronograma, no en este listado.
- **S-III.17.** La solicitud de expresiones de interés de la supervisión de la terminal cerró el 6 de octubre de 2026 (EOI-T), pero no se conoce su fecha de publicación: se supone el 22 de septiembre de 2026, con el mismo plazo de 10 dl que la del estacionamiento. La evaluación se calibró para mantener la firma del 19 de mayo de 2027 del Plan de Adquisiciones 2026-2.
- **S-III.18.** El Aviso General de Adquisiciones se publicó el 5 de mayo de 2026 (SPN-E y SPN-T, numeral 1) y precede a todo aviso específico y a toda solicitud de expresiones de interés (3.2.3-06).
- **S-III.19.** Un desembolso acelerado por anticipos de fondos (hasta seis meses de gastos elegibles, Normas Generales, artículo 4.07) podría llevar el 50% desembolsado antes del 2 de marzo de 2028 y adelantar el plazo de la evaluación de medio término, que se cuenta desde lo que ocurra primero. Es un riesgo para la matriz de riesgos: la UEP debe vigilar el desembolso acumulado frente a la línea base y, si se acerca al 50% antes de esa fecha, adelantar la contratación de la evaluación (3.4.4-31).
- **S-III.20.** El contrato de préstamo adquirió plena validez jurídica, y por tanto entró en vigencia (cláusula 6.01), el 29 de enero de 2026, con la ratificación legislativa (D.L. 505) y su publicación, y no el 13 de enero de 2026, fecha de la firma. Es un supuesto: no se contó con el decreto publicado. De ahí parten el tiempo de ejecución del cronograma (inicio el 2 de febrero de 2026), el plazo original de desembolsos de cinco años y los 180 días de las condiciones previas.
- **S-III.21.** La auditoría del ejercicio 2026 conserva las fechas del Plan de Adquisiciones 2026-2 (P00003, firma el 5 de mayo de 2027), que es el plan oficial de CEPA. Los estados financieros auditados vencen 120 días después del cierre del ejercicio, el 30 de abril de 2027 (contrato, cláusula 5.02), y con esa firma la auditoría termina el 16 de junio de 2027 y se presenta el 23 de junio de 2027 (3.5.2-02 y 3.5.2-03): el incumplimiento del plazo es previsto. Es un riesgo para la matriz de riesgos: la UEP debe adelantar el proceso de la auditoría (3.4.4-11 a 3.4.4-15) o pedir al BID que acepte los estados financieros del ejercicio 2026 después del plazo. Está marcado en la fila 20 de la matriz de adquisiciones.

Componente II. Fortalecimiento institucional

- **S-II.1.** Cada consultoría empieza con la firma de su contrato (3.4.3).

- **S-II.2.** Los estudios 2.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4, 2.5, 2.7 y 2.8 siguen seis pasos: plan de trabajo e informe inicial, diagnóstico, propuesta y borrador, revisión de CEPA, informe final y aprobación. La duración de cada paso es juicio de expertos, contrastado con el plazo del contrato en el PEP (TDR-ANA).
- **S-II.3.** CEPA, por medio de la UEP, aprueba los productos; el especialista responsable del paquete en la EDT revisa los borradores.
- **S-II.4.** Los productos 2.1 y 2.2.1 se remiten al BID para conocimiento, sin una no objeción con plazo propio; se reportan como anexo del informe semestral (MEL).
- **S-II.5.** La AAC revisa el borrador del Plan Maestro dentro de la actividad de revisión (2.2.1-04).
- **S-II.6.** Las duraciones de los cursos de 2.2.2 (21 funcionarios, 8 a 10 módulos), 2.3.2 (100 a 120 horas) y 2.6.2 (2 a 3 semanas) son estimaciones, con formación en horario parcial.
- **S-II.7.** El programa de igualdad e inclusión (2.9) forma una cohorte de 100 funcionarios por año durante tres años, como fija la tabla de metas del MEL; cada cohorte dura unas 7 semanas.
- **S-II.8.** El certificado preliminar EDGE vence 36 meses después de emitido o 12 meses después de terminada la obra, lo que ocurra primero (EDGE-P). Con el plazo de obra estimado no vence antes de la auditoría en sitio, pero si la terminal se atrasa haría falta una excepción del certificador.
- **S-II.9.** El acompañamiento EDGE durante la obra (2.6.1) es por hitos, no de presencia continua, y termina con la última de las dos obras certificadas.
- **S-II.10.** Una sola firma certifica la terminal y el estacionamiento en una sola auditoría en sitio.

10. Inconsistencias entre las fuentes

- **Plazos de obra.** Terminal: "18" sin unidad en el aviso de licitación (se interpreta en meses), 24 meses en el sondeo de mercado y 1,080 días calendario (35.5 meses) en el PEP. Estacionamiento: "15" sin unidad en el aviso y 750 días calendario (24.6 meses) en el PEP.
- **Fechas del PEP.** El PEP de noviembre de 2025 preveía publicar la terminal en abril de 2026 y firmar los contratos del Componente II entre junio de 2026 y enero de 2027. Los avisos reales son de septiembre y octubre de 2026, y el Plan de Adquisiciones 2026-2 no incluye el Componente II.

- **Plan de Adquisiciones 2026-2.** Sus fechas de inicio de proceso no coinciden con los avisos publicados (estacionamiento: 1 de noviembre frente al 4 de septiembre de 2026; terminal: 23 de noviembre frente al 8 de octubre). La firma estimada de la terminal, 24 de abril de 2027, cae en sábado; se modela el viernes 23. La supervisión del estacionamiento figura con inicio el 1 de noviembre de 2026 y estado "en curso", pero CEPA publicó su solicitud de expresiones de interés el 6 de mayo de 2026; la de la terminal figura con inicio el 13 de octubre de 2026, una semana después de que cerraran sus expresiones de interés (6 de octubre). La auditoría del ejercicio 2026 se firma el 5 de mayo de 2027, después del plazo contractual de 120 días (30 de abril de 2027): el plan oficial de CEPA no cumple la cláusula 5.02 y el cronograma lo conserva como incumplimiento previsto (S-III.21).
- **Supervisión.** El PEP la agrupa en un contrato para terminal y estacionamiento; el Plan de Adquisiciones 2026-2 la separa en procesos por obra. La supervisión de la terminal se firma 25 días después del contrato de obra.
- **Revisión de las consultorías.** La tabla 10 del ROP prevé revisión ex post para firmas consultoras por menos de US$200,000, pero el Anexo III.i (2.5) dice que todos los procesos serán objeto de supervisión ex ante y el Plan de Adquisiciones 2026-2 marca todos los suyos ex ante, incluso P00003 (US$40,000). Se usa ex ante en todos los procesos.
- **Componente II en el PEP.** Plazos de 730 días calendario para los estudios 2.4 y 2.5 frente a 200 y 180 para 2.7 y 2.8; un contrato de 120 días para 2.9 frente a las metas de tres años del MEL; el Plan Maestro figura como obra en una hoja y como consultoría en otra.
- **Descripción de las obras.** El EEO#3 dimensiona un estacionamiento de 700 plazas extrapolado a 2,000 y la licitación es de 2,050; el PGAS describe la calle Foxtrot en asfalto y el EEO#3 la agrupa con los pavimentos de concreto; el EEO#3 habla de 4 posiciones de contacto y el sondeo de mercado y el PGAS de 6; el PGAS ubica el sistema solar en otro edificio de estacionamiento.
- **Anexo III.i.** Preveía precalificar a los oferentes de las cuatro licitaciones y publicarlas entre marzo y agosto de 2026; los avisos publicados no tienen precalificación y salieron en septiembre y octubre de 2026.
- **ROP.** El encabezado de todas sus páginas corresponde al programa ES-L1157, una plantilla de otro préstamo.
- **EDT.** El paquete 1.1.1 pide coordinar la revisión de diseños de la terminal con la metodología BIM, pero la estrategia BIM (2.3.1) se contrata después; no se enlazaron.

11. Fuentes

Los identificadores son los que usa la columna "Fuente" del listado. Los documentos del programa están publicados en la página del préstamo ES-L1173 del BID (https://www.iadb.org/es/proyecto/ES-L1173).

Documentos del programa

- **Contrato.** Contrato de préstamo 6073/OC-ES entre la República de El Salvador y el BID: cláusulas 2.04 (plazo de desembolsos), 3.01 (condiciones previas al primer desembolso), 4.04 a 4.08 (Plan de Adquisiciones, ROP, gestión ambiental y social con el mecanismo de quejas y el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático final previo al inicio de las obras, protocolo de seguridad operacional), 5.01 (POA, PEP e informes semestrales a 30 días del semestre), 5.02 (estados financieros auditados a 120 días del cierre del ejercicio) y 5.03 (evaluaciones); Normas Generales, artículos 4.02 (180 días para las condiciones previas), 4.03(a) (última solicitud de desembolso), 4.06, 4.07, 4.14 (periodo de cierre), 6.01(c) (conservación de registros) y 7.03.
- **PP.** Propuesta de Préstamo ES-L1173, párrafo 4.6: protocolo de seguridad operacional aprobado por la AAC antes de las obras del lado aire, y SSEI reubicado y funcionando antes de la plataforma remota.
- **ROP.** Reglamento Operativo del Programa (EEO#1): anexo 7.1 (licitación pública internacional en 125 días hábiles: documentos 45, no objeción 5, ofertas 42, evaluación 15, no objeción 5, adjudicación y contrato 10; selección de consultores individuales 3CV en 50 días hábiles), tabla 10 (métodos por monto) y revisión ex ante de firmas consultoras.
- **PEP** (también PEP-C2). Plan de Ejecución, POA y Plan de Adquisiciones del programa (EER#3, noviembre de 2025): fechas de proceso y plazos de contrato en días calendario. https://www.iadb.org/es/viewer/EZIDB0003440-654689410-14
- **PA** (PA 2026-2; P00001 a P00041 son los números de proceso). Plan de Adquisiciones 2026-2 del programa (cobertura del 14 de julio de 2026 al 14 de marzo de 2027): métodos, inicio de proceso y firma estimada de cada contratación. https://www.iadb.org/es/viewer/EZIDB0003440-1039777545-69
- **SPN-E** (SPN IDB-6073OCES-P00001-SPN). Aviso específico de adquisiciones de la obra del estacionamiento, 4 de septiembre de 2026: Solicitud de Ofertas por licitación pública internacional, plazo de construcción "15" sin unidad, ofertas el 16 de octubre de 2026; cita el Aviso General de Adquisiciones del 5 de mayo de 2026. https://www.iadb.org/es/viewer/EZIDB0003440-1039777545-93

- **SPN-T** (SPN IDB-6073OCES-P00023-SPN). Aviso específico de adquisiciones de la obra de la terminal, 8 de octubre de 2026: Solicitud de Ofertas por licitación pública internacional, plazo de construcción "18" sin unidad, documentos hasta el 19 de noviembre y ofertas el 20 de noviembre de 2026.
- **EOI-E** (IDB-6073OCES-P00002-EOI). Solicitud de expresiones de interés para la supervisión del edificio de estacionamiento con su sistema solar: cierre el 20 de mayo de 2026, lista corta de 5 a 8 firmas.
- **EOI-T** (IDB-6073OCES-P00024-EOI). Solicitud de expresiones de interés para la supervisión del diseño y la construcción de la terminal: método SBCC (GN-2350-15), cierre el 6 de octubre de 2026, lista corta de 5 a 8 firmas; la supervisión incluye el diseño de la fachada sur (3 salas y puentes de abordaje), la validación del diseño de la fachada norte, BIM y EDGE Advanced.
- **RFI-T.** Solicitud de información 6073/OC-SDI-01/2026 de la terminal (julio de 2026): 18,555 m² en tres niveles, seis puentes de abordaje, BIM, EDGE Advanced, obra con el aeropuerto en operación, plazo estimado de 24 meses.
- **EEO3.** Análisis de costos del programa (EEO#3, julio de 2025): descripción técnica, superficies y cantidades de cada obra.
- **PGAS** (también EAS-PGAS). Evaluación ambiental y social y Plan de Gestión Ambiental y Social, versión 2 (1 de septiembre de 2025): descripción de las obras, temporada de lluvias e informes de seguimiento.
- **MEL** y **ToC.** Plan de monitoreo, evaluación y aprendizaje (EER#2) y teoría del cambio (EER#1). P2.1 a P2.9 son los productos del Componente II; R2.1 y T2 son indicadores de la matriz de resultados.
- **CEPA-EOI.** CEPA, "Expresión de interés pública internacional para la supervisión de la construcción del edificio de estacionamiento en el Aeropuerto Internacional de El Salvador", publicada el 6 de mayo de 2026. https://www.cepa.gob.sv/expresion-de-interes-publica-internacional-para-la-supervision-de-la-construccion-del-edificio-de-estacionamiento-en-el-aeropuerto-internacional-de-el-salvador/
- **Anexo III** (también Anexo III.i). Justificación de la separación de las licitaciones de infraestructura aeroportuaria (septiembre de 2025): cuatro licitaciones separadas, precalificación prevista, revisión ex ante de todos los procesos, contratos FIDIC amarillo, estado de los diseños de cada obra y medidas contra el trabajo forzoso en los paneles solares (GN-3062-1).
- **EDT.** Diccionario de la EDT de este proyecto (sección 5).
- **Matriz.** Matriz de adquisiciones de este proyecto.

Políticas y guías

- **GN-2349-15** y **GN-2350-15.** Políticas del BID para la adquisición de obras y bienes y para la selección y contratación de consultores. https://www.iadb.org/es/como-trabajar-juntos/adquisiciones/adquisiciones-para-proyectos/marco-de-adquisiciones
- **FAA AC 150/5370-2G.** Operational Safety on Airports During Construction (2017): plan de seguridad y fases de obra con el aeropuerto en operación. https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/150-5370-2G.pdf
- **FAA-AC.** FAA AC 150/5070-6B, Airport Master Plans: elementos de un plan maestro (inventario, pronósticos, requerimientos, alternativas, plan de desarrollo e implementación).
- **EDGE-P.** IFC, EDGE Certification Protocol, versión 5.0 (2022): autoevaluación y registro, auditoría de diseño y certificado preliminar, auditoría en sitio y certificado final. https://edgebuildings.com/wp-content/uploads/2022/10/EDGE-Certification-Protocol-5.0.pdf
- **GBCSA.** Green Building Council South Africa, proceso de certificación EDGE con rondas de revisión de 4 y 3 semanas. https://www.gbcsa.org.za/edge/
- **ICAO-LB.** Landrum & Brown, "Plan Maestro como un documento vivo, SJO y UIO", OACI, taller ADPLAN 2018. https://www.icao.int/sites/default/files/sp-files/SAM/Documents/2018-ADPLAN/3.4%20Plan%20Maestro%20como%20un%20documento%20vivo%20SJO%20y%20UIO%20%28BFernandez%29.pdf
- **TDR-ANA.** Estructura habitual de los términos de referencia de estudios financiados por el BID (plan de trabajo, diagnóstico, propuesta, borrador, informe final); se usa para la secuencia de pasos, no para las duraciones.

Proyectos análogos

- **A-TERM.** Plazos de ampliaciones de terminales: Dubái T2 (25 meses), https://www.meed.com/arabtec-wins-contract-to-expand-terminal-2-at-dubai-international-airport ; Gdańsk T2 (18 meses), https://www.ndi.pl/en/signed-a-contract-for-the-extension-of-the-new-passenger-terminal-t2-of-gdansk-airport ; Gran Canaria (36 meses), https://www.fcc.es/en/w/fcc-ampliara-el-aeropuerto-de-gran-canaria-por-124-6-millones-de-euros ; Eindhoven (unos 32 meses con el aeropuerto en operación), https://www.eindhovenairport.nl/en/news-and-media/start-of-project-expansion-of-eindhoven-airport-terminal
- **A-EST.** Estacionamientos aeroportuarios de varios niveles: Jacksonville, 2,000 plazas en unos 19 meses, https://jaxdailyrecord.com/news/2025/apr/15/third-jacksonville-international-airport-parking-garage-taking-off ; Charleston,

2,400 plazas en unos 18 meses, https://www.live5news.com/2019/03/21/new-charleston-airport-parking-garage-will-add-more-than-spaces

- **A-GRR.** Gerald R. Ford International: reconstrucción de unos 128,000 m² de plataforma de concreto en 7 fases durante 2 años (unos 5,300 m² por mes). https://airportimprovement.com/article/gerald-r-ford-international-airport-completes-30-million-apron-reconstruction-project/
- **A-BRU.** Bruselas: renovación de casi 200,000 m² de plataformas de concreto entre 2018 y 2021 con operación diaria. https://airportintelligence.com/en/they-trusted-us/success-stories/apron-renovation-bru
- **A-PBB.** Adelte, Santiago de Compostela: 4 puentes de abordaje contratados en noviembre de 1998 e instalados en junio de 1999. https://www.adelte.com/project/santiago-de-compostela-international-airport/
- **A-TED.** Aviso de licitación 088305-2021 de Shannon: un puente de abordaje, diseño, fabricación, ensayo y montaje en 9 meses. https://ted.europa.eu/en/notice/088305-2021/pdf
- **A-PVM.** pv magazine, 17 de agosto de 2026: nuevo marco regulatorio de autoconsumo solar en El Salvador. https://www.pv-magazine.com/2026/08/17/el-salvador-launches-regulatory-framework-for-solar-self-consumption/