Anexo. Cronograma del programa ES-L1173: actividades, duraciones, predecesoras y ruta crítica

Inicio: 02-02-2026. Fin: 22-03-2030. Duración total: 1,080 días laborables (dl), con calendario de lunes a viernes, jornada de 8 horas y sin feriados.

Notas. Predecesoras: salvo indicación, la relación es fin a comienzo (FC): la actividad inicia cuando termina su predecesora. CC indica comienzo a comienzo con un desfase en dl; por ejemplo, 1.2.1 CC+150d significa que la actividad inicia 150 dl después del inicio de 1.2.1. Holgura: dl que una actividad puede retrasarse sin modificar la fecha de fin del programa (holgura total). Ruta crítica: actividades con holgura cero (11 paquetes de trabajo). Los paquetes de seguimiento (1.7.1 a 1.7.3, 3.2.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.4 y 3.5.1 a 3.5.3) duran lo mismo que las actividades que acompañan: la supervisión, el PGAS, el mecanismo de quejas y los informes socioambientales terminan con las obras; los planes operativos, desembolsos y auditorías anuales, con la recepción; las evaluaciones, con el informe final; y 3.4.4, con la firma del contrato de la evaluación final. 1.7.2 y 1.7.3 tienen holgura cero porque acompañan a la cadena crítica del lado aire hasta la señalización de plataformas (1.3.3).

Ruta crítica | Paquete de trabajo | Grupo de la EDT e hito | Holgura

Hitos

Hito	Descripción	Fecha	Se alcanza al terminar
H01	Unidad Ejecutora conformada	10-04-2026	3.1.1
H02	Condiciones previas al primer desembolso cumplidas (ROP, convenio, cuenta)	25-09-2026	3.1.4
H03	Contratos de obra y de supervisión firmados	04-06-2027	3.4.1, 3.4.2
H04	Protocolo de seguridad operacional aprobado por la AAC	30-10-2026	3.3.2
H05	SSEI reubicado y en funcionamiento	14-04-2028	1.6.2
H06	Plataforma de posiciones remotas concluida	16-02-2029	1.3.2
H07	Terminal ampliada concluida y equipada	29-06-2029	1.2.4, 1.2.5
H08	Estacionamiento con sistema solar concluido	01-12-2028	1.5.2, 1.5.3
H09	Obras recibidas (planos de obra ejecutada y actas aprobados)	23-11-2029	1.7.4
H10	Cierre administrativo del programa	22-03-2030	3.5.4, 3.2.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3

Actividades

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holgura (dl)	Crítica
1	**Obras y adecuaciones**	**945**	**13-04-2026**	**23-11-2029**			
1.1	**Diseños de las obras aprobados**	**105**	**13-04-2026**	**04-09-2026**			
1.1.1	Diseños de la terminal revisados y aprobados	90	13-04-2026	14-08-2026	3.1.1	15	
1.1.2	Diseños de plataformas y calle Foxtrot revisados y aprobados	100	13-04-2026	28-08-2026	3.1.1	5	
1.1.3	Diseños del estacionamiento y del sistema solar revisados y aprobados	105	13-04-2026	04-09-2026	3.1.1	0	Sí
1.1.4	Diseños del SSEI revisados y aprobados	70	13-04-2026	17-07-2026	3.1.1	35	
1.2	**Terminal de pasajeros ampliada**	**540**	**07-06-2027**	**29-06-2029**			
1.2.1	Estructura y envolvente de la terminal construidas	330	07-06-2027	08-09-2028	3.4.1, 3.4.2, 1.1.1, 3.3.2	5	
1.2.2	Salas de espera, circulación y áreas de apoyo terminadas	240	03-01-2028	01-12-2028	1.2.1 CC+150d	25	
1.2.3	Instalaciones eléctricas, hidráulicas, climatización y contra incendio recibidas	250	17-01-2028	29-12-2028	1.2.1 CC+160d	5	
1.2.4	Puentes de abordaje, mobiliario y equipos instalados	130	01-01-2029	29-06-2029	1.2.2, 1.2.3	5	
1.2.5	Accesibilidad universal, movilidad del cuidado y criterios de sostenibilidad incorporados	135	22-05-2028	24-11-2028	1.2.2 CC+100d	160	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holgura (dl)	Crítica
1.3	**Plataformas de contacto y remotas**	**555**	**07-06-2027**	**20-07-2029**			
1.3.1	Plataforma de posiciones de contacto construida	250	07-06-2027	19-05-2028	1.1.2, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2	195	
1.3.2	Plataforma de posiciones remotas construida	220	17-04-2028	16-02-2029	1.6.2, 1.1.2, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2	0	Sí
1.3.3	Señalización, luces y torres de iluminación de plataforma instaladas	110	19-02-2029	20-07-2029	1.3.1, 1.3.2	0	Sí
1.4	**Calle de rodaje Foxtrot**	**290**	**07-06-2027**	**14-07-2028**			
1.4.1	Pavimento y hombros de la calle Foxtrot construidos	220	07-06-2027	07-04-2028	1.1.2, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2	265	
1.4.2	Señalización y balizamiento de la calle Foxtrot instalados	70	10-04-2028	14-07-2028	1.4.1	265	
1.5	**Estacionamiento y energía solar**	**390**	**07-06-2027**	**01-12-2028**			
1.5.1	Edificio de estacionamiento construido	370	07-06-2027	03-11-2028	1.1.3, 3.4.1, 3.4.2	165	
1.5.2	Sistemas de acceso, tráfico y áreas de alquiler instalados	140	22-05-2028	01-12-2028	1.5.1 CC+250d	165	
1.5.3	Sistema de generación solar instalado	160	06-03-2028	13-10-2028	1.5.1 CC+195d	190	
1.6	**SSEI reubicado y en operación**	**225**	**07-06-2027**	**14-04-2028**			
1.6.1	Edificio del SSEI y vías de acceso construidos	190	07-06-2027	25-02-2028	1.1.4, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2	0	Sí
1.6.2	SSEI en funcionamiento en la nueva ubicación	35	28-02-2028	14-04-2028	1.6.1	0	Sí
1.7	**Supervisión, PGAS de obra y recepción**	**645**	**07-06-2027**	**23-11-2029**			
1.7.1	Supervisión de la terminal y del estacionamiento ejecutada	540	07-06-2027	29-06-2029	3.4.1, 3.4.2	15	
1.7.2	Supervisión de plataformas, calle Foxtrot y SSEI ejecutada	555	07-06-2027	20-07-2029	3.4.1, 3.4.2	0	Sí
1.7.3	PGAS de construcción implementado	555	07-06-2027	20-07-2029	3.4.1, 3.4.2, 3.3.1	0	Sí
1.7.4	Planos de obra ejecutada y actas de recepción aprobados	90	23-07-2029	23-11-2029	1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.3, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.6.2, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3	0	Sí
2	**Fortalecimiento institucional**	**760**	**21-12-2026**	**16-11-2029**			
2.1	Plan estratégico del sistema aeronáutico aprobado	150	21-12-2026	16-07-2027	3.4.3, 3.2.1	360	
2.2	**Plan Maestro actualizado y funcionarios capacitados**	**255**	**19-07-2027**	**07-07-2028**			
2.2.1	Plan Maestro Aeroportuario actualizado y aprobado	210	19-07-2027	05-05-2028	3.4.3, 2.1	360	
2.2.2	Funcionarios capacitados en planificación, gestión y operación	45	08-05-2028	07-07-2028	2.2.1	360	
2.3	**Estrategia y capacitación BIM**	**160**	**21-12-2026**	**30-07-2027**			
2.3.1	Estrategia BIM aprobada	95	21-12-2026	30-04-2027	3.4.3	605	
2.3.2	Personal de ingeniería capacitado en BIM	65	03-05-2027	30-07-2027	2.3.1	605	
2.4	Estudio de conectividad terrestre entregado	160	21-12-2026	30-07-2027	3.4.3	605	
2.5	Estudio de diversificación de destinos entregado	160	21-12-2026	30-07-2027	3.4.3	605	
2.6	**Auditoría y capacitación EDGE**	**100**	**02-07-2029**	**16-11-2029**			
2.6.1	Auditoría para la certificación EDGE realizada	100	02-07-2029	16-11-2029	1.2.4, 1.2.5, 1.5.1, 1.5.3	5	
2.6.2	Personal capacitado en certificación EDGE	50	02-07-2029	07-09-2029	2.6.1 CC	55	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holgura (dl)	Crítica
2.7	Estudio de separación de flujos entregado	160	21-12-2026	30-07-2027	3.4.3	605	
2.8	Estudio de movilidad interna entregado	135	21-12-2026	25-06-2027	3.4.3	630	
2.9	Programa de igualdad e inclusión ejecutado	150	21-12-2026	16-07-2027	3.4.3	615	
3	**Administración, evaluación y auditorías**	**1080**	**02-02-2026**	**22-03-2030**			
3.1	**Condiciones de arranque cumplidas**	**170**	**02-02-2026**	**25-09-2026**			
3.1.1	Unidad ejecutora conformada y en funciones	50	02-02-2026	10-04-2026	-	0	Sí
3.1.2	Reglamento operativo vigente	35	15-06-2026	31-07-2026	3.3.1	25	
3.1.3	Convenio de transferencia de recursos vigente	25	03-08-2026	04-09-2026	3.1.2	85	
3.1.4	Cuenta especial aperturada	15	07-09-2026	25-09-2026	3.1.3	85	
3.2	**Planes de ejecución aprobados**	**945**	**13-04-2026**	**23-11-2029**			
3.2.1	Plan de ejecución plurianual aprobado	35	13-04-2026	29-05-2026	3.1.1	35	
3.2.2	Planes operativos anuales aprobados	910	01-06-2026	23-11-2029	3.2.1	85	
3.2.3	Plan de adquisiciones aprobado	35	01-06-2026	17-07-2026	3.2.1	35	
3.3	**Condiciones socioambientales y de seguridad operacional**	**855**	**13-04-2026**	**20-07-2029**			
3.3.1	Sistema de gestión ambiental y social y plan de acción vigentes	45	13-04-2026	12-06-2026	3.1.1	25	
3.3.2	Protocolo de seguridad operacional aprobado por la AAC	45	31-08-2026	30-10-2026	1.1.2, 3.3.1	155	
3.3.3	Mecanismo de quejas y reclamos en operación	810	15-06-2026	20-07-2029	3.3.1	90	
3.3.4	Informes de cumplimiento socioambiental presentados	555	07-06-2027	20-07-2029	3.4.1, 3.4.2, 3.3.1	90	
3.4	**Contratos del programa firmados**	**795**	**13-04-2026**	**27-04-2029**			
3.4.1	Contratos de obras del Componente I firmados	195	07-09-2026	04-06-2027	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 3.2.3, 3.1.2	0	Sí
3.4.2	Contrato de supervisión firmado	85	03-08-2026	27-11-2026	3.2.3, 3.3.1, 3.1.2	135	
3.4.3	Contratos de consultorías del Componente II firmados	100	03-08-2026	18-12-2026	3.2.3, 3.1.2	360	
3.4.4	Contratos de la unidad ejecutora, evaluación y auditoría firmados	795	13-04-2026	27-04-2029	3.1.1	150	
3.5	**Control financiero, evaluación y cierre**	**910**	**28-09-2026**	**22-03-2030**			
3.5.1	Desembolsos justificados e informes financieros presentados	825	28-09-2026	23-11-2029	3.1.4	85	
3.5.2	Auditorías externas emitidas	825	28-09-2026	23-11-2029	3.1.4	85	
3.5.3	Evaluaciones de medio término y de cierre realizadas	540	07-06-2027	29-06-2029	3.4.1	190	
3.5.4	Informe de terminación y cierre administrativo del programa	85	26-11-2029	22-03-2030	1.7.4, 2.2.2, 2.3.2, 2.4, 2.5, 2.6.1, 2.6.2, 2.7, 2.8, 2.9, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.4	0	Sí