Anexo. Cronograma del programa ES-L1173: actividades, duraciones, predecesoras y ruta crítica

Inicio: 02-02-2026. Fin: 01-04-2030. Duración total: 1,086 días laborables (dl), con calendario de lunes a viernes, jornada de 8 horas y sin feriados. El programa tiene 449 actividades en 54 paquetes de trabajo y 10 hitos; 26 actividades son críticas (en 7 paquetes).

Notas. La tabla sigue la EDT: grupos en morado, cada paquete de trabajo como fila resumen en negrita y, debajo, sus actividades; los hitos van al final. Predecesoras: salvo indicación, la relación es fin a inicio (FI) sin desfase. Los otros tipos se escriben después del código: II es inicio a inicio, FF es fin a fin e IF es inicio a fin; el desfase va en dl, por ejemplo 1.2.1-02 II+40 significa que la actividad inicia 40 dl después del inicio de 1.2.1-02. Holgura: dl que una actividad puede retrasarse sin modificar la fecha de fin del programa (holgura total). Ruta crítica: actividades con holgura cero, resaltadas en rojo.

Ruta crítica | Paquete de trabajo (resumen) | Grupo de la EDT e hito | Holgura

Actividades

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
1	**Obras y adecuaciones**	**835**	**18-05-2026**	**27-07-2029**			
1.1	**Diseños de las obras aprobados**	**338**	**18-05-2026**	**01-09-2027**			
1.1.1	**Diseños de la terminal revisados y aprobados**	**338**	**18-05-2026**	**01-09-2027**	**1.2.5, 1.7.1, 3.1.1, 3.4.1**	**41**	
1.1.1-01	Revisar técnicamente el expediente de diseño de la terminal (planos, especificaciones y cantidades)	31	18-05-2026	29-06-2026	3.1.1-05	41	
1.1.1-02	Ajustar los diseños y el presupuesto de la terminal con la firma diseñadora (FIDS, CUTE, puentes de abordaje y observaciones de la revisión)	32	30-06-2026	12-08-2026	1.1.1-01	41	
1.1.1-03	Revisar la coordinación del modelo BIM de la terminal con los planos y las especificaciones	16	22-07-2026	12-08-2026	1.1.1-01 II+10, 1.1.1-02 FF	57	
1.1.1-04	Aprobar el expediente de diseño de la terminal	11	04-09-2026	18-09-2026	1.1.1-02, 1.1.1-03, 1.2.5-01, 1.2.5-02	41	
1.1.1-05	Emitir la no objeción del BID a las especificaciones técnicas y los planos de la licitación de la terminal	6	21-09-2026	28-09-2026	1.1.1-04	41	
1.1.1-06	Elaborar el diseño final de la fachada sur de la terminal (tres salas de espera y sus puentes de abordaje) en el modelo BIM	62	10-05-2027	03-08-2027	3.4.1-12 FI+10	124	
1.1.1-07	Revisar con la supervisión el diseño de la fachada sur y validar su integración con el diseño de la fachada norte	16	04-08-2027	25-08-2027	1.1.1-06, 1.7.1-01	124	
1.1.1-08	Aprobar el diseño de la fachada sur de la terminal	5	26-08-2027	01-09-2027	1.1.1-07	124	
1.1.2	**Diseños de plataformas y calle Foxtrot revisados y aprobados**	**127**	**18-05-2026**	**10-11-2026**	**1.1.1, 3.1.1**	**82**	
1.1.2-01	Realizar sondeos geotécnicos en las tres posiciones remotas y verificar el diseño de pavimentos	32	18-05-2026	30-06-2026	3.1.1-05	134	
1.1.2-02	Revisar técnicamente los diseños de plataformas, calle Foxtrot, drenaje y ayudas visuales	31	30-06-2026	11-08-2026	1.1.1-01, 3.1.1-05	82	
1.1.2-03	Revisar con la AAC la geometría del lado aire y el plan de fases de las obras	22	12-08-2026	10-09-2026	1.1.2-02	82	
1.1.2-04	Ajustar los diseños y el presupuesto de plataformas y calle Foxtrot con la firma diseñadora	26	11-09-2026	16-10-2026	1.1.2-01, 1.1.2-03	82	
1.1.2-05	Aprobar los diseños de plataformas y calle Foxtrot	11	19-10-2026	02-11-2026	1.1.2-04	82	
1.1.2-06	Emitir la no objeción del BID a las especificaciones técnicas y los planos de la licitación de plataformas y Foxtrot	6	03-11-2026	10-11-2026	1.1.2-05	82	
1.1.3	**Diseños del estacionamiento y del sistema solar revisados y aprobados**	**71**	**18-05-2026**	**24-08-2026**	**3.1.1**	**161**	
1.1.3-01	Revisar técnicamente el expediente de diseño del estacionamiento (estructura, circulaciones y accesibilidad universal)	32	18-05-2026	30-06-2026	3.1.1-05	161	
1.1.3-02	Revisar el diseño del sistema fotovoltaico y su conexión eléctrica	13	01-06-2026	17-06-2026	1.1.3-01 II+10	201	
1.1.3-03	Ajustar los diseños y el presupuesto del estacionamiento con la firma diseñadora	22	01-07-2026	30-07-2026	1.1.3-01, 1.1.3-02	192	
1.1.3-04	Aprobar el expediente de diseño del estacionamiento	11	31-07-2026	14-08-2026	1.1.3-03	192	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
1.1.3-05	Emitir la no objeción del BID a las especificaciones técnicas y los planos de la licitación del estacionamiento	6	17-08-2026	24-08-2026	1.1.3-04	192	
1.1.4	**Diseños del SSEI revisados y aprobados**	**70**	**01-07-2026**	**06-10-2026**	**1.1.3, 3.1.1**	**161**	
1.1.4-01	Revisar técnicamente el diseño del edificio del SSEI y de sus vías de acceso	21	01-07-2026	29-07-2026	1.1.3-01, 3.1.1-05	161	
1.1.4-02	Validar con el SSEI y la AAC el emplazamiento, los tiempos de respuesta y la continuidad del servicio	16	30-07-2026	20-08-2026	1.1.4-01	161	
1.1.4-03	Ajustar el diseño del SSEI con la firma diseñadora	16	21-08-2026	11-09-2026	1.1.4-02	161	
1.1.4-04	Aprobar el diseño del SSEI	11	14-09-2026	28-09-2026	1.1.4-03	161	
1.1.4-05	Emitir la no objeción del BID a las especificaciones técnicas y los planos de la licitación del SSEI	6	29-09-2026	06-10-2026	1.1.4-04	161	
1.2	**Terminal de pasajeros ampliada**	**677**	**13-08-2026**	**16-03-2029**			
1.2.1	**Estructura y envolvente de la terminal construidas**	**278**	**27-05-2027**	**19-06-2028**	**1.1.1, 1.7.1, 1.7.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2**	**32**	
1.2.1-01	Movilizar al contratista e instalar cerramientos, accesos y obras provisionales con la terminal en operación	31	27-05-2027	08-07-2027	1.1.1-05, 1.7.1-01 II+5, 1.7.3-02, 3.3.2-04, 3.4.1-12 FI+10, 3.4.2-12, 3.3.1-06	32	
1.2.1-02	Ejecutar la demolición, el movimiento de tierra y la cimentación de la terminal	78	09-07-2027	26-10-2027	1.2.1-01	32	
1.2.1-03	Construir la estructura de concreto de los niveles 1 a 3 de la terminal	133	03-09-2027	07-03-2028	1.2.1-02 II+40	32	
1.2.1-04	Montar la estructura metálica y la cubierta de la terminal	77	14-01-2028	01-05-2028	1.2.1-03 II+95	32	
1.2.1-05	Instalar las fachadas de vidrio y los cerramientos exteriores de la terminal	82	25-02-2028	19-06-2028	1.2.1-04 II+30, 1.1.1-08	62	
1.2.2	**Salas de espera, circulación y áreas de apoyo terminadas**	**162**	**10-03-2028**	**23-10-2028**	**1.2.1**	**32**	
1.2.2-01	Construir las divisiones, la mampostería liviana y los cielos de los tres niveles	96	10-03-2028	21-07-2028	1.2.1-04 II+40	32	
1.2.2-02	Aplicar los acabados de pisos y paredes de las seis salas de espera, los pasillos, los locales y el salón VIP	107	19-05-2028	16-10-2028	1.2.1-05 II+30, 1.2.2-01 II+50	32	
1.2.2-03	Integrar la ampliación con la terminal de la Etapa 1 y habilitar las circulaciones de pasajeros	46	21-08-2028	23-10-2028	1.2.2-02 FF+5	83	
1.2.3	**Instalaciones eléctricas, hidráulicas, climatización y contra incendio recibidas**	**192**	**25-02-2028**	**20-11-2028**	**1.2.1, 1.2.2**	**32**	
1.2.3-01	Instalar las redes eléctricas, de agua, de drenaje y los ductos de climatización por nivel	116	25-02-2028	04-08-2028	1.2.1-03 II+60, 1.2.2-01 FF+10	50	
1.2.3-02	Instalar la subestación, los tableros, la planta de emergencia y los equipos de climatización	78	02-05-2028	17-08-2028	1.2.1-04, 1.2.3-01 II+40	47	
1.2.3-03	Instalar la detección y supresión de incendios, la voz y datos y el control de acceso	72	11-05-2028	18-08-2028	1.2.2-01 FF+20, 1.2.3-01 II+50	46	
1.2.3-04	Realizar las pruebas, el balanceo y la puesta en marcha de las instalaciones de la terminal	52	08-09-2028	20-11-2028	1.2.2-02 II+80, 1.2.3-02, 1.2.3-03	32	
1.2.4	**Puentes de abordaje, mobiliario y equipos instalados**	**402**	**02-09-2027**	**16-03-2029**	**1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.3.1**	**0**	**Sí**
1.2.4-01	Elaborar y aprobar los planos de taller de los seis puentes de abordaje	42	02-09-2027	29-10-2027	1.2.1-01 FI+30, 1.1.1-08	124	
1.2.4-02	Fabricar y entregar en sitio los seis puentes de abordaje	132	01-11-2027	02-05-2028	1.2.4-01	124	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
1.2.4-03	Instalar y conectar los seis puentes de abordaje a la terminal y a la plataforma	52	24-10-2028	03-01-2029	1.2.1-05, 1.2.4-02, 1.3.1-05	0	Sí
1.2.4-04	Instalar el mobiliario, los escáneres de seguridad y los sistemas de información de vuelo	37	29-09-2028	20-11-2028	1.2.2-02 FF+25	32	
1.2.4-05	Probar los equipos, capacitar al personal de CEPA y entregar los manuales	31	04-01-2029	15-02-2029	1.2.3-04, 1.2.4-03, 1.2.4-04	0	Sí
1.2.4-06	Realizar las pruebas integradas de operación de la terminal con las aerolíneas y las autoridades	21	16-02-2029	16-03-2029	1.2.2-03, 1.2.4-05, 1.2.5-03, 1.2.5-04, 1.3.1-06	0	Sí
1.2.5	**Accesibilidad universal, movilidad del cuidado y criterios de sostenibilidad incorporados**	**598**	**13-08-2026**	**27-11-2028**	**1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3**	**41**	
1.2.5-01	Verificar en los planos aprobados los recorridos de accesibilidad universal y de movilidad del cuidado	16	13-08-2026	03-09-2026	1.1.1-02	41	
1.2.5-02	Verificar en el diseño aprobado las metas EDGE Advanced de energía, agua y carbono incorporado	16	13-08-2026	03-09-2026	1.1.1-02	41	
1.2.5-03	Verificar en obra la ejecución de los recorridos accesibles y de los espacios de movilidad del cuidado	21	02-10-2028	30-10-2028	1.2.2-01 II+30, 1.2.5-05 FF+5	78	
1.2.5-04	Verificar en obra las medidas de eficiencia y reunir las evidencias para la auditoría EDGE	19	01-11-2028	27-11-2028	1.2.3-04 FF+5, 1.2.5-06	58	
1.2.5-05	Instalar el transporte vertical accesible y la señalética de los recorridos accesibles y habilitar los espacios de movilidad del cuidado de la terminal	62	28-07-2028	23-10-2028	1.2.5-01, 1.2.2-01 II+30, 1.2.2-02 FF+5	78	
1.2.5-06	Instalar y poner en marcha las medidas de eficiencia EDGE de la terminal (iluminación, griferías y accesorios de bajo consumo, aislamiento y control solar)	46	20-06-2028	22-08-2028	1.2.5-02, 1.2.1-05, 1.2.3-02 II+20	108	
1.3	**Plataformas de contacto y remotas**	**375**	**11-08-2027**	**16-01-2029**			
1.3.1	**Plataforma de posiciones de contacto construida**	**319**	**11-08-2027**	**30-10-2028**	**1.1.2, 1.7.2, 1.7.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2**	**0**	Sí
1.3.1-01	Movilizar al contratista de plataformas y Foxtrot e instalar el cerramiento y los accesos del lado aire	31	11-08-2027	22-09-2027	1.1.2-06, 1.7.2-01 II+5, 1.7.3-04, 3.3.2-04, 3.4.1-24 FI+10, 3.4.2-24, 3.3.1-06	0	Sí
1.3.1-02	Construir la terracería, el drenaje y la base de la fase 1 de la plataforma de contacto	52	23-09-2027	03-12-2027	1.3.1-01	0	Sí
1.3.1-03	Colar el pavimento de concreto de la fase 1 de la plataforma de contacto y sellar las juntas	87	06-12-2027	04-04-2028	1.3.1-02	0	Sí
1.3.1-04	Construir la terracería, el drenaje y la base de la fase 2 de la plataforma de contacto	52	12-04-2028	22-06-2028	1.3.1-03 FI+5	0	Sí
1.3.1-05	Colar el pavimento de concreto de la fase 2 de la plataforma de contacto y sellar las juntas	87	23-06-2028	23-10-2028	1.3.1-04	0	Sí
1.3.1-06	Instalar los ductos y los servicios de apoyo a aeronaves de la plataforma de contacto	26	25-09-2028	30-10-2028	1.3.1-05 FF+5	78	
1.3.2	**Plataforma de posiciones remotas construida**	**135**	**25-02-2028**	**31-08-2028**	**1.3.1, 1.6.2**	**180**	
1.3.2-01	Demoler el SSEI antiguo y despejar la huella de la plataforma remota	21	25-02-2028	24-03-2028	1.3.1-01, 1.6.2-04	180	
1.3.2-02	Ejecutar la terracería y la capa de suelo cemento de 30 cm de la plataforma remota	42	27-03-2028	23-05-2028	1.3.2-01	180	
1.3.2-03	Modificar los canales existentes y construir el drenaje y las obras de paso de la plataforma remota	31	24-04-2028	05-06-2028	1.3.2-02 II+20	180	
1.3.2-04	Colar el pavimento de concreto de 34 cm de la plataforma remota y sellar las juntas	58	06-06-2028	24-08-2028	1.3.2-02, 1.3.2-03	180	
1.3.2-05	Construir el pavimento asfáltico de los márgenes y las zonas de apoyo terrestre de la plataforma remota	26	27-07-2028	31-08-2028	1.3.2-04 FF+5	180	
1.3.3	**Señalización, luces y torres de iluminación de plataforma instaladas**	**129**	**20-07-2028**	**16-01-2029**	**1.3.1, 1.3.2**	**118**	
1.3.3-01	Instalar los ductos, las torres de iluminación y las luces de la plataforma de contacto	41	25-09-2028	20-11-2028	1.3.1-05 FF+20	136	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
1.3.3-02	Instalar las luces de borde y las torres de iluminación de la plataforma remota	36	20-07-2028	07-09-2028	1.3.2-04 FF+10	188	
1.3.3-03	Pintar la señalización horizontal de las plataformas nuevas	13	28-11-2028	14-12-2028	1.3.1-05 FI+25, 1.3.2-05	118	
1.3.3-04	Probar las luces y la señalización de las plataformas nuevas	11	15-12-2028	29-12-2028	1.3.3-01, 1.3.3-02, 1.3.3-03	118	
1.3.3-05	Autorizar la puesta en servicio de las plataformas nuevas	12	01-01-2029	16-01-2029	1.3.3-04	118	
1.4	**Calle de rodaje Foxtrot**	**158**	**05-04-2028**	**10-11-2028**			
1.4.1	**Pavimento y hombros de la calle Foxtrot construidos**	**104**	**05-04-2028**	**28-08-2028**	**1.3.1**	**189**	
1.4.1-01	Ejecutar la terracería, la base granular y el drenaje de la calle Foxtrot	52	05-04-2028	15-06-2028	1.3.1-01, 1.3.1-03	189	
1.4.1-02	Pavimentar con concreto asfáltico la calle Foxtrot y los hombros	31	16-06-2028	28-07-2028	1.4.1-01	189	
1.4.1-03	Construir la intersección de Foxtrot con la calle de rodaje Alfa en ventanas de cierre nocturnas	32	14-07-2028	28-08-2028	1.4.1-02 II+20	189	
1.4.2	**Señalización y balizamiento de la calle Foxtrot instalados**	**54**	**29-08-2028**	**10-11-2028**	**1.4.1**	**189**	
1.4.2-01	Instalar los ductos, el cableado y las luces de borde y de los puntos de espera de la calle Foxtrot	31	29-08-2028	10-10-2028	1.4.1-02 II+10, 1.4.1-03	189	
1.4.2-02	Pintar la señalización horizontal de la calle Foxtrot	10	29-08-2028	11-09-2028	1.4.1-03	210	
1.4.2-03	Probar el balizamiento y la iluminación de la calle Foxtrot	11	11-10-2028	25-10-2028	1.4.2-01, 1.4.2-02	189	
1.4.2-04	Autorizar la puesta en servicio de la calle Foxtrot	12	26-10-2028	10-11-2028	1.4.2-03	189	
1.5	**Estacionamiento y energía solar**	**337**	**16-02-2027**	**31-05-2028**			
1.5.1	**Edificio de estacionamiento construido**	**296**	**16-02-2027**	**04-04-2028**	**1.1.3, 1.7.1, 1.7.3, 3.3.1, 3.4.1, 3.4.2**	**221**	
1.5.1-01	Movilizar al contratista e instalar los cerramientos y las obras provisionales del sitio del estacionamiento	31	16-02-2027	30-03-2027	1.1.3-05, 1.7.1-03 II+5, 1.7.3-01, 3.4.1-06 FI+10, 3.4.2-06, 3.3.1-06	221	
1.5.1-02	Construir la cimentación del edificio de estacionamiento	72	31-03-2027	08-07-2027	1.5.1-01	303	
1.5.1-03	Construir la estructura de los niveles 1 y 2 del estacionamiento	127	12-05-2027	04-11-2027	1.5.1-02 II+30	303	
1.5.1-04	Construir la estructura del nivel superior, la cubierta y las rampas del estacionamiento	68	08-09-2027	10-12-2027	1.5.1-03 II+85	303	
1.5.1-05	Instalar las redes eléctricas, de iluminación, de drenaje y de protección contra incendios del estacionamiento	111	30-07-2027	31-12-2027	1.5.1-03 II+55, 1.5.1-04 FF+15	355	
1.5.1-06	Construir los acabados, los ascensores, las rutas accesibles y la señalización vial del estacionamiento	105	10-11-2027	04-04-2028	1.5.1-04 II+45, 1.5.1-05 FF+15	303	
1.5.2	**Sistemas de acceso, tráfico y áreas de alquiler instalados**	**77**	**24-11-2027**	**09-03-2028**	**1.5.1**	**336**	
1.5.2-01	Instalar el control de acceso, las barreras, el cobro y la guía de plazas del estacionamiento	52	01-12-2027	10-02-2028	1.5.1-06 II+15	336	
1.5.2-02	Habilitar las áreas de alquiler de vehículos y la gestión del tráfico interno	41	24-11-2027	19-01-2028	1.5.1-06 II+10	352	
1.5.2-03	Probar los sistemas de acceso y tráfico y capacitar al personal de operación	20	11-02-2028	09-03-2028	1.5.2-01, 1.5.2-02	336	
1.5.3	**Sistema de generación solar instalado**	**277**	**11-05-2027**	**31-05-2028**	**1.5.1, 1.5.2**	**303**	
1.5.3-01	Tramitar la autorización de interconexión del sistema solar con la red de distribución	38	11-05-2027	01-07-2027	1.5.1-01 II+60	516	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
1.5.3-02	Instalar las estructuras de soporte y los paneles fotovoltaicos en la cubierta del estacionamiento	46	08-02-2028	11-04-2028	1.5.1-04 II+50, 1.5.1-06 FF+5	303	
1.5.3-03	Instalar los inversores, el cableado, los tableros y los medidores del sistema solar	31	14-03-2028	25-04-2028	1.5.3-02 FF+10	303	
1.5.3-04	Probar y energizar el sistema solar y entregar el estacionamiento con sus manuales	26	26-04-2028	31-05-2028	1.5.1-06, 1.5.2-03, 1.5.3-01, 1.5.3-03	303	
1.6	**SSEI reubicado y en operación**	**180**	**18-06-2027**	**24-02-2028**			
1.6.1	**Edificio del SSEI y vías de acceso construidos**	**137**	**18-06-2027**	**27-12-2027**	**1.1.4, 1.7.2, 1.7.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2**	**180**	
1.6.1-01	Movilizar al contratista e instalar los cerramientos y los accesos del sitio del SSEI	20	18-06-2027	15-07-2027	1.1.4-05, 1.7.2-03 II+5, 1.7.3-03, 3.3.2-04, 3.4.1-18 FI+10, 3.4.2-18, 3.3.1-06	180	
1.6.1-02	Construir la cimentación y la estructura del edificio del SSEI	51	16-07-2027	24-09-2027	1.6.1-01	180	
1.6.1-03	Construir la cubierta, los cerramientos y las instalaciones del edificio del SSEI	56	27-08-2027	12-11-2027	1.6.1-02 II+30	180	
1.6.1-04	Construir las vías de acceso y de salida a la plataforma del SSEI	41	13-08-2027	08-10-2027	1.6.1-02 II+20	195	
1.6.1-05	Instalar los acabados, los sistemas de alarma y comunicaciones y probar el edificio del SSEI	41	01-11-2027	27-12-2027	1.6.1-03 FI-10, 1.6.1-04	180	
1.6.2	**SSEI en funcionamiento en la nueva ubicación**	**130**	**27-08-2027**	**24-02-2028**	**1.6.1, 1.7.4**	**180**	
1.6.2-01	Preparar el plan de traslado y de cobertura del servicio durante el traslado del SSEI	21	27-08-2027	24-09-2027	1.6.1-03 II	258	
1.6.2-02	Dar la conformidad a la cobertura de protección contra incendios durante el traslado del SSEI	11	27-09-2027	11-10-2027	1.6.2-01	258	
1.6.2-03	Trasladar al personal y los vehículos del SSEI al edificio nuevo ya equipado	9	28-01-2028	09-02-2028	1.6.2-02, 1.7.4-04, 1.6.2-06	180	
1.6.2-04	Realizar las pruebas de tiempo de respuesta y declarar en operación el SSEI nuevo	11	10-02-2028	24-02-2028	1.6.2-03	180	
1.6.2-05	Suministrar e instalar el equipamiento del edificio nuevo del SSEI (equipos de rescate y de comunicaciones, mobiliario y talleres)	31	29-11-2027	10-01-2028	1.6.1-05 II+20	180	
1.6.2-06	Probar el equipamiento del SSEI, capacitar al personal en su uso y entregar los manuales	13	11-01-2028	27-01-2028	1.6.2-05, 1.6.1-05	180	
1.7	**Supervisión, PGAS de obra y recepción**	**652**	**28-01-2027**	**27-07-2029**			
1.7.1	**Supervisión de la terminal y del estacionamiento ejecutada**	**647**	**04-02-2027**	**27-07-2029**	**1.7.4, 3.4.2**	**32**	
1.7.1-01	Movilizar a la firma de supervisión de la terminal	11	20-05-2027	03-06-2027	3.4.2-12	32	
1.7.1-02	Supervisar la construcción de la terminal	487	04-06-2027	16-04-2029	1.7.1-01	240	
1.7.1-03	Movilizar a la firma de supervisión del estacionamiento	11	04-02-2027	18-02-2027	3.4.2-06	224	
1.7.1-04	Supervisar la construcción del estacionamiento y del sistema solar	347	19-02-2027	19-06-2028	1.7.1-03	455	
1.7.1-05	Presentar el informe final de supervisión de la terminal	16	06-07-2029	27-07-2029	1.7.4-05	166	
1.7.1-06	Presentar el informe final de supervisión del estacionamiento	16	17-08-2028	07-09-2028	1.7.4-06	397	
1.7.2	**Supervisión de plataformas, calle Foxtrot y SSEI ejecutada**	**489**	**11-06-2027**	**25-04-2029**	**1.7.4, 3.4.2**	**4**	
1.7.2-01	Movilizar a la firma de supervisión de plataformas y calle Foxtrot	11	29-07-2027	12-08-2027	3.4.2-24	4	
1.7.2-02	Supervisar la construcción de plataformas y de la calle Foxtrot	386	13-08-2027	02-02-2029	1.7.2-01	291	
1.7.2-03	Movilizar a la firma de supervisión del SSEI	9	11-06-2027	23-06-2027	3.4.2-18	180	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
1.7.2-04	Supervisar la construcción del edificio del SSEI	142	24-06-2027	07-01-2028	1.7.2-03	571	
1.7.2-05	Presentar el informe final de supervisión de plataformas y calle Foxtrot	16	04-04-2029	25-04-2029	1.7.4-07	233	
1.7.2-06	Presentar el informe final de supervisión del SSEI	13	22-02-2028	09-03-2028	1.7.4-08	527	
1.7.3	**PGAS de construcción implementado**	**594**	**28-01-2027**	**08-05-2029**	**1.7.4, 3.3.1, 3.4.1**	**0**	**Sí**
1.7.3-01	Revisar y aprobar el PGAS de construcción del contratista del estacionamiento	13	28-01-2027	15-02-2027	3.3.1-04, 3.4.1-06	221	
1.7.3-02	Revisar y aprobar el PGAS de construcción del contratista de la terminal	16	26-04-2027	17-05-2027	3.3.1-04, 3.4.1-12	39	
1.7.3-03	Revisar y aprobar el PGAS de construcción del contratista del SSEI	9	28-05-2027	09-06-2027	3.3.1-04, 3.4.1-18	186	
1.7.3-04	Revisar y aprobar el PGAS de construcción del contratista de plataformas y Foxtrot	13	23-07-2027	10-08-2027	3.3.1-04, 3.4.1-24	0	**Sí**
1.7.3-05	Dar seguimiento al cumplimiento del PGAS durante las obras	565	16-02-2027	16-04-2029	1.7.3-01	240	
1.7.3-06	Verificar el cierre de las instalaciones temporales y la restauración de los sitios de obra	16	17-04-2029	08-05-2029	1.7.4-01, 1.7.4-02, 1.7.4-03, 1.7.4-04	224	
1.7.4	**Planos de obra ejecutada y actas de recepción aprobados**	**398**	**28-12-2027**	**05-07-2029**	**1.2.4, 1.3.3, 1.4.2, 1.5.3, 1.6.1**	**75**	
1.7.4-01	Realizar la recepción provisional de la terminal y levantar la lista de pendientes	21	19-03-2029	16-04-2029	1.2.4-06, 1.3.3-05	75	
1.7.4-02	Realizar la recepción provisional del estacionamiento y del sistema solar y levantar la lista de pendientes	13	01-06-2028	19-06-2028	1.5.3-04	306	
1.7.4-03	Realizar la recepción provisional de las plataformas y de la calle Foxtrot y levantar la lista de pendientes	13	17-01-2029	02-02-2029	1.3.3-05, 1.4.2-04	142	
1.7.4-04	Realizar la recepción provisional del edificio del SSEI y levantar la lista de pendientes	9	28-12-2027	07-01-2028	1.6.1-05	194	
1.7.4-05	Verificar la subsanación de pendientes, recibir los planos de obra ejecutada y firmar el acta de recepción definitiva de la terminal	58	17-04-2029	05-07-2029	1.7.4-01	75	
1.7.4-06	Verificar la subsanación de pendientes, recibir los planos de obra ejecutada y firmar el acta de recepción definitiva del estacionamiento y el sistema solar	42	20-06-2028	16-08-2028	1.7.4-02	306	
1.7.4-07	Verificar la subsanación de pendientes, recibir los planos de obra ejecutada y firmar el acta de recepción definitiva de las plataformas y la calle Foxtrot	42	05-02-2029	03-04-2029	1.7.4-03	142	
1.7.4-08	Verificar la subsanación de pendientes, recibir los planos de obra ejecutada y firmar el acta de recepción definitiva del edificio del SSEI	31	10-01-2028	21-02-2028	1.7.4-04	433	
2	**Fortalecimiento institucional**	**603**	**21-04-2027**	**10-08-2029**			
2.1	**Plan estratégico del sistema aeronáutico aprobado**	**120**	**26-05-2027**	**09-11-2027**	**3.4.3**	**315**	
2.1-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial del plan estratégico	11	26-05-2027	09-06-2027	3.4.3-08	315	
2.1-02	Elaborar el diagnóstico del sistema aeronáutico, su marco normativo y su infraestructura	36	10-06-2027	29-07-2027	2.1-01	315	
2.1-03	Formular la visión, los lineamientos y el plan de acción y redactar el borrador del plan estratégico	41	30-07-2027	24-09-2027	2.1-02	315	
2.1-04	Revisar el borrador del plan estratégico y consolidar las observaciones de CEPA y del BID	13	27-09-2027	13-10-2027	2.1-03	441	
2.1-05	Incorporar las observaciones y entregar la versión final del plan estratégico	11	14-10-2027	28-10-2027	2.1-04	441	
2.1-06	Aprobar el plan estratégico final y remitirlo al BID	8	29-10-2027	09-11-2027	2.1-05	441	
2.2	**Plan Maestro actualizado y funcionarios capacitados**	**316**	**26-05-2027**	**09-08-2028**			
2.2.1	**Plan Maestro Aeroportuario actualizado y aprobado**	**260**	**26-05-2027**	**23-05-2028**	**2.1, 2.4, 3.4.3**	**311**	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
2.2.1-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial del Plan Maestro	15	26-05-2027	15-06-2027	3.4.3-14	311	
2.2.1-02	Elaborar el inventario, el diagnóstico de instalaciones y el pronóstico de demanda	77	16-06-2027	30-09-2027	2.2.1-01	311	
2.2.1-03	Determinar los requerimientos, evaluar alternativas y redactar el borrador del Plan Maestro con su plan de implementación y financiero	109	01-10-2027	01-03-2028	2.1-03, 2.2.1-02	311	
2.2.1-04	Revisar el borrador del Plan Maestro y consolidar las observaciones de CEPA, la AAC y el BID	27	02-03-2028	07-04-2028	2.2.1-03	311	
2.2.1-05	Incorporar las observaciones y las recomendaciones del estudio de conectividad y entregar la versión final del Plan Maestro	21	10-04-2028	08-05-2028	2.2.1-04, 2.4-05	311	
2.2.1-06	Aprobar el Plan Maestro actualizado y entregarlo al BID	11	09-05-2028	23-05-2028	2.1-06 FF+10, 2.2.1-05	311	
2.2.2	**Funcionarios capacitados en planificación, gestión y operación**	**115**	**02-03-2028**	**09-08-2028**	**2.2.1**	**311**	
2.2.2-01	Preparar el programa, los materiales y la lista de participantes de la capacitación en planificación, gestión y operación	21	02-03-2028	30-03-2028	2.2.1-03	349	
2.2.2-02	Impartir los cursos de planificación, gestión y operación aeroportuaria al menos a 21 funcionarios	42	24-05-2028	20-07-2028	2.2.1-06, 2.2.2-01	311	
2.2.2-03	Aplicar las evaluaciones y los talleres de cierre a los participantes	7	21-07-2028	31-07-2028	2.2.2-02	311	
2.2.2-04	Certificar a los funcionarios aprobados y registrar el indicador R2.1	7	01-08-2028	09-08-2028	2.2.2-03	311	
2.3	**Estrategia y capacitación BIM**	**146**	**26-05-2027**	**15-12-2027**			
2.3.1	**Estrategia BIM aprobada**	**88**	**26-05-2027**	**24-09-2027**	**3.4.3**	**481**	
2.3.1-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial de la estrategia BIM	11	26-05-2027	09-06-2027	3.4.3-19	481	
2.3.1-02	Diagnosticar la madurez BIM de CEPA, sus procesos de diseño y sus herramientas	21	10-06-2027	08-07-2027	2.3.1-01	481	
2.3.1-03	Formular la estrategia BIM (usos, roles, entorno común de datos y requisitos de información) y redactar el borrador	30	09-07-2027	19-08-2027	2.3.1-02	481	
2.3.1-04	Revisar el borrador de la estrategia BIM y consolidar las observaciones de CEPA	11	20-08-2027	03-09-2027	2.3.1-03	481	
2.3.1-05	Incorporar las observaciones y entregar la versión final de la estrategia BIM	8	06-09-2027	15-09-2027	2.3.1-04	481	
2.3.1-06	Aprobar la estrategia BIM final	7	16-09-2027	24-09-2027	2.3.1-05	489	
2.3.2	**Personal de ingeniería capacitado en BIM**	**65**	**16-09-2027**	**15-12-2027**	**2.3.1**	**481**	
2.3.2-01	Preparar el programa y los materiales de la capacitación en BIM	15	16-09-2027	06-10-2027	2.3.1-05	481	
2.3.2-02	Impartir los cursos de BIM al personal de ingeniería de CEPA	36	07-10-2027	25-11-2027	2.3.1-06, 2.3.2-01	481	
2.3.2-03	Evaluar a los participantes en BIM	7	26-11-2027	06-12-2027	2.3.2-02	481	
2.3.2-04	Entregar los materiales y el registro de la capacitación en BIM	7	07-12-2027	15-12-2027	2.3.2-03	481	
2.4	**Estudio de conectividad terrestre entregado**	**130**	**26-05-2027**	**23-11-2027**	**3.4.3**	**417**	
2.4-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial del estudio de conectividad terrestre	11	26-05-2027	09-06-2027	3.4.3-25	417	
2.4-02	Diagnosticar el acceso terrestre al AIES con aforos, encuestas y análisis de los modos de transporte	41	10-06-2027	05-08-2027	2.4-01	417	
2.4-03	Evaluar alternativas de acceso hacia San Salvador y los destinos turísticos y redactar el borrador del estudio	46	06-08-2027	08-10-2027	2.4-02	417	
2.4-04	Revisar el borrador del estudio de conectividad y consolidar las observaciones de CEPA	13	11-10-2027	27-10-2027	2.4-03	417	
2.4-05	Incorporar las observaciones y entregar el informe final del estudio de conectividad	11	28-10-2027	11-11-2027	2.4-04	417	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
2.4-06	Aprobar el informe final del estudio de conectividad	8	12-11-2027	23-11-2027	2.4-05	497	
2.5	**Estudio de diversificación de destinos entregado**	**124**	**21-04-2027**	**11-10-2027**	**3.4.3**	**528**	
2.5-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial del estudio de diversificación de destinos	11	21-04-2027	05-05-2027	3.4.3-30	528	
2.5-02	Diagnosticar el mercado actual del AIES (tráfico, aerolíneas, rutas y zona de influencia)	35	06-05-2027	23-06-2027	2.5-01	528	
2.5-03	Analizar los mercados de origen y destino y las aerolíneas potenciales, priorizarlos y redactar el borrador del estudio	46	24-06-2027	26-08-2027	2.5-02	528	
2.5-04	Revisar el borrador del estudio de diversificación y consolidar las observaciones de CEPA	13	27-08-2027	14-09-2027	2.5-03	528	
2.5-05	Incorporar las observaciones y entregar el informe final del estudio de diversificación	11	15-09-2027	29-09-2027	2.5-04	528	
2.5-06	Aprobar el informe final del estudio de diversificación	8	30-09-2027	11-10-2027	2.5-05	528	
2.6	**Auditoría y capacitación EDGE**	**556**	**21-04-2027**	**06-06-2029**			
2.6.1	**Auditoría para la certificación EDGE realizada**	**556**	**21-04-2027**	**06-06-2029**	**1.1.1, 1.1.3, 1.2.4, 1.5.3, 3.4.3**	**96**	
2.6.1-01	Registrar los proyectos de terminal y estacionamiento en EDGE y elaborar la autoevaluación	21	21-04-2027	19-05-2027	1.1.1-05, 1.1.3-05, 3.4.3-35	96	
2.6.1-02	Realizar la auditoría de diseño y obtener el certificado preliminar EDGE	36	20-05-2027	08-07-2027	2.6.1-01	96	
2.6.1-03	Acompañar a CEPA y a los contratistas para conservar las medidas EDGE durante la construcción	441	09-07-2027	16-03-2029	2.6.1-02	96	
2.6.1-04	Realizar la auditoría en sitio de las medidas EDGE de la terminal y del estacionamiento terminados	26	19-03-2029	23-04-2029	1.2.4-06, 1.5.3-04, 2.6.1-03	96	
2.6.1-05	Atender las observaciones del proveedor de certificación y presentar el informe de auditoría	26	24-04-2029	29-05-2029	2.6.1-04	96	
2.6.1-06	Recibir el certificado EDGE final y el informe de auditoría	6	30-05-2029	06-06-2029	2.6.1-05	96	
2.6.2	**Personal capacitado en certificación EDGE**	**496**	**09-07-2027**	**01-06-2029**	**2.6.1**	**99**	
2.6.2-01	Preparar el programa y los materiales de la capacitación en EDGE	11	09-07-2027	23-07-2027	2.6.1-02	555	
2.6.2-02	Impartir el curso de EDGE al personal previsto	16	24-04-2029	15-05-2029	2.6.1-04, 2.6.2-01	99	
2.6.2-03	Evaluar y certificar a los participantes en EDGE	7	16-05-2029	24-05-2029	2.6.2-02	99	
2.6.2-04	Entregar el registro de la capacitación en EDGE	6	25-05-2029	01-06-2029	2.6.2-03	99	
2.7	**Estudio de separación de flujos entregado**	**88**	**21-04-2027**	**20-08-2027**	**1.1.1, 3.4.3**	**564**	
2.7-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial del estudio de separación de flujos	11	21-04-2027	05-05-2027	3.4.3-40	564	
2.7-02	Diagnosticar los flujos de llegadas y salidas de la terminal antigua mediante levantamiento y observación	21	06-05-2027	03-06-2027	2.7-01	564	
2.7-03	Identificar y priorizar las intervenciones de separación de flujos y redactar el borrador del estudio	30	04-06-2027	15-07-2027	1.1.1-05, 2.7-02	564	
2.7-04	Revisar el borrador del estudio de separación de flujos y consolidar las observaciones de CEPA	11	16-07-2027	30-07-2027	2.7-03	564	
2.7-05	Incorporar las observaciones y entregar el informe final del estudio de separación de flujos	8	02-08-2027	11-08-2027	2.7-04	564	
2.7-06	Aprobar el informe final del estudio de separación de flujos	7	12-08-2027	20-08-2027	2.7-05	564	
2.8	**Estudio de movilidad interna entregado**	**103**	**21-04-2027**	**10-09-2027**	**1.1.3, 3.4.3**	**549**	
2.8-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial del estudio de movilidad interna	11	21-04-2027	05-05-2027	3.4.3-45	549	
2.8-02	Diagnosticar el tráfico de las vías internas con aforos en horas pico y en el dejar y recoger pasajeros	30	06-05-2027	16-06-2027	2.8-01	549	
2.8-03	Analizar los puntos de conflicto, definir las medidas y redactar el borrador del estudio	36	17-06-2027	05-08-2027	1.1.3-05, 2.8-02	549	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
2.8-04	Revisar el borrador del estudio de movilidad interna y consolidar las observaciones de CEPA	11	06-08-2027	20-08-2027	2.8-03	549	
2.8-05	Incorporar las observaciones y entregar el informe final del estudio de movilidad interna	8	23-08-2027	01-09-2027	2.8-04	549	
2.8-06	Aprobar el informe final del estudio de movilidad interna	7	02-09-2027	10-09-2027	2.8-05	549	
2.9	**Programa de igualdad e inclusión ejecutado**	**603**	**21-04-2027**	**10-08-2029**	**3.4.3**	**49**	
2.9-01	Elaborar el diagnóstico de necesidades, el programa y los materiales de capacitación en igualdad e inclusión	30	21-04-2027	01-06-2027	3.4.3-50	49	
2.9-02	Impartir la capacitación a la primera cohorte de 100 funcionarios y evaluarla	35	02-06-2027	20-07-2027	2.9-01	49	
2.9-03	Impartir la capacitación a la segunda cohorte de 100 funcionarios y evaluarla	35	31-05-2028	18-07-2028	2.9-02 II+260	49	
2.9-04	Impartir la capacitación a la tercera cohorte de 100 funcionarios y evaluarla	35	30-05-2029	17-07-2029	2.9-03 II+260	49	
2.9-05	Emitir las constancias de los 300 funcionarios aprobados y entregar el informe final del programa	11	18-07-2029	01-08-2029	2.9-04	49	
2.9-06	Aprobar el informe final y registrar el indicador T2 en el informe semestral	7	02-08-2029	10-08-2029	2.9-05	49	
3	**Administración, evaluación y auditorías**	**1086**	**02-02-2026**	**01-04-2030**			
3.1	**Condiciones de arranque cumplidas**	**1023**	**16-04-2026**	**18-03-2030**			
3.1.1	**Unidad ejecutora conformada y en funciones**	**1023**	**16-04-2026**	**18-03-2030**	**3.4.4**	**10**	
3.1.1-01	Incorporar al Coordinador del Programa, al Coordinador general de obra y al Especialista de planificación y monitoreo	5	16-04-2026	22-04-2026	3.4.4-05	10	
3.1.1-02	Incorporar al Especialista de adquisiciones	5	23-04-2026	29-04-2026	3.4.4-05	48	
3.1.1-03	Incorporar al Especialista en ingeniería aeroportuaria, al Especialista financiero y al Especialista socioambiental	5	04-05-2026	08-05-2026	3.4.4-05	41	
3.1.1-04	Registrar las firmas autorizadas del programa ante el BID	5	23-04-2026	29-04-2026	3.1.1-01	48	
3.1.1-05	Documentar ante el BID la conformación de la UEP con dedicación exclusiva	5	11-05-2026	15-05-2026	3.1.1-01, 3.1.1-02, 3.1.1-03, 3.1.1-04	41	
3.1.1-06	Administrar el programa desde la Unidad Ejecutora	1023	16-04-2026	18-03-2030	3.1.1-01 II	10	
3.1.2	**Reglamento operativo vigente**	**30**	**01-06-2026**	**10-07-2026**	**3.1.1, 3.3.1**	**78**	
3.1.2-01	Ajustar el borrador del ROP acordado con el BID a la estructura de la UEP y a las cifras del PA	15	01-06-2026	19-06-2026	3.1.1-01, 3.3.1-01	78	
3.1.2-02	Obtener la no objeción del BID al ROP ajustado	10	22-06-2026	03-07-2026	3.1.2-01	78	
3.1.2-03	Aprobar el ROP en CEPA mediante resolución de la autoridad superior	5	06-07-2026	10-07-2026	3.1.2-02	78	
3.1.3	**Convenio de transferencia de recursos vigente**	**35**	**18-05-2026**	**03-07-2026**	**3.1.1**	**676**	
3.1.3-01	Redactar el convenio de transferencia de recursos entre la República y CEPA	20	18-05-2026	12-06-2026	3.1.1-05	676	
3.1.3-02	Obtener la no objeción del BID al texto del convenio	5	15-06-2026	19-06-2026	3.1.3-01	676	
3.1.3-03	Suscribir el convenio y ponerlo en vigencia	10	22-06-2026	03-07-2026	3.1.3-02	676	
3.1.4	**Cuenta especial aperturada**	**25**	**30-04-2026**	**03-06-2026**	**3.1.1**	**698**	
3.1.4-01	Solicitar a la Dirección General de Tesorería la apertura de la cuenta especial en el BCR	10	30-04-2026	13-05-2026	3.1.1-04	698	
3.1.4-02	Abrir y habilitar la cuenta especial para recibir desembolsos	10	14-05-2026	27-05-2026	3.1.4-01	698	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
3.1.4-03	Registrar la cuenta especial ante el BID	5	28-05-2026	03-06-2026	3.1.4-02	698	
3.2	**Planes de ejecución aprobados**	**1003**	**02-02-2026**	**05-12-2029**			
3.2.1	**Plan de ejecución plurianual aprobado**	**35**	**23-04-2026**	**10-06-2026**	**3.1.1, 3.2.3**	**883**	
3.2.1-01	Actualizar la EDT, el cronograma y el presupuesto del PEP de noviembre de 2025 con las fechas reales del préstamo	20	23-04-2026	20-05-2026	3.1.1-01	883	
3.2.1-02	Integrar al PEP el calendario de adquisiciones, hitos y desembolsos por componente	10	21-05-2026	03-06-2026	3.2.1-01, 3.2.3-02	883	
3.2.1-03	Aprobar el PEP en CEPA y presentarlo al BID	5	04-06-2026	10-06-2026	3.2.1-02	883	
3.2.2	**Planes operativos anuales aprobados**	**808**	**02-11-2026**	**05-12-2029**	**3.2.1**	**73**	
3.2.2-01	Elaborar el POA 2027 con metas, cronograma físico y financiero y presupuesto por producto	20	02-11-2026	27-11-2026	3.2.1-03	781	
3.2.2-02	Aprobar el POA 2027 en CEPA y presentarlo al BID antes del inicio del año	5	30-11-2026	04-12-2026	3.2.2-01	781	
3.2.2-03	Elaborar el POA 2028 con metas, cronograma físico y financiero y presupuesto por producto	20	01-11-2027	26-11-2027	3.2.2-02	546	
3.2.2-04	Aprobar el POA 2028 en CEPA y presentarlo al BID antes del inicio del año	5	29-11-2027	03-12-2027	3.2.2-03	546	
3.2.2-05	Elaborar el POA 2029 con metas, cronograma físico y financiero y presupuesto por producto	20	01-11-2028	28-11-2028	3.2.2-04	309	
3.2.2-06	Aprobar el POA 2029 en CEPA y presentarlo al BID antes del inicio del año	5	29-11-2028	05-12-2028	3.2.2-05	309	
3.2.2-07	Elaborar el POA 2030 con metas, cronograma físico y financiero y presupuesto por producto	20	01-11-2029	28-11-2029	3.2.2-06	73	
3.2.2-08	Aprobar el POA 2030 en CEPA y presentarlo al BID antes del inicio del año	5	29-11-2029	05-12-2029	3.2.2-07	73	
3.2.3	**Plan de adquisiciones aprobado**	**908**	**02-02-2026**	**25-07-2029**	**-**	**50**	
3.2.3-01	Elaborar el Plan de Adquisiciones inicial 2026-1 con estacionamiento, su supervisión, la UEP y la auditoría del año 1	30	02-02-2026	13-03-2026	-	107	
3.2.3-02	Obtener la no objeción del BID al Plan de Adquisiciones 2026-1	5	07-04-2026	13-04-2026	3.2.3-01	91	
3.2.3-03	Actualizar el Plan de Adquisiciones a la versión 2026-2 con terminal, SSEI, plataformas y las tres supervisiones restantes	20	14-04-2026	11-05-2026	3.2.3-02	91	
3.2.3-04	Obtener la no objeción del BID al Plan de Adquisiciones 2026-2	5	08-07-2026	14-07-2026	3.2.3-03	50	
3.2.3-05	Mantener el Plan de Adquisiciones actualizado en el sistema del BID cada vez que cambie un proceso	791	15-07-2026	25-07-2029	3.2.3-04	168	
3.2.3-06	Publicar el Aviso General de Adquisiciones del programa en el portal del BID	5	29-04-2026	05-05-2026	3.2.3-02	131	
3.3	**Condiciones socioambientales y de seguridad operacional**	**839**	**11-05-2026**	**26-07-2029**			
3.3.1	**Sistema de gestión ambiental y social y plan de acción vigentes**	**169**	**11-05-2026**	**31-12-2026**	**1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 3.1.1, 3.1.2**	**78**	
3.3.1-01	Revisar el PAAS del 8 de octubre de 2025 y ajustar el SGAS a la organización de la UEP	15	11-05-2026	29-05-2026	3.1.1-03	78	
3.3.1-02	Elaborar los procedimientos y formatos del SGAS: selección de obra, reporte de incidentes e informe de cumplimiento	20	01-06-2026	26-06-2026	3.3.1-01	78	
3.3.1-03	Obtener la no objeción del BID al SGAS y al PAAS actualizados	10	29-06-2026	10-07-2026	3.3.1-02	78	
3.3.1-04	Incorporar el SGAS y el PAAS como anexos del ROP aprobado	5	13-07-2026	17-07-2026	3.1.2-03, 3.3.1-03	78	
3.3.1-05	Elaborar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático final con los diseños aprobados	31	11-11-2026	23-12-2026	3.3.1-04, 1.1.1-05, 1.1.2-06, 1.1.3-05, 1.1.4-05	136	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
3.3.1-06	Presentar al BID el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático final	6	24-12-2026	31-12-2026	3.3.1-05	136	
3.3.2	**Protocolo de seguridad operacional aprobado por la AAC**	**87**	**11-11-2026**	**11-03-2027**	**1.1.2, 3.3.1**	**86**	
3.3.2-01	Evaluar el riesgo operacional y definir las fases de trabajo del lado aire junto con la operación aeroportuaria	20	11-11-2026	08-12-2026	1.1.2-06, 3.3.1-04	86	
3.3.2-02	Elaborar el protocolo de seguridad operacional para obras del lado aire, de uso de contratistas y supervisión	30	09-12-2026	19-01-2027	3.3.2-01	86	
3.3.2-03	Presentar el protocolo a la AAC y atender sus observaciones	15	20-01-2027	09-02-2027	3.3.2-02	86	
3.3.2-04	Aprobar el protocolo de seguridad operacional de las obras del lado aire	22	10-02-2027	11-03-2027	3.3.2-03	86	
3.3.3	**Mecanismo de quejas y reclamos en operación**	**695**	**20-07-2026**	**16-03-2029**	**3.3.1**	**261**	
3.3.3-01	Diseñar el procedimiento del mecanismo de quejas y reclamos: canales, plazos de respuesta y registro de casos	15	20-07-2026	07-08-2026	3.3.1-04	261	
3.3.3-02	Instalar y difundir los canales del mecanismo entre trabajadores, usuarios, arrendatarios, aerolíneas y comunidades	20	10-08-2026	04-09-2026	3.3.3-01	261	
3.3.3-03	Operar el mecanismo, registrar los casos y dar respuesta durante las obras	660	07-09-2026	16-03-2029	3.3.3-02	261	
3.3.4	**Informes de cumplimiento socioambiental presentados**	**789**	**20-07-2026**	**26-07-2029**	**1.5.1, 1.7.4, 3.3.1**	**142**	
3.3.4-01	Acordar con el BID el formato del informe de cumplimiento ambiental y social semestral	10	20-07-2026	31-07-2026	3.3.1-04	362	
3.3.4-02	Presentar los informes semestrales de cumplimiento ambiental y social junto con el informe de progreso	544	16-02-2027	16-03-2029	1.5.1-01 II, 3.3.4-01	221	
3.3.4-03	Presentar al BID el informe final ambiental y social del programa	15	06-07-2029	26-07-2029	3.3.4-02, 1.7.4-05, 1.7.4-06, 1.7.4-07, 1.7.4-08	142	
3.4	**Contratos del programa firmados**	**908**	**02-02-2026**	**25-07-2029**			
3.4.1	**Contratos de obras del Componente I firmados**	**283**	**23-06-2026**	**22-07-2027**	**1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.3, 3.3.1**	**0**	**Sí**
3.4.1-01	Preparar los documentos de licitación del estacionamiento y el sistema solar	45	23-06-2026	24-08-2026	1.1.3-05 FF, 3.1.1-02, 3.2.3-02	224	
3.4.1-02	Obtener la no objeción del BID a los documentos de licitación del estacionamiento y el sistema solar	5	25-08-2026	31-08-2026	3.3.1-04, 3.4.1-01	224	
3.4.1-03	Publicar el aviso específico de adquisiciones del estacionamiento y el sistema solar y recibir ofertas hasta la apertura	31	04-09-2026	16-10-2026	3.1.2-03, 3.4.1-02, 3.2.3-06	221	
3.4.1-04	Evaluar las ofertas del estacionamiento y el sistema solar y elaborar el informe de evaluación	29	19-10-2026	26-11-2026	3.4.1-03	221	
3.4.1-05	Obtener la no objeción del BID a la evaluación y a la recomendación de adjudicación del estacionamiento y el sistema solar	5	27-11-2026	03-12-2026	3.4.1-04	221	
3.4.1-06	Adjudicar y firmar el contrato de obra del estacionamiento y el sistema solar	39	04-12-2026	27-01-2027	3.4.1-05	221	
3.4.1-07	Preparar los documentos de licitación de la terminal de pasajeros	45	28-07-2026	28-09-2026	1.1.1-05 FF, 3.1.1-02, 3.2.3-04	41	
3.4.1-08	Obtener la no objeción del BID a los documentos de licitación de la terminal de pasajeros	5	29-09-2026	05-10-2026	3.3.1-04, 3.4.1-07	41	
3.4.1-09	Publicar el aviso específico de adquisiciones de la terminal de pasajeros y recibir ofertas hasta la apertura	32	08-10-2026	20-11-2026	3.1.2-03, 3.4.1-08, 3.2.3-06	39	
3.4.1-10	Evaluar las ofertas de la terminal de pasajeros y elaborar el informe de evaluación	44	23-11-2026	21-01-2027	3.4.1-09	39	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
3.4.1-11	Obtener la no objeción del BID a la evaluación y a la recomendación de adjudicación de la terminal de pasajeros	5	22-01-2027	28-01-2027	3.4.1-10	39	
3.4.1-12	Adjudicar y firmar el contrato de obra de la terminal de pasajeros	61	29-01-2027	23-04-2027	3.4.1-11	39	
3.4.1-13	Preparar los documentos de licitación del SSEI	45	05-08-2026	06-10-2026	1.1.4-05 FF, 3.1.1-02, 3.2.3-04	245	
3.4.1-14	Obtener la no objeción del BID a los documentos de licitación del SSEI	5	07-10-2026	13-10-2026	3.3.1-04, 3.4.1-13	245	
3.4.1-15	Publicar el aviso específico de adquisiciones del SSEI y recibir ofertas hasta la apertura	31	06-01-2027	17-02-2027	3.1.2-03, 3.4.1-14, 3.2.3-06	185	
3.4.1-16	Evaluar las ofertas del SSEI y elaborar el informe de evaluación	28	18-02-2027	29-03-2027	3.4.1-15	185	
3.4.1-17	Obtener la no objeción del BID a la evaluación y a la recomendación de adjudicación del SSEI	5	30-03-2027	05-04-2027	3.4.1-16	185	
3.4.1-18	Adjudicar y firmar el contrato de obra del SSEI	38	06-04-2027	27-05-2027	3.4.1-17	185	
3.4.1-19	Preparar los documentos de licitación de las plataformas y la calle Foxtrot	45	09-09-2026	10-11-2026	1.1.2-06 FF, 3.1.1-02, 3.2.3-04	82	
3.4.1-20	Obtener la no objeción del BID a los documentos de licitación de las plataformas y la calle Foxtrot	5	11-11-2026	17-11-2026	3.3.1-04, 3.4.1-19	82	
3.4.1-21	Publicar el aviso específico de adquisiciones de las plataformas y la calle Foxtrot y recibir ofertas hasta la apertura	31	12-03-2027	23-04-2027	3.1.2-03, 3.4.1-20, 3.2.3-06	0	**Sí**
3.4.1-22	Evaluar las ofertas de las plataformas y la calle Foxtrot y elaborar el informe de evaluación	25	26-04-2027	28-05-2027	3.4.1-21	0	**Sí**
3.4.1-23	Obtener la no objeción del BID a la evaluación y a la recomendación de adjudicación de las plataformas y la calle Foxtrot	5	31-05-2027	04-06-2027	3.4.1-22	0	**Sí**
3.4.1-24	Adjudicar y firmar el contrato de obra de las plataformas y la calle Foxtrot	34	07-06-2027	22-07-2027	3.4.1-23	0	**Sí**
3.4.2	**Contrato de supervisión firmado**	**321**	**06-05-2026**	**28-07-2027**	**3.1.2, 3.2.3, 3.3.1**	**4**	
3.4.2-01	Preparar los términos de referencia, la solicitud de expresiones de interés y la lista corta de la supervisión del estacionamiento y el sistema solar	17	06-05-2026	28-05-2026	3.2.3-02, 3.2.3-06	224	
3.4.2-02	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta de la supervisión del estacionamiento y el sistema solar	5	29-05-2026	04-06-2026	3.4.2-01	224	
3.4.2-03	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas de la supervisión del estacionamiento y el sistema solar	40	05-06-2026	30-07-2026	3.4.2-02	224	
3.4.2-04	Evaluar las propuestas técnicas y económicas y negociar el contrato de la supervisión del estacionamiento y el sistema solar	124	31-07-2026	20-01-2027	3.4.2-03	224	
3.4.2-05	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación combinado y al contrato negociado de la supervisión del estacionamiento y el sistema solar	5	21-01-2027	27-01-2027	3.4.2-04	224	
3.4.2-06	Firmar el contrato de supervisión del estacionamiento y el sistema solar	5	28-01-2027	03-02-2027	3.4.2-05	224	
3.4.2-07	Publicar la solicitud de expresiones de interés de la supervisión de la terminal y conformar la lista corta	20	22-09-2026	19-10-2026	3.1.2-03, 3.2.3-04, 3.3.1-04, 3.2.3-06	32	
3.4.2-08	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta de la supervisión de la terminal	5	20-10-2026	26-10-2026	3.4.2-07	32	
3.4.2-09	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas de la supervisión de la terminal	30	27-10-2026	07-12-2026	3.4.2-08	32	
3.4.2-10	Evaluar las propuestas técnicas y económicas y negociar el contrato de la supervisión de la terminal	104	08-12-2026	30-04-2027	3.4.2-09	32	
3.4.2-11	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación combinado y al contrato negociado de la supervisión de la terminal	5	03-05-2027	07-05-2027	3.4.2-10	32	
3.4.2-12	Firmar el contrato de supervisión de la terminal	8	10-05-2027	19-05-2027	3.4.2-11	32	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
3.4.2-13	Preparar los términos de referencia, la solicitud de expresiones de interés y la lista corta de la supervisión del SSEI	47	11-11-2026	14-01-2027	3.1.2-03, 3.2.3-04, 3.3.1-04, 3.2.3-06	180	
3.4.2-14	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta de la supervisión del SSEI	5	15-01-2027	21-01-2027	3.4.2-13	180	
3.4.2-15	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas de la supervisión del SSEI	30	22-01-2027	04-03-2027	3.4.2-14	180	
3.4.2-16	Evaluar las propuestas técnicas y económicas y negociar el contrato de la supervisión del SSEI	57	05-03-2027	24-05-2027	3.4.2-15	180	
3.4.2-17	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación combinado y al contrato negociado de la supervisión del SSEI	5	25-05-2027	31-05-2027	3.4.2-16	180	
3.4.2-18	Firmar el contrato de supervisión del SSEI	8	01-06-2027	10-06-2027	3.4.2-17	180	
3.4.2-19	Preparar los términos de referencia, la solicitud de expresiones de interés y la lista corta de la supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot	40	19-01-2027	15-03-2027	3.1.2-03, 3.2.3-04, 3.3.1-04, 3.2.3-06	4	
3.4.2-20	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta de la supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot	5	16-03-2027	22-03-2027	3.4.2-19	4	
3.4.2-21	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas de la supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot	30	23-03-2027	03-05-2027	3.4.2-20	4	
3.4.2-22	Evaluar las propuestas técnicas y económicas y negociar el contrato de la supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot	49	04-05-2027	09-07-2027	3.4.2-21	4	
3.4.2-23	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación combinado y al contrato negociado de la supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot	5	12-07-2027	16-07-2027	3.4.2-22	4	
3.4.2-24	Firmar el contrato de supervisión de las plataformas y la calle Foxtrot	8	19-07-2027	28-07-2027	3.4.2-23	4	
3.4.3	**Contratos de consultorías del Componente II firmados**	**147**	**02-11-2026**	**25-05-2027**	**3.1.2, 3.2.3**	**49**	
3.4.3-01	Incluir las consultorías del Componente II en el Plan de Adquisiciones	15	02-11-2026	20-11-2026	3.2.3-04	49	
3.4.3-02	Obtener la no objeción del BID a la actualización del PA con el Componente II	5	23-11-2026	27-11-2026	3.4.3-01	49	
3.4.3-03	Preparar los términos de referencia, la solicitud de expresiones de interés y la lista corta para el plan estratégico del sistema aeronáutico (producto 2.1)	40	30-11-2026	22-01-2027	3.1.2-03, 3.4.3-02	315	
3.4.3-04	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta del plan estratégico del sistema aeronáutico (producto 2.1)	5	25-01-2027	29-01-2027	3.4.3-03	315	
3.4.3-05	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas para el plan estratégico del sistema aeronáutico (producto 2.1)	30	01-02-2027	12-03-2027	3.4.3-04	315	
3.4.3-06	Evaluar las propuestas y negociar el contrato para el plan estratégico del sistema aeronáutico (producto 2.1)	35	15-03-2027	30-04-2027	3.4.3-05	315	
3.4.3-07	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado del plan estratégico del sistema aeronáutico (producto 2.1)	7	03-05-2027	11-05-2027	3.4.3-06	315	
3.4.3-08	Firmar el contrato de consultoría para el plan estratégico del sistema aeronáutico (producto 2.1)	10	12-05-2027	25-05-2027	3.4.3-07	315	
3.4.3-09	Preparar los términos de referencia, la solicitud de expresiones de interés y la lista corta para la actualización del Plan Maestro y la capacitación (productos 2.2.1 y 2.2.2)	40	30-11-2026	22-01-2027	3.1.2-03, 3.4.3-02	311	
3.4.3-10	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta de la actualización del Plan Maestro y la capacitación (productos 2.2.1 y 2.2.2)	5	25-01-2027	29-01-2027	3.4.3-09	311	
3.4.3-11	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas para la actualización del Plan Maestro y la capacitación (productos 2.2.1 y 2.2.2)	30	01-02-2027	12-03-2027	3.4.3-10	311	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
3.4.3-12	Evaluar las propuestas y negociar el contrato para la actualización del Plan Maestro y la capacitación (productos 2.2.1 y 2.2.2)	35	15-03-2027	30-04-2027	3.4.3-11	311	
3.4.3-13	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado de la actualización del Plan Maestro y la capacitación (productos 2.2.1 y 2.2.2)	7	03-05-2027	11-05-2027	3.4.3-12	311	
3.4.3-14	Firmar el contrato de consultoría para la actualización del Plan Maestro y la capacitación (productos 2.2.1 y 2.2.2)	10	12-05-2027	25-05-2027	3.4.3-13	311	
3.4.3-15	Preparar los términos de referencia y la solicitud de expresiones de interés para la estrategia y capacitación BIM (productos 2.3.1 y 2.3.2)	20	30-11-2026	25-12-2026	3.1.2-03, 3.4.3-02	481	
3.4.3-16	Publicar la solicitud de expresiones de interés y conformar la lista corta internacional para la estrategia y capacitación BIM (productos 2.3.1 y 2.3.2)	20	28-12-2026	22-01-2027	3.4.3-15, 3.2.3-06	481	
3.4.3-17	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas para la estrategia y capacitación BIM (productos 2.3.1 y 2.3.2)	30	01-02-2027	12-03-2027	3.4.3-51	481	
3.4.3-18	Evaluar las propuestas y negociar el contrato para la estrategia y capacitación BIM (productos 2.3.1 y 2.3.2)	35	15-03-2027	30-04-2027	3.4.3-17	481	
3.4.3-19	Adjudicar y firmar el contrato de consultoría para la estrategia y capacitación BIM (productos 2.3.1 y 2.3.2)	10	12-05-2027	25-05-2027	3.4.3-52	481	
3.4.3-20	Preparar los términos de referencia, la solicitud de expresiones de interés y la lista corta para el estudio de conectividad terrestre (producto 2.4)	40	30-11-2026	22-01-2027	3.1.2-03, 3.4.3-02	417	
3.4.3-21	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta del estudio de conectividad terrestre (producto 2.4)	5	25-01-2027	29-01-2027	3.4.3-20	417	
3.4.3-22	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas para el estudio de conectividad terrestre (producto 2.4)	30	01-02-2027	12-03-2027	3.4.3-21	417	
3.4.3-23	Evaluar las propuestas y negociar el contrato para el estudio de conectividad terrestre (producto 2.4)	35	15-03-2027	30-04-2027	3.4.3-22	417	
3.4.3-24	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado del estudio de conectividad terrestre (producto 2.4)	7	03-05-2027	11-05-2027	3.4.3-23	417	
3.4.3-25	Firmar el contrato de consultoría para el estudio de conectividad terrestre (producto 2.4)	10	12-05-2027	25-05-2027	3.4.3-24	417	
3.4.3-26	Preparar los términos de referencia y la solicitud de expresiones de interés para el estudio de diversificación de destinos (producto 2.5)	20	30-11-2026	25-12-2026	3.1.2-03, 3.4.3-02	528	
3.4.3-27	Publicar la solicitud de expresiones de interés y conformar la lista corta nacional para el estudio de diversificación de destinos (producto 2.5)	20	28-12-2026	22-01-2027	3.4.3-26, 3.2.3-06	528	
3.4.3-28	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas para el estudio de diversificación de destinos (producto 2.5)	20	01-02-2027	26-02-2027	3.4.3-53	528	
3.4.3-29	Evaluar las propuestas y negociar el contrato para el estudio de diversificación de destinos (producto 2.5)	20	01-03-2027	26-03-2027	3.4.3-28	528	
3.4.3-30	Adjudicar y firmar el contrato de consultoría para el estudio de diversificación de destinos (producto 2.5)	10	07-04-2027	20-04-2027	3.4.3-54	528	
3.4.3-31	Preparar los términos de referencia y la solicitud de expresiones de interés para la auditoría y capacitación para la certificación EDGE (productos 2.6.1 y 2.6.2)	20	30-11-2026	25-12-2026	3.1.2-03, 3.4.3-02	96	
3.4.3-32	Publicar la solicitud de expresiones de interés y conformar la lista corta nacional para la auditoría y capacitación para la certificación EDGE (productos 2.6.1 y 2.6.2)	20	28-12-2026	22-01-2027	3.4.3-31, 3.2.3-06	96	
3.4.3-33	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas para la auditoría y capacitación para la certificación EDGE (productos 2.6.1 y 2.6.2)	20	01-02-2027	26-02-2027	3.4.3-55	96	
3.4.3-34	Evaluar las propuestas y negociar el contrato para la auditoría y capacitación para la certificación EDGE (productos 2.6.1 y 2.6.2)	20	01-03-2027	26-03-2027	3.4.3-33	96	
3.4.3-35	Adjudicar y firmar el contrato de consultoría para la auditoría y capacitación para la certificación EDGE (productos 2.6.1 y 2.6.2)	10	07-04-2027	20-04-2027	3.4.3-56	96	
3.4.3-36	Preparar los términos de referencia y la solicitud de expresiones de interés para el estudio de separación de flujos (producto 2.7)	20	30-11-2026	25-12-2026	3.1.2-03, 3.4.3-02	564	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
3.4.3-37	Publicar la solicitud de expresiones de interés y conformar la lista corta nacional para el estudio de separación de flujos (producto 2.7)	20	28-12-2026	22-01-2027	3.4.3-36, 3.2.3-06	564	
3.4.3-38	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas para el estudio de separación de flujos (producto 2.7)	20	01-02-2027	26-02-2027	3.4.3-57	564	
3.4.3-39	Evaluar las propuestas y negociar el contrato para el estudio de separación de flujos (producto 2.7)	20	01-03-2027	26-03-2027	3.4.3-38	564	
3.4.3-40	Adjudicar y firmar el contrato de consultoría para el estudio de separación de flujos (producto 2.7)	10	07-04-2027	20-04-2027	3.4.3-58	564	
3.4.3-41	Preparar los términos de referencia y la solicitud de expresiones de interés para el estudio de movilidad interna (producto 2.8)	20	30-11-2026	25-12-2026	3.1.2-03, 3.4.3-02	549	
3.4.3-42	Publicar la solicitud de expresiones de interés y conformar la lista corta nacional para el estudio de movilidad interna (producto 2.8)	20	28-12-2026	22-01-2027	3.4.3-41, 3.2.3-06	549	
3.4.3-43	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas para el estudio de movilidad interna (producto 2.8)	20	01-02-2027	26-02-2027	3.4.3-59	549	
3.4.3-44	Evaluar las propuestas y negociar el contrato para el estudio de movilidad interna (producto 2.8)	20	01-03-2027	26-03-2027	3.4.3-43	549	
3.4.3-45	Adjudicar y firmar el contrato de consultoría para el estudio de movilidad interna (producto 2.8)	10	07-04-2027	20-04-2027	3.4.3-60	549	
3.4.3-46	Preparar los términos de referencia y la solicitud de expresiones de interés para el programa de igualdad e inclusión (producto 2.9)	20	30-11-2026	25-12-2026	3.1.2-03, 3.4.3-02	49	
3.4.3-47	Publicar la solicitud de expresiones de interés y conformar la lista corta nacional para el programa de igualdad e inclusión (producto 2.9)	20	28-12-2026	22-01-2027	3.4.3-46, 3.2.3-06	49	
3.4.3-48	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas para el programa de igualdad e inclusión (producto 2.9)	20	01-02-2027	26-02-2027	3.4.3-61	49	
3.4.3-49	Evaluar las propuestas y negociar el contrato para el programa de igualdad e inclusión (producto 2.9)	20	01-03-2027	26-03-2027	3.4.3-48	49	
3.4.3-50	Adjudicar y firmar el contrato de consultoría para el programa de igualdad e inclusión (producto 2.9)	10	07-04-2027	20-04-2027	3.4.3-62	49	
3.4.3-51	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta para la estrategia y capacitación BIM (productos 2.3.1 y 2.3.2)	5	25-01-2027	29-01-2027	3.4.3-16	481	
3.4.3-52	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado para la estrategia y capacitación BIM (productos 2.3.1 y 2.3.2)	7	03-05-2027	11-05-2027	3.4.3-18	481	
3.4.3-53	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta para el estudio de diversificación de destinos (producto 2.5)	5	25-01-2027	29-01-2027	3.4.3-27	528	
3.4.3-54	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado para el estudio de diversificación de destinos (producto 2.5)	7	29-03-2027	06-04-2027	3.4.3-29	528	
3.4.3-55	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta para la auditoría y capacitación para la certificación EDGE (productos 2.6.1 y 2.6.2)	5	25-01-2027	29-01-2027	3.4.3-32	96	
3.4.3-56	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado para la auditoría y capacitación para la certificación EDGE (productos 2.6.1 y 2.6.2)	7	29-03-2027	06-04-2027	3.4.3-34	96	
3.4.3-57	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta para el estudio de separación de flujos (producto 2.7)	5	25-01-2027	29-01-2027	3.4.3-37	564	
3.4.3-58	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado para el estudio de separación de flujos (producto 2.7)	7	29-03-2027	06-04-2027	3.4.3-39	564	
3.4.3-59	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta para el estudio de movilidad interna (producto 2.8)	5	25-01-2027	29-01-2027	3.4.3-42	549	
3.4.3-60	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado para el estudio de movilidad interna (producto 2.8)	7	29-03-2027	06-04-2027	3.4.3-44	549	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
3.4.3-61	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta para el programa de igualdad e inclusión (producto 2.9)	5	25-01-2027	29-01-2027	3.4.3-47	49	
3.4.3-62	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado para el programa de igualdad e inclusión (producto 2.9)	7	29-03-2027	06-04-2027	3.4.3-49	49	
3.4.4	**Contratos de la unidad ejecutora, evaluación y auditoría firmados**	**908**	**02-02-2026**	**25-07-2029**	**1.2.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.3, 3.5.3**	**0**	**Sí**
3.4.4-01	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los siete consultores clave de la UEP	18	02-02-2026	25-02-2026	-	10	
3.4.4-02	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia de los siete consultores clave	5	26-02-2026	04-03-2026	3.4.4-01	10	
3.4.4-03	Recibir los currículos, evaluar y seleccionar a los siete consultores clave	20	05-03-2026	01-04-2026	3.4.4-02	10	
3.4.4-04	Obtener la no objeción del BID a la selección de los siete consultores clave	5	02-04-2026	08-04-2026	3.4.4-03	10	
3.4.4-05	Firmar los contratos de los siete consultores clave de la UEP	5	09-04-2026	15-04-2026	3.4.4-04	10	
3.4.4-06	Preparar los términos de referencia y la convocatoria del técnico de apoyo administrativo	10	15-07-2026	28-07-2026	3.1.1-02, 3.2.3-04	914	
3.4.4-07	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia del técnico de apoyo	5	29-07-2026	04-08-2026	3.4.4-06	914	
3.4.4-08	Recibir los currículos, evaluar y seleccionar al técnico de apoyo	20	05-08-2026	01-09-2026	3.4.4-07	914	
3.4.4-09	Obtener la no objeción del BID a la selección del técnico de apoyo	5	02-09-2026	08-09-2026	3.4.4-08	914	
3.4.4-10	Firmar el contrato del técnico de apoyo administrativo	5	09-09-2026	15-09-2026	3.4.4-09	914	
3.4.4-11	Preparar los términos de referencia y la lista corta de la auditoría externa año 1	5	01-04-2027	07-04-2027	3.1.2-03, 3.2.3-02	536	
3.4.4-12	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia de la auditoría año 1	5	08-04-2027	14-04-2027	3.4.4-11	536	
3.4.4-13	Invitar a las firmas, recibir y evaluar las propuestas de la auditoría año 1 por menor costo	5	15-04-2027	21-04-2027	3.4.4-12	536	
3.4.4-14	Obtener la no objeción del BID a la recomendación de adjudicación de la auditoría año 1	5	22-04-2027	28-04-2027	3.4.4-13	536	
3.4.4-15	Firmar el contrato de la auditoría externa año 1	5	29-04-2027	05-05-2027	3.4.4-14	536	
3.4.4-16	Preparar los términos de referencia y la lista corta de la auditoría externa año 2	30	13-09-2027	22-10-2027	3.1.2-03, 3.2.3-04	426	
3.4.4-17	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia de la auditoría año 2	5	25-10-2027	29-10-2027	3.4.4-16	426	
3.4.4-18	Invitar a las firmas, recibir y evaluar las propuestas de la auditoría año 2 por menor costo	25	01-11-2027	03-12-2027	3.4.4-17	426	
3.4.4-19	Obtener la no objeción del BID a la recomendación de adjudicación de la auditoría año 2	5	06-12-2027	10-12-2027	3.4.4-18	426	
3.4.4-20	Firmar el contrato de la auditoría externa año 2	8	13-12-2027	22-12-2027	3.4.4-19	426	
3.4.4-21	Preparar los términos de referencia y la lista corta de la auditoría externa año 3	30	12-09-2028	23-10-2028	3.1.2-03, 3.2.3-04	220	
3.4.4-22	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia de la auditoría año 3	5	24-10-2028	30-10-2028	3.4.4-21	220	
3.4.4-23	Invitar a las firmas, recibir y evaluar las propuestas de la auditoría año 3 por menor costo	25	31-10-2028	04-12-2028	3.4.4-22	220	
3.4.4-24	Obtener la no objeción del BID a la recomendación de adjudicación de la auditoría año 3	5	05-12-2028	11-12-2028	3.4.4-23	220	
3.4.4-25	Firmar el contrato de la auditoría externa año 3	8	12-12-2028	21-12-2028	3.4.4-24	220	
3.4.4-26	Preparar los términos de referencia y la lista corta de la auditoría externa año 4	30	16-04-2029	25-05-2029	3.1.2-03, 3.2.3-04	101	
3.4.4-27	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia de la auditoría año 4	5	28-05-2029	01-06-2029	3.4.4-26	101	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
3.4.4-28	Invitar a las firmas, recibir y evaluar las propuestas de la auditoría año 4 por menor costo	25	04-06-2029	06-07-2029	3.4.4-27	101	
3.4.4-29	Obtener la no objeción del BID a la recomendación de adjudicación de la auditoría año 4	5	09-07-2029	13-07-2029	3.4.4-28	101	
3.4.4-30	Firmar el contrato de la auditoría externa año 4	8	16-07-2029	25-07-2029	3.4.4-29	101	
3.4.4-31	Preparar los términos de referencia y la solicitud de expresiones de interés de la evaluación de medio término	15	18-06-2027	08-07-2027	3.1.2-03, 3.2.3-04, 3.5.3-01	302	
3.4.4-32	Publicar la solicitud de expresiones de interés y conformar la lista corta nacional de la evaluación de medio término	15	09-07-2027	29-07-2027	3.4.4-31, 3.2.3-06	302	
3.4.4-33	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas de la evaluación de medio término	17	06-08-2027	30-08-2027	3.4.4-41	302	
3.4.4-34	Evaluar las propuestas y negociar el contrato de la evaluación de medio término	28	31-08-2027	07-10-2027	3.4.4-33	302	
3.4.4-35	Adjudicar y firmar el contrato de la evaluación de medio término	10	19-10-2027	01-11-2027	3.4.4-42	302	
3.4.4-36	Preparar los términos de referencia y la solicitud de expresiones de interés de la evaluación final	15	25-12-2028	12-01-2029	3.1.2-03, 3.2.3-04, 1.2.4-06 FI-60	0	**Sí**
3.4.4-37	Publicar la solicitud de expresiones de interés y conformar la lista corta nacional de la evaluación final	15	15-01-2029	02-02-2029	3.4.4-36, 3.2.3-06	0	**Sí**
3.4.4-38	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las propuestas de la evaluación final	17	12-02-2029	06-03-2029	3.4.4-43	0	**Sí**
3.4.4-39	Evaluar las propuestas y negociar el contrato de la evaluación final	29	07-03-2029	16-04-2029	3.4.4-38	0	**Sí**
3.4.4-40	Adjudicar y firmar el contrato de la evaluación final	10	26-04-2029	09-05-2029	3.4.4-44	0	**Sí**
3.4.4-41	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta de la evaluación de medio término	5	30-07-2027	05-08-2027	3.4.4-32	302	
3.4.4-42	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado de la evaluación de medio término	7	08-10-2027	18-10-2027	3.4.4-34	302	
3.4.4-43	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia y a la lista corta de la evaluación final	5	05-02-2029	09-02-2029	3.4.4-37	0	**Sí**
3.4.4-44	Obtener la no objeción del BID al informe de evaluación y al contrato negociado de la evaluación final	7	17-04-2029	25-04-2029	3.4.4-39	0	**Sí**
3.4.4-45	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los consultores individuales del lote 1 de la plantilla ampliada de la UEP (diez puestos, agosto de 2026)	10	14-08-2026	27-08-2026	3.1.1-02, 3.2.3-04	892	
3.4.4-46	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia del lote 1 de la plantilla ampliada de la UEP (diez puestos, agosto de 2026)	5	28-08-2026	03-09-2026	3.4.4-45	892	
3.4.4-47	Recibir los currículos, comparar las calificaciones y seleccionar a los consultores del lote 1 de la plantilla ampliada de la UEP (diez puestos, agosto de 2026)	20	04-09-2026	01-10-2026	3.4.4-46	892	
3.4.4-48	Obtener la no objeción del BID a la selección de los consultores del lote 1 de la plantilla ampliada de la UEP (diez puestos, agosto de 2026)	5	02-10-2026	08-10-2026	3.4.4-47	892	
3.4.4-49	Firmar los contratos de los consultores individuales del lote 1 de la plantilla ampliada de la UEP (diez puestos, agosto de 2026)	5	09-10-2026	15-10-2026	3.4.4-48	892	
3.4.4-50	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los consultores individuales del lote 2 de la plantilla ampliada de la UEP (pavimentos aeroportuarios, septiembre de 2026)	10	04-09-2026	17-09-2026	3.1.1-02, 3.2.3-04	877	
3.4.4-51	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia del lote 2 de la plantilla ampliada de la UEP (pavimentos aeroportuarios, septiembre de 2026)	5	18-09-2026	24-09-2026	3.4.4-50	877	
3.4.4-52	Recibir los currículos, comparar las calificaciones y seleccionar a los consultores del lote 2 de la plantilla ampliada de la UEP (pavimentos aeroportuarios, septiembre de 2026)	20	25-09-2026	22-10-2026	3.4.4-51	877	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
3.4.4-53	Obtener la no objeción del BID a la selección de los consultores del lote 2 de la plantilla ampliada de la UEP (pavimentos aeroportuarios, septiembre de 2026)	5	23-10-2026	29-10-2026	3.4.4-52	877	
3.4.4-54	Firmar los contratos de los consultores individuales del lote 2 de la plantilla ampliada de la UEP (pavimentos aeroportuarios, septiembre de 2026)	5	30-10-2026	05-11-2026	3.4.4-53	877	
3.4.4-55	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los consultores individuales del lote 3 de la plantilla ampliada de la UEP (analista social, septiembre de 2026)	10	16-09-2026	29-09-2026	3.1.1-02, 3.2.3-04	869	
3.4.4-56	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia del lote 3 de la plantilla ampliada de la UEP (analista social, septiembre de 2026)	5	30-09-2026	06-10-2026	3.4.4-55	869	
3.4.4-57	Recibir los currículos, comparar las calificaciones y seleccionar a los consultores del lote 3 de la plantilla ampliada de la UEP (analista social, septiembre de 2026)	20	07-10-2026	03-11-2026	3.4.4-56	869	
3.4.4-58	Obtener la no objeción del BID a la selección de los consultores del lote 3 de la plantilla ampliada de la UEP (analista social, septiembre de 2026)	5	04-11-2026	10-11-2026	3.4.4-57	869	
3.4.4-59	Firmar los contratos de los consultores individuales del lote 3 de la plantilla ampliada de la UEP (analista social, septiembre de 2026)	5	11-11-2026	17-11-2026	3.4.4-58	869	
3.4.4-60	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los consultores individuales del lote 4 de la plantilla ampliada de la UEP (tres puestos, enero de 2027)	10	14-01-2027	27-01-2027	3.1.1-02, 3.2.3-04	783	
3.4.4-61	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia del lote 4 de la plantilla ampliada de la UEP (tres puestos, enero de 2027)	5	28-01-2027	03-02-2027	3.4.4-60	783	
3.4.4-62	Recibir los currículos, comparar las calificaciones y seleccionar a los consultores del lote 4 de la plantilla ampliada de la UEP (tres puestos, enero de 2027)	20	04-02-2027	03-03-2027	3.4.4-61	783	
3.4.4-63	Obtener la no objeción del BID a la selección de los consultores del lote 4 de la plantilla ampliada de la UEP (tres puestos, enero de 2027)	5	04-03-2027	10-03-2027	3.4.4-62	783	
3.4.4-64	Firmar los contratos de los consultores individuales del lote 4 de la plantilla ampliada de la UEP (tres puestos, enero de 2027)	5	11-03-2027	17-03-2027	3.4.4-63	783	
3.4.4-65	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los consultores individuales del lote 5 de la plantilla ampliada de la UEP (cinco puestos, marzo de 2027)	10	23-03-2027	05-04-2027	3.1.1-02, 3.2.3-04	735	
3.4.4-66	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia del lote 5 de la plantilla ampliada de la UEP (cinco puestos, marzo de 2027)	5	06-04-2027	12-04-2027	3.4.4-65	735	
3.4.4-67	Recibir los currículos, comparar las calificaciones y seleccionar a los consultores del lote 5 de la plantilla ampliada de la UEP (cinco puestos, marzo de 2027)	20	13-04-2027	10-05-2027	3.4.4-66	735	
3.4.4-68	Obtener la no objeción del BID a la selección de los consultores del lote 5 de la plantilla ampliada de la UEP (cinco puestos, marzo de 2027)	5	11-05-2027	17-05-2027	3.4.4-67	735	
3.4.4-69	Firmar los contratos de los consultores individuales del lote 5 de la plantilla ampliada de la UEP (cinco puestos, marzo de 2027)	5	18-05-2027	24-05-2027	3.4.4-68	735	
3.4.4-70	Preparar los términos de referencia y la convocatoria de los consultores individuales del lote 6 de la plantilla ampliada de la UEP (Administrador 4 de Proyectos, agosto de 2027)	10	30-08-2027	10-09-2027	3.1.1-02, 3.2.3-04	621	
3.4.4-71	Obtener la no objeción del BID a los términos de referencia del lote 6 de la plantilla ampliada de la UEP (Administrador 4 de Proyectos, agosto de 2027)	5	13-09-2027	17-09-2027	3.4.4-70	621	
3.4.4-72	Recibir los currículos, comparar las calificaciones y seleccionar a los consultores del lote 6 de la plantilla ampliada de la UEP (Administrador 4 de Proyectos, agosto de 2027)	20	20-09-2027	15-10-2027	3.4.4-71	621	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
3.4.4-73	Obtener la no objeción del BID a la selección de los consultores del lote 6 de la plantilla ampliada de la UEP (Administrador 4 de Proyectos, agosto de 2027)	5	18-10-2027	22-10-2027	3.4.4-72	621	
3.4.4-74	Firmar los contratos de los consultores individuales del lote 6 de la plantilla ampliada de la UEP (Administrador 4 de Proyectos, agosto de 2027)	5	25-10-2027	29-10-2027	3.4.4-73	621	
3.5	**Control financiero, evaluación y cierre**	**966**	**20-07-2026**	**01-04-2030**			
3.5.1	**Desembolsos justificados e informes financieros presentados**	**820**	**20-07-2026**	**07-09-2029**	**3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.3.1**	**136**	
3.5.1-01	Solicitar el primer desembolso por Anticipo de Fondos con las condiciones previas cumplidas	10	20-07-2026	31-07-2026	3.1.1-05, 3.1.2-03, 3.1.3-03, 3.1.4-03, 3.3.1-04	666	
3.5.1-02	Elaborar y presentar al BID el informe semestral de progreso del semestre S2 de 2026 con la solicitud de desembolso	19	01-01-2027	27-01-2027	3.5.1-01	698	
3.5.1-03	Elaborar y presentar al BID el informe semestral de progreso del semestre S1 de 2027 con la solicitud de desembolso	19	01-07-2027	27-07-2027	3.5.1-02	588	
3.5.1-04	Elaborar y presentar al BID el informe semestral de progreso del semestre S2 de 2027 con la solicitud de desembolso	19	03-01-2028	27-01-2028	3.5.1-03	475	
3.5.1-05	Elaborar y presentar al BID el informe semestral de progreso del semestre S1 de 2028 con la solicitud de desembolso	19	03-07-2028	27-07-2028	3.5.1-04	364	
3.5.1-06	Elaborar y presentar al BID el informe semestral de progreso del semestre S2 de 2028 con la solicitud de desembolso	19	01-01-2029	25-01-2029	3.5.1-05	253	
3.5.1-07	Elaborar y presentar al BID el informe semestral de progreso del semestre S1 de 2029 con la solicitud de desembolso	19	02-07-2029	26-07-2029	3.5.1-06	142	
3.5.1-08	Justificar los gastos y tramitar las solicitudes de desembolso del año 2027	280	01-01-2027	27-01-2028	3.5.1-01	557	
3.5.1-09	Justificar los gastos y tramitar las solicitudes de desembolso del año 2028	279	03-01-2028	25-01-2029	3.5.1-01	297	
3.5.1-10	Justificar los gastos y tramitar las solicitudes de desembolso del año 2029	180	01-01-2029	07-09-2029	3.5.1-01	136	
3.5.2	**Auditorías externas emitidas**	**576**	**01-01-2027**	**16-03-2029**	**3.1.4, 3.4.4**	**194**	
3.5.2-01	Preparar los estados financieros del programa del ejercicio 2026	20	01-01-2027	28-01-2027	3.1.4-03	605	
3.5.2-02	Auditar los estados financieros del programa del ejercicio 2026	30	06-05-2027	16-06-2027	3.4.4-15, 3.5.2-01	536	
3.5.2-03	Presentar al BID los estados financieros auditados del ejercicio 2026	5	17-06-2027	23-06-2027	3.5.2-02	536	
3.5.2-04	Preparar los estados financieros del programa del ejercicio 2027	20	03-01-2028	28-01-2028	3.5.2-03	399	
3.5.2-05	Auditar los estados financieros del programa del ejercicio 2027	30	31-01-2028	10-03-2028	3.4.4-20, 3.5.2-04	399	
3.5.2-06	Presentar al BID los estados financieros auditados del ejercicio 2027	5	13-03-2028	17-03-2028	3.5.2-05	399	
3.5.2-07	Preparar los estados financieros del programa del ejercicio 2028	20	01-01-2029	26-01-2029	3.5.2-06	194	
3.5.2-08	Auditar los estados financieros del programa del ejercicio 2028	30	29-01-2029	09-03-2029	3.4.4-25, 3.5.2-07	194	
3.5.2-09	Presentar al BID los estados financieros auditados del ejercicio 2028	5	12-03-2029	16-03-2029	3.5.2-08	194	
3.5.3	**Evaluaciones de medio término y de cierre realizadas**	**635**	**11-06-2027**	**15-11-2029**	**1.7.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4**	**0**	**Sí**
3.5.3-01	Proyectar con los contratos de obra firmados la fecha del hito de medio término (50% del tiempo de ejecución planificado o 50% de los recursos desembolsados, lo que ocurra primero)	5	11-06-2027	17-06-2027	3.4.1-18, 3.4.2-18	302	

EDT	Actividad (paquete de trabajo)	Dur. (dl)	Inicio	Fin	Predecesoras	Holg. (dl)	Crítica
3.5.3-02	Ejecutar la evaluación de medio término: avance físico y financiero y medición temprana de resultados	85	02-11-2027	28-02-2028	3.4.4-35	302	
3.5.3-03	Revisar el informe de evaluación de medio término y presentarlo al BID	10	29-02-2028	13-03-2028	3.5.3-02	302	
3.5.3-04	Ejecutar la evaluación final de efectividad sin atribución empírica	126	10-05-2029	01-11-2029	3.4.4-40, 3.5.3-03	0	**Sí**
3.5.3-05	Revisar el informe de evaluación final y presentarlo al BID	10	02-11-2029	15-11-2029	3.5.3-04, 1.7.4-05, 1.7.4-06, 1.7.4-07, 1.7.4-08	0	**Sí**
3.5.4	**Informe de terminación y cierre administrativo del programa**	**166**	**13-08-2029**	**01-04-2030**	**1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4, 2.5, 2.6.1, 2.6.2, 2.7, 2.8, 2.9, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.4, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3**	**0**	**Sí**
3.5.4-01	Liquidar los contratos de obra, supervisión y consultoría	20	13-08-2029	07-09-2029	2.1-06, 2.2.1-06, 2.2.2-04, 2.3.1-06, 2.3.2-04, 2.4-06, 2.5-06, 2.6.1-06, 2.6.2-04, 2.7-06, 2.8-06, 2.9-06, 1.7.4-05, 1.7.4-06, 1.7.4-07, 1.7.4-08	49	
3.5.4-02	Justificar los anticipos pendientes y tramitar el último desembolso	20	16-11-2029	13-12-2029	3.5.4-01, 3.5.3-05	0	**Sí**
3.5.4-03	Auditar y presentar al BID los estados financieros finales del programa	42	14-12-2029	11-02-2030	3.4.4-30, 3.5.4-02, 3.5.2-09	0	**Sí**
3.5.4-04	Preparar y entregar al BID los insumos de la UEP para el informe de terminación del programa, con las lecciones aprendidas	25	12-02-2030	18-03-2030	3.3.4-03, 3.5.3-05, 3.5.4-03, 3.5.1-07	0	**Sí**
3.5.4-05	Devolver los saldos no justificados al BID y cerrar la cuenta especial	15	12-02-2030	04-03-2030	3.5.4-03	10	
3.5.4-06	Cerrar el expediente administrativo del programa y archivar los documentos	10	19-03-2030	01-04-2030	3.5.4-04, 3.5.4-05, 1.7.1-02, 1.7.1-04, 1.7.1-05, 1.7.1-06, 1.7.2-02, 1.7.2-04, 1.7.2-05, 1.7.2-06, 1.7.3-05, 1.7.3-06, 3.2.2-08, 3.2.3-05, 3.3.3-03, 3.4.4-10, 3.5.1-08, 3.5.1-09, 3.5.1-10, 3.4.4-49, 3.4.4-54, 3.4.4-59, 3.4.4-64, 3.4.4-69, 3.4.4-74	0	**Sí**
	Hitos del programa						
H01	Unidad Ejecutora conformada	0	15-05-2026	15-05-2026	3.1.1-05		
H02	Condiciones previas al primer desembolso cumplidas (ROP, convenio, cuenta)	0	10-07-2026	10-07-2026	3.1.2-03, 3.1.3-03, 3.1.4-03		
H03	Contratos de obra y de supervisión firmados	0	28-07-2027	28-07-2027	3.4.1-06, 3.4.1-12, 3.4.1-18, 3.4.1-24, 3.4.2-06, 3.4.2-12, 3.4.2-18, 3.4.2-24		
H04	Protocolo de seguridad operacional aprobado por la AAC	0	11-03-2027	11-03-2027	3.3.2-04		
H05	SSEI reubicado y en funcionamiento	0	24-02-2028	24-02-2028	1.6.2-04		
H06	Plataforma de posiciones remotas concluida	0	31-08-2028	31-08-2028	1.3.2-05		
H07	Terminal ampliada concluida y equipada	0	16-03-2029	16-03-2029	1.2.4-06, 1.2.5-04		
H08	Estacionamiento con sistema solar concluido	0	31-05-2028	31-05-2028	1.5.2-03, 1.5.3-04		
H09	Obras recibidas (planos de obra ejecutada y actas aprobados)	0	05-07-2029	05-07-2029	1.7.4-05, 1.7.4-06, 1.7.4-07, 1.7.4-08		
H10	Cierre administrativo del programa	0	01-04-2030	01-04-2030	3.5.4-06		