Matriz de adquisiciones del programa ES-L1173

Proyecto Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (ES-L1173) **Organismo ejecutor** CEPA, mediante la UEP

Fuente de financiamiento Préstamo del BID (100% de cada adquisición) **Políticas aplicables** GN-2349-15 (obras y bienes) y GN-2350-15 (consultores)

N.º	EDT	Bien, servicio u obra	Tipo y cantidad	Justificación	Modalidad	Monto (US$)	Inicio del proceso	Firma del contrato	Entrega requerida	Responsable / área requirente	Crítica
		Obras				**175,875,237**					
1	1.2.1 a 1.2.5	Ampliación de la terminal de pasajeros (fase 2), con accesibilidad universal y movilidad del cuidado Producto P1.1.1	Obra 1 contrato	Elevar el espacio por pasajero en hora pico de 1.89 a 2.24 m² con seis salas de espera y posiciones de contacto. Por su magnitud se licita con precalificación de empresas.	**LPI**	78,992,537	sep-2026	jun-2027	jun-2029	Especialista de adquisiciones Coordinador general de obra	**Sí**
2	1.3.1 a 1.4.2	Plataformas de posiciones de contacto y remotas, y calle de rodaje Foxtrot Producto P1.1.2, P1.1.3	Obra 1 contrato	Dar servicio a las nuevas posiciones de contacto, reponer las posiciones remotas y reducir el tiempo de rodaje en 28%. Las obras del lado aire requieren el protocolo aprobado por la AAC.	**LPI**	23,206,513	sep-2026 Anexo III: ago-2026	jun-2027	jul-2029	Especialista de adquisiciones Coordinador general de obra	**Sí**
3	1.5.1 a 1.5.3	Edificio de estacionamiento con accesibilidad universal y sistema de generación solar Producto P1.2.1	Obra 1 contrato	Mantener la ocupación del estacionamiento en 75% con la demanda de 2031 y generar energía solar para el aeropuerto.	**LPI**	64,202,613	sep-2026 Anexo III: dic-2026	jun-2027	dic-2028	Especialista de adquisiciones Coordinador general de obra	**Sí**
4	1.6.1, 1.6.2	Edificio del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) Producto P1.3.1	Obra 1 contrato	El SSEI debe estar reubicado y en operación antes de iniciar la plataforma de posiciones remotas (condición especial de ejecución).	**SBCC**	9,473,574	sep-2026 Anexo III: ene-2027	jun-2027	abr-2028	Especialista de adquisiciones Coordinador general de obra	**Sí**
		Servicios de consultoría y auditoría (firmas)				**14,443,763**					
5	1.7.1 a 1.7.4	Supervisión técnica, ambiental y social de las obras Producto P1.4.1 a P1.4.3	Consultoría 1 contrato	Control independiente de calidad, estimaciones, PGAS y recepción. Un solo contrato cubre las cuatro obras.	**SBCC**	8,793,763	ago-2026 Anexo III: sep-2026	nov-2026	nov-2029	Especialista de adquisiciones Coordinador general de obra	No
6	2.1	Plan Estratégico para el Desarrollo del Sistema Aeronáutico Producto P2.1	Consultoría 1 contrato	Orientar el desarrollo del sistema aeronáutico nacional (objetivo específico 2: capacidad institucional de CEPA).	**SBCC**	800,000	ago-2026 Anexo III: jun-2026	dic-2026	jul-2027	Especialista de adquisiciones Especialista de planificación y monitoreo	No
7	2.2.1, 2.2.2	Actualización del Plan Maestro Aeroportuario y capacitación de funcionarios Producto P2.2	Consultoría 1 contrato	Actualizar el Plan Maestro con la demanda vigente y capacitar a 21 funcionarios en planificación, gestión y operación.	**SBCC**	3,000,000	ago-2026 Anexo III: jun-2026	dic-2026	jul-2028	Especialista de adquisiciones Especialista de planificación y monitoreo	No
8	2.3.1 a 2.6.2	Estrategia y capacitación BIM, y auditoría y capacitación para la certificación EDGE Producto P2.3, P2.6	Consultoría 1 contrato	Adoptar BIM en CEPA y certificar EDGE las nuevas edificaciones. Se agrupan en un contrato por ser servicios técnicos afines.	**SCC**	275,000	ago-2026 Anexo III: jun-2026	dic-2026	nov-2029	Especialista de adquisiciones Especialista técnico	No
9	2.4	Estudio de conectividad terrestre del aeropuerto con enfoque de sostenibilidad e inclusión Producto P2.4	Consultoría 1 contrato	Mejorar el acceso terrestre desde San Salvador y los destinos turísticos.	**SBCC**	350,000	ago-2026 Anexo III: ene-2027	dic-2026	jul-2027	Especialista de adquisiciones Especialista de planificación y monitoreo	No

N.º	EDT	Bien, servicio u obra	Tipo y cantidad	Justificación	Modalidad	Monto (US$)	Inicio del proceso	Firma del contrato	Entrega requerida	Responsable / área requirente	Crítica
10	2.5	Estudio de mercado para la diversificación de orígenes y destinos internacionales Producto P2.5	Consultoría 1 contrato	Priorizar mercados y destinos que aumenten la conectividad aérea del país.	**SBCC**	350,000	ago-2026 Anexo III: ene-2027	dic-2026	jul-2027	Especialista de adquisiciones Especialista de planificación y monitoreo	No
11	2.7	Estudio de obras para separar los flujos de llegadas y salidas en la terminal antigua Producto P2.7	Consultoría 1 contrato	Identificar y priorizar las intervenciones de la terminal existente.	**SCC**	100,000	ago-2026 Anexo III: mar-2027	dic-2026	jul-2027	Especialista de adquisiciones Especialista técnico	No
12	2.8	Estudio de movilidad del entorno del aeropuerto, con énfasis en el estacionamiento Producto P2.8	Consultoría 1 contrato	Resolver los flujos vehiculares hacia el nuevo estacionamiento y las zonas de dejar y recoger pasajeros.	**SCC**	100,000	ago-2026 Anexo III: dic-2026	dic-2026	jun-2027	Especialista de adquisiciones Especialista técnico	No
13	2.9	Programa de capacitación en igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad Producto P2.9	Consultoría 1 contrato	Capacitar a 300 funcionarios de CEPA.	**SCC**	25,000	ago-2026 Anexo III: nov-2026	dic-2026	jul-2027	Especialista de adquisiciones Especialista socioambiental	No
14	3.5.3	Evaluaciones de medio término y de cierre Producto P3.2.1, P3.2.2	Consultoría 2 contratos	Medir el avance y los resultados a mitad de la ejecución y al cierre, según el plan de monitoreo y evaluación (MEL).	**SCC**	300,000	oct-2027 feb-2029 Anexo III: nov-2027 / may-2029	dic-2027 abr-2029	feb-2028 jun-2029	Especialista de adquisiciones Especialista de planificación y monitoreo	No
15	3.5.2	Auditoría externa de los estados financieros del programa Requisito fiduciario	Servicio de auditoría 1 contrato plurianual	Estados financieros auditados anuales y finales, exigidos por el BID y realizados por una firma aceptable para el Banco.	**SBMC**	350,000	dic-2026 Anexo III: no figura	mar-2027	mar-2030	Especialista de adquisiciones Especialista financiero	No
		Consultores individuales				**4,071,000**					
16	3.1.1	Personal clave de la Unidad Ejecutora del Programa Producto P3.3.1 a P3.3.7	Consultoría individual 7 consultores	Condición previa al primer desembolso: coordinador, coordinador general de obra y especialistas de adquisiciones, finanzas, planificación, técnico y socioambiental, con dedicación exclusiva.	**3CV**	4,071,000	feb-2026	abr-2026	mar-2030 (todo el programa)	CEPA (organismo ejecutor) Coordinador del Programa	**Sí**
		Total de la matriz				**194,390,000**					
		Gastos no derivados de adquisiciones y operación de la UEP (paquetes 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 y 3.5.4)				610,000					
		Presupuesto del programa				**195,000,000**					

Criterios de la matriz

- **Base.** Las 16 adquisiciones salen de las adquisiciones clave del Anexo III de la Propuesta de Préstamo (montos y modalidades), más la auditoría externa, que el Anexo III exige como requisito fiduciario. Cada una se vincula con los paquetes de trabajo de la EDT que abastece.
- **Fechas.** El inicio del proceso y la firma del contrato son las fechas de los paquetes de contratación del cronograma: 3.1.1 (UEP), 3.4.1 (obras), 3.4.2 (supervisión) y 3.4.3 (Componente II). La entrega requerida es la fecha en que termina el paquete que usa el contrato. Las evaluaciones se entregan cuando lo pide el plan de monitoreo y evaluación (medio término al 50% del tiempo de ejecución; final 90 días después de ejecutado el 95% de los recursos, aproximado con el valor planificado), y su firma e inicio se programan hacia atrás. La auditoría firma a tiempo para el primer ejercicio con desembolsos y entrega los estados financieros auditados finales en el cierre (3.5.4).
- **Diferencias con el Anexo III.** El cronograma inicia los procesos después de la no objeción del Plan de Adquisiciones (3.2.3, julio de 2026), y las licitaciones de obra después de aprobar los diseños (1.1.1 a 1.1.4, septiembre de 2026) y de que el reglamento operativo esté vigente (3.1.2). Por eso algunos inicios difieren de los estimados del Anexo III, que se indican debajo de cada fecha. Los cuatro contratos de obra se firman en junio de 2027 (hito H03).
- **Adquisiciones críticas.** La contratación de la UEP (3.1.1) y la de las obras (3.4.1) están en la ruta crítica: un atraso en cualquiera de ellas mueve el fin del programa. El contrato de supervisión debe estar firmado antes de iniciar las obras; tiene 135 días laborables de holgura.
- **Consolidación.** Las plataformas y la calle Foxtrot van en un solo contrato, la supervisión de las cuatro obras en otro, y BIM con EDGE en un tercero, como agrupa el Anexo III.
- **Responsables.** El especialista de adquisiciones conduce los procesos (paquetes 3.2.3 y 3.4 de la EDT). El área requirente prepara los términos de referencia o especificaciones y administra el contrato. La UEP la selecciona CEPA, porque el especialista aún no existe.
- **Gastos sin proceso de adquisición.** Los US$610,000 restantes del presupuesto corresponden a paquetes que ejecuta la UEP. Incluyen US$200,000 de gastos recurrentes y de mantenimiento que, según el Anexo III, siguen los procedimientos administrativos de CEPA definidos en el ROP.

Modalidades

Sigla	Modalidad	Uso en este programa
LPI	Licitación pública internacional	Obras de gran envergadura. Convocatoria internacional con los documentos estándar del BID y precalificación de empresas por capacidad y recursos (Anexo III).
SBCC	Selección basada en la calidad y el costo	Consultorías complejas (supervisión, plan estratégico, Plan Maestro, estudios de conectividad y de mercado). Se evalúan la propuesta técnica y el precio. El Anexo III registra también esta modalidad para el SSEI.
SCC	Selección basada en las calificaciones de los consultores	Consultorías pequeñas: BIM y EDGE, separación de flujos, movilidad, capacitación en inclusión y evaluaciones. Se elige la firma mejor calificada y se negocia su propuesta (GN-2350-15, párr. 3.8).
SBMC	Selección basada en el menor costo	Auditoría externa. La política de consultores admite para auditores la SBCC o el menor costo, por ser servicios con normas profesionales bien definidas (GN-2350-15, párr. 3.21).
3CV	Comparación de calificaciones de al menos tres candidatos	Consultores individuales de la UEP (GN-2350-15, sección V).

Fuentes: Propuesta de Préstamo ES-L1173, Anexo III (secciones II, III y V); EDT del programa; cronograma del programa; Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID (GN-2350-15).