Matriz de adquisiciones del programa ES-L1173

Proyecto Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (ES-L1173) **Organismo ejecutor** CEPA, mediante la UEP

Fuente de financiamiento Préstamo del BID 6073/OC-ES (100% de cada contrato del programa); los tres diseños de CEPA, fondos propios **Políticas aplicables** GN-2349-15 (obras y bienes) y GN-2350-15 (consultores)

N.º	EDT	Bien, servicio u obra	Actividades del cronograma	Justificación	Fuente	Modalidad y revisión	Tipo de contrato	Monto (US$)	Inicio del proceso / publicación	Firma del contrato	Término / entrega requerida	Responsable / área requirente	Crítica	Estado
		Obras						**135,631,000**						
1	1.2.1 a 1.2.5	Ampliación de la terminal de pasajeros (fase 2), con accesibilidad universal y movilidad del cuidado Obra, 1 contrato (18,555 m², 3 niveles, 6 puentes de abordaje). Producto P1.1.1, proceso P00023. Paquete: Terminal ampliada y equipada	3.4.1-07 a 3.4.1-12 1.1.1-06 a 1.1.1-08 1.2.1-01 a 1.2.5-06	Elevar el espacio por pasajero en hora pico de 1.89 a 2.24 m² con seis salas de espera y seis posiciones de contacto. El cronograma supone que el contratista diseña la fachada sur (actividades 1.1.1-06 a 1.1.1-08) y que la supervisión la revisa: el contrato es de diseño y construcción (BID, 2025c, sección 2.4; CEPA, 2026b) y la expresión de interés de la supervisión pide la "supervisión del diseño de la fachada sur" (BID, 2026d). El anexo III.i preveía precalificar (BID, 2025c, secciones 2.1 y 2.4), pero el aviso del 8-oct-2026 es una Solicitud de Ofertas con los requisitos de calificación en el documento de licitación (BID, 2026b; CEPA, 2026b).	BID 100%	**LPI sin precalificación (Solicitud de Ofertas)** Internacional, ex ante	FIDIC amarillo (BID, 2025c)	77,986,000	28-jul-2026 08-oct-2026 Anexo III: sep-2026	23-abr-2027	15-feb-2029 15-feb-2029	Especialista de adquisiciones Coordinador general de obra	**Sí** 0 dl	En licitación: ofertas el 20-nov-2026 (aviso P00023 del 8-oct-2026)
2	1.3.1 a 1.4.2	Plataformas de posiciones de contacto y remotas, y calle de rodaje Foxtrot Obra, 1 contrato (un solo proceso). Producto P1.1.2, P1.1.3, proceso P00027. Paquete: Plataformas y calle Foxtrot con su señalización	3.4.1-19 a 3.4.1-24 1.3.1-01 a 1.4.2-04	Dar servicio a las nuevas posiciones de contacto, reponer las posiciones remotas y reducir el tiempo de rodaje en 28%. Lado aire: requiere el protocolo de seguridad operacional aprobado por la AAC (BID, 2025c, sección 3.2) y el SSEI reubicado antes de la plataforma remota. Sin aviso publicado al 31-oct-2026, y sin precalificación como las demás licitaciones.	BID 100%	**LPI sin precalificación (Solicitud de Ofertas)** Internacional, ex ante	FIDIC amarillo (BID, 2025c)	15,964,000	09-sep-2026 12-mar-2027 Anexo III: ago-2026	22-jul-2027	29-dic-2028 13-jun-2029	Especialista de adquisiciones Coordinador general de obra	**Sí** 0 dl	Previsto (PA 2026-2: firma 22-jul-2027)
3	1.5.1 a 1.5.3	Edificio de estacionamiento con accesibilidad universal y sistema de generación solar Obra, 1 contrato (2,050 plazas, 1,920 kWp). Producto P1.2.1, proceso P00001. Paquete: Estacionamiento con accesos y sistema solar	3.4.1-01 a 3.4.1-06 1.5.1-01 a 1.5.3-04	Mantener la ocupación del estacionamiento en 75% con la demanda de 2031 y generar energía solar para el aeropuerto. Aplica las medidas del Grupo BID contra el trabajo forzoso en la cadena de suministro de paneles de silicio (GN-3062-1). Aviso P00001 del 4-sep-2026: Solicitud de Ofertas sin precalificación.	BID 100%	**LPI sin precalificación (Solicitud de Ofertas)** Internacional, ex ante	FIDIC amarillo (BID, 2025c)	36,816,000	23-jun-2026 04-sep-2026 Anexo III: dic-2026	27-ene-2027	31-may-2028 30-jul-2029	Especialista de adquisiciones Coordinador general de obra	No 221 dl	En licitación: fecha límite de ofertas el 16-oct-2026 (aviso P00001); sin dato del resultado de la evaluación
4	1.6.1, 1.6.2	Edificio del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) Obra, 1 contrato. Producto P1.3.1, proceso P00025. Paquete: 1.6.1 Edificio del SSEI y vías de acceso construidos; 1.6.2 SSEI en funcionamiento en la nueva ubicación	3.4.1-13 a 3.4.1-18 1.6.1-01 a 1.6.2-06	El SSEI debe estar reubicado y en operación antes de iniciar la plataforma de posiciones remotas (BID, 2025g, párrafo 4.6). El anexo III de la propuesta de préstamo registra SBCC, que es un método de consultoría (BID, 2025g); el Plan de Adquisiciones 2026-2 la corrige a LPI (BID, 2026c). Con nuestra estimación (valor esperado menor a US$5 M) podría ir por LPN, pero se mantiene LPI porque su línea base con contingencia (US$5.62 M) supera US$5 M. Sin aviso publicado.	BID 100%	**LPI sin precalificación (Solicitud de Ofertas)** Internacional, ex ante	FIDIC amarillo (BID, 2025c)	4,865,000	05-ago-2026 06-ene-2027 Anexo III: ene-2027	27-may-2027	27-ene-2028 05-oct-2028	Especialista de adquisiciones Coordinador general de obra	No 180 dl	Previsto (PA 2026-2: firma 27-may-2027)
		Supervisión de las obras						**5,428,000**						
5	1.7.1	Supervisión del diseño y la construcción de la terminal de pasajeros Consultoría, 1 contrato. Producto P1.4.1 a P1.4.3, proceso P00024. Paquete: 1.7.1 Supervisión de la terminal y del estacionamiento ejecutada	3.4.2-07 a 3.4.2-12 1.1.1-07 1.7.1-01 a 1.7.1-02 1.7.1-05	Revisa el diseño de la fachada sur del contratista (inferencia, ver la fila 1) y valida el de la fachada norte, y supervisa BIM y EDGE Advanced. Solicitud de expresiones de interés P00024 con cierre el 6-oct-2026 (publicación supuesta el 22-sep-2026, S-III.17). Lista corta de 5 a 8 firmas con experiencia en terminales de más de 10,000 m².	BID 100%	**SBCC** Lista corta de 5 a 8 firmas, ex ante	Servicios de consultoría (firma)	3,121,000	22-sep-2026 22-sep-2026 Anexo III: sep-2026	19-may-2027	27-jul-2029 18-mar-2030	Especialista de adquisiciones Coordinador general de obra	No 32 dl	Expresiones de interés cerradas el 6-oct-2026 (PA 2026-2: previsto, firma 19-may-2027)

N.º	EDT	Bien, servicio u obra	Actividades del cronograma	Justificación	Fuente	Modalidad y revisión	Tipo de contrato	Monto (US$)	Inicio del proceso / publicación	Firma del contrato	Término / entrega requerida	Responsable / área requirente	Crítica	Estado
6	1.7.1	Supervisión de la construcción del estacionamiento y del sistema solar Consultoría, 1 contrato. Producto P1.4.1 a P1.4.3, proceso P00002. Paquete: 1.7.1 Supervisión de la terminal y del estacionamiento ejecutada	3.4.2-01 a 3.4.2-06 1.7.1-03 a 1.7.1-04 1.7.1-06	Control independiente de calidad, estimaciones y recepción del estacionamiento. Expresiones de interés del 6 al 20-may-2026, lista corta de 5 a 8 firmas (CEPA, 2026a). El Plan de Adquisiciones 2026-2 la marca en curso (BID, 2026c); la firma sigue el contrato de obra.	BID 100%	**SBCC** Lista corta de 5 a 8 firmas, ex ante	Servicios de consultoría (firma)	1,473,000	06-may-2026 06-may-2026 Anexo III: sep-2026	03-feb-2027	07-sep-2028 18-mar-2030	Especialista de adquisiciones Coordinador general de obra	No 224 dl	En curso (PA 2026-2): expresiones de interés cerradas el 20-may-2026; firma prevista 3-feb-2027
7	1.7.2	Supervisión de la construcción del edificio del SSEI Consultoría, 1 contrato. Producto P1.4.1 a P1.4.3, proceso P00026. Paquete: 1.7.2 Supervisión de plataformas, calle Foxtrot y SSEI ejecutada	3.4.2-13 a 3.4.2-18 1.7.2-03 a 1.7.2-04 1.7.2-06	Control independiente de calidad, estimaciones y recepción del SSEI. Lista corta de 5 a 8 firmas.	BID 100%	**SBCC** Lista corta de 5 a 8 firmas, ex ante	Servicios de consultoría (firma)	195,000	11-nov-2026 11-nov-2026 Anexo III: sep-2026	10-jun-2027	09-mar-2028 18-mar-2030	Especialista de adquisiciones Coordinador general de obra	No 180 dl	Previsto (PA 2026-2: firma 10-jun-2027)
8	1.7.2	Supervisión de la construcción de las plataformas y de la calle Foxtrot Consultoría, 1 contrato. Producto P1.4.1 a P1.4.3, proceso P00028. Paquete: 1.7.2 Supervisión de plataformas, calle Foxtrot y SSEI ejecutada	3.4.2-19 a 3.4.2-24 1.7.2-01 a 1.7.2-02 1.7.2-05	Control independiente de calidad, estimaciones y recepción de las obras del lado aire, con el aeropuerto en operación. Lista corta de 5 a 8 firmas. Holgura de 4 dl: la firma debe seguir al contrato de obra, que es crítico.	BID 100%	**SBCC** Lista corta de 5 a 8 firmas, ex ante	Servicios de consultoría (firma)	639,000	19-ene-2027 19-ene-2027 Anexo III: sep-2026	28-jul-2027	25-abr-2029 18-mar-2030	Especialista de adquisiciones Coordinador general de obra	No 4 dl	Previsto (PA 2026-2: firma 28-jul-2027)
		Componente II: consultorías de fortalecimiento institucional						**3,054,000**						
9	2.1	Plan Estratégico para el Desarrollo del Sistema Aeronáutico Consultoría, 1 contrato. Producto P2.1. Paquete: 2.1 Plan estratégico del sistema aeronáutico aprobado	3.4.3-01 a 3.4.3-08 2.1-01 a 2.1-06	Orientar el desarrollo del sistema aeronáutico nacional (objetivo específico 2: capacidad institucional de CEPA).	BID 100%	**SBCC** Lista corta internacional, ex ante	Servicios de consultoría (firma)	702,000	02-nov-2026 30-nov-2026 Anexo III: jun-2026	25-may-2027	09-nov-2027 18-jul-2029	Especialista de adquisiciones Especialista de planificación y monitoreo	No 49 dl	Atrasado (no figura en el PA 2026)
10	2.2.1, 2.2.2	Actualización del Plan Maestro Aeroportuario y capacitación de 21 funcionarios Consultoría, 1 contrato. Producto P2.2. Paquete: 2.2.1 Plan Maestro Aeroportuario actualizado y aprobado; 2.2.2 Funcionarios capacitados en planificación, gestión y operación	3.4.3-01 a 3.4.3-02 3.4.3-09 a 3.4.3-14 2.2.1-01 a 2.2.2-04	Actualizar el Plan Maestro con la demanda vigente y capacitar a 21 funcionarios en planificación, gestión y operación. Usa como insumo el Plan Estratégico.	BID 100%	**SBCC** Lista corta internacional, ex ante	Servicios de consultoría (firma)	1,319,000	02-nov-2026 30-nov-2026 Anexo III: jun-2026	25-may-2027	09-ago-2028 18-oct-2029	Especialista de adquisiciones Especialista de planificación y monitoreo	No 49 dl	Atrasado (no figura en el PA 2026)
11	2.3.1, 2.3.2	Estrategia y capacitación BIM Consultoría, 1 contrato. Producto P2.3. Paquete: 2.3.1 Estrategia BIM aprobada; 2.3.2 Personal de ingeniería capacitado en BIM	3.4.3-01 a 3.4.3-02 3.4.3-15 a 3.4.3-19 3.4.3-51 a 3.4.3-52 2.3.1-01 a 2.3.2-04	Adoptar BIM en CEPA. Se contrata aparte de EDGE (el anexo III de la propuesta de préstamo las registraba juntas; BID, 2025g). SBCC con lista corta internacional y revisión ex ante: su monto (unos US$259,000) supera el umbral de US$200,000 de la tabla 10 del ROP (BID y CEPA, 2025).	BID 100%	**SBCC** Lista corta internacional, ex ante	Servicios de consultoría (firma)	259,000	02-nov-2026 28-dic-2026 Anexo III: jun-2026	25-may-2027	15-dic-2027 18-oct-2029	Especialista de adquisiciones Especialista en ingeniería aeroportuaria	No 49 dl	Atrasado (no figura en el PA 2026)
12	2.4	Estudio de conectividad terrestre del aeropuerto con enfoque de sostenibilidad e inclusión Consultoría, 1 contrato. Producto P2.4. Paquete: 2.4 Estudio de conectividad terrestre entregado	3.4.3-01 a 3.4.3-02 3.4.3-20 a 3.4.3-25 2.4-01 a 2.4-06	Mejorar el acceso terrestre desde San Salvador y los destinos turísticos.	BID 100%	**SBCC** Lista corta internacional, ex ante	Servicios de consultoría (firma)	223,000	02-nov-2026 30-nov-2026 Anexo III: ene-2027	25-may-2027	23-nov-2027 18-oct-2029	Especialista de adquisiciones Especialista de planificación y monitoreo	No 49 dl	Atrasado (no figura en el PA 2026)
13	2.5	Estudio de mercado para la diversificación de orígenes y destinos internacionales Consultoría, 1 contrato. Producto P2.5. Paquete: 2.5 Estudio de diversificación de destinos entregado	3.4.3-01 a 3.4.3-02 3.4.3-26 a 3.4.3-30 3.4.3-53 a 3.4.3-54 2.5-01 a 2.5-06	Priorizar mercados y destinos que aumenten la conectividad aérea del país. SBCC con lista corta nacional (menos de US$200,000) y revisión ex ante, como todos los procesos del programa (BID, 2025c, sección 2.5).	BID 100%	**SBCC** Lista corta nacional, ex ante	Servicios de consultoría (firma)	177,000	02-nov-2026 28-dic-2026 Anexo III: ene-2027	20-abr-2027	11-oct-2027 18-oct-2029	Especialista de adquisiciones Especialista de planificación y monitoreo	No 49 dl	Atrasado (no figura en el PA 2026)

N.º	EDT	Bien, servicio u obra	Actividades del cronograma	Justificación	Fuente	Modalidad y revisión	Tipo de contrato	Monto (US$)	Inicio del proceso / publicación	Firma del contrato	Término / entrega requerida	Responsable / área requirente	Crítica	Estado
14	2.6.1, 2.6.2	Auditoría y capacitación para la certificación EDGE Consultoría, 1 contrato. Producto P2.6. Paquete: 2.6.1 Auditoría para la certificación EDGE realizada; 2.6.2 Personal capacitado en certificación EDGE	3.4.3-01 a 3.4.3-02 3.4.3-31 a 3.4.3-35 3.4.3-55 a 3.4.3-56 2.6.1-01 a 2.6.2-04	Certificar EDGE la terminal y el estacionamiento en una sola auditoría en sitio; el acompañamiento llega hasta el certificado final de la terminal.	BID 100%	**SCC** Lista corta nacional, ex ante	Servicios de consultoría (firma)	21,000	02-nov-2026 28-dic-2026 Anexo III: jun-2026	20-abr-2027	06-jun-2029 18-oct-2029	Especialista de adquisiciones Especialista en ingeniería aeroportuaria	No 49 dl	Atrasado (no figura en el PA 2026)
15	2.7	Estudio de obras para separar los flujos de llegadas y salidas en la terminal antigua Consultoría, 1 contrato. Producto P2.7. Paquete: 2.7 Estudio de separación de flujos entregado	3.4.3-01 a 3.4.3-02 3.4.3-36 a 3.4.3-40 3.4.3-57 a 3.4.3-58 2.7-01 a 2.7-06	Identificar y priorizar las intervenciones de la terminal existente.	BID 100%	**SCC** Lista corta nacional, ex ante	Servicios de consultoría (firma)	160,000	02-nov-2026 28-dic-2026 Anexo III: mar-2027	20-abr-2027	20-ago-2027 18-oct-2029	Especialista de adquisiciones Especialista en ingeniería aeroportuaria	No 49 dl	Atrasado (no figura en el PA 2026)
16	2.8	Estudio de movilidad del entorno del aeropuerto, con énfasis en el estacionamiento Consultoría, 1 contrato. Producto P2.8. Paquete: 2.8 Estudio de movilidad interna entregado	3.4.3-01 a 3.4.3-02 3.4.3-41 a 3.4.3-45 3.4.3-59 a 3.4.3-60 2.8-01 a 2.8-06	Resolver los flujos vehiculares hacia el nuevo estacionamiento y las zonas de dejar y recoger pasajeros.	BID 100%	**SCC** Lista corta nacional, ex ante	Servicios de consultoría (firma)	160,000	02-nov-2026 28-dic-2026 Anexo III: dic-2026	20-abr-2027	10-sep-2027 18-oct-2029	Especialista de adquisiciones Especialista en ingeniería aeroportuaria	No 49 dl	Atrasado (no figura en el PA 2026)
17	2.9	Programa de capacitación en igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad Consultoría, 1 contrato. Producto P2.9. Paquete: 2.9 Programa de igualdad e inclusión ejecutado	3.4.3-01 a 3.4.3-02 3.4.3-46 a 3.4.3-50 3.4.3-61 a 3.4.3-62 2.9-01 a 2.9-06	Capacitar a 300 funcionarios de CEPA en tres cohortes de 100.	BID 100%	**SCC** Lista corta nacional, ex ante	Servicios de consultoría (firma)	33,000	02-nov-2026 28-dic-2026 Anexo III: nov-2026	20-abr-2027	10-ago-2029 18-oct-2029	Especialista de adquisiciones Especialista socioambiental	No 49 dl	Atrasado (no figura en el PA 2026)
		Evaluaciones y auditoría externa						**375,000**						
18	3.5.3	Evaluación de medio término Consultoría, 1 contrato. Producto P3.2.1. Paquete: 3.5.3 Evaluaciones de medio término y de cierre realizadas	3.4.4-31 a 3.4.4-35 3.4.4-41 a 3.4.4-42 3.5.3-01 3.5.3-02 a 3.5.3-03	Medir el avance y los resultados a mitad de la ejecución, según el plan de monitoreo, evaluación y aprendizaje (BID, 2025f). Plazo contractual (República de El Salvador y BID, 2026, cláusula 5.03): el informe vence 60 días después del primero entre el 50% del tiempo de ejecución planificado (02-mar-2028) y el 50% desembolsado; con el cronograma, el límite es el 31-mar-2028. Un desembolso acelerado por anticipos de fondos podría adelantarlo (S-III.19). El proceso empieza al proyectar el hito con los contratos de obra firmados (3.5.3-01).	BID 100%	**SCC** Lista corta nacional, ex ante	Servicios de consultoría (firma)	52,000	11-jun-2027 09-jul-2027 Anexo III: nov-2027	01-nov-2027	13-mar-2028 31-mar-2028 plazo contractual	Especialista de adquisiciones Especialista de planificación y monitoreo	No 302 dl **margen contractual de 14 dl hasta el 31-mar-2028**	Programado (aún sin proceso en el PA 2026-2)
19	3.5.3	Evaluación final Consultoría, 1 contrato. Producto P3.2.2. Paquete: 3.5.3 Evaluaciones de medio término y de cierre realizadas	3.4.4-36 a 3.4.4-40 3.4.4-43 a 3.4.4-44 3.5.3-04 a 3.5.3-05	Medir los resultados al cierre: vence 90 días después del 95% desembolsado o del fin del plazo de desembolsos (S-III.10), el 29-abr-2031 con el cronograma. Su informe precede al último desembolso y a los estados financieros finales: está en la ruta crítica, así que su fecha requerida la fija el CPM y no el plazo contractual.	BID 100%	**SCC** Lista corta nacional, ex ante	Servicios de consultoría (firma)	103,000	25-dic-2028 15-ene-2029 Anexo III: may-2029	09-may-2029	15-nov-2029 15-nov-2029	Especialista de adquisiciones Especialista de planificación y monitoreo	**Sí** 0 dl	Programado (aún sin proceso en el PA 2026-2)

N.º	EDT	Bien, servicio u obra	Actividades del cronograma	Justificación	Fuente	Modalidad y revisión	Tipo de contrato	Monto (US$)	Inicio del proceso / publicación	Firma del contrato	Término / entrega requerida	Responsable / área requerida	Crítica	Estado
20	3.5.2	Auditoría externa, año 1: ejercicio 2026 Servicio de auditoría, 1 contrato. Proceso P00003. Paquete: 3.5.2 Auditorías externas emitidas	3.4.4-11 a 3.4.4-15 3.5.2-02	Estados financieros auditados exigidos por el BID, a cargo de una firma aceptable para el Banco. Plazo contractual (República de El Salvador y BID, 2026, cláusula 5.02): a más tardar el 30-abr-2027, 120 días después del cierre del ejercicio. Primer contrato: conserva las fechas del Plan de Adquisiciones 2026-2, el plan oficial de CEPA (proceso P00003, firma el 5-may-2027; BID, 2026c); el dictamen queda planificado el 16-jun-2027, después de ese plazo. El incumplimiento está previsto y es un riesgo del programa: se gestiona con el BID o se adelanta el proceso.	BID 100%	**SBMC** Lista corta nacional, ex ante	Servicio de auditoría anual	55,000	01-abr-2027 15-abr-2027	05-may-2027	16-jun-2027 30-abr-2027 plazo contractual	Especialista de adquisiciones Especialista financiero	No 536 dl **incumple el plazo contractual del 30-abr-2027 en 33 dl**	Incumplimiento previsto del plazo contractual (30-abr-2027): Previsto (PA 2026-2, P00003: firma 5-may-2027)
21	3.5.2	Auditoría externa, año 2: ejercicio 2027 Servicio de auditoría, 1 contrato. Paquete: 3.5.2 Auditorías externas emitidas	3.4.4-16 a 3.4.4-20 3.5.2-05	Estados financieros auditados exigidos por el BID, a cargo de una firma aceptable para el Banco. Plazo contractual (República de El Salvador y BID, 2026, cláusula 5.02): a más tardar el 29-abr-2028, 120 días después del cierre del ejercicio.	BID 100%	**SBMC** Lista corta nacional, ex ante	Servicio de auditoría anual	55,000	13-sep-2027 01-nov-2027	22-dic-2027	10-mar-2028 29-abr-2028 plazo contractual	Especialista de adquisiciones Especialista financiero	No 399 dl	Programado (fuera del horizonte del PA 2026-2)
22	3.5.2	Auditoría externa, año 3: ejercicio 2028 Servicio de auditoría, 1 contrato. Paquete: 3.5.2 Auditorías externas emitidas	3.4.4-21 a 3.4.4-25 3.5.2-08	Estados financieros auditados exigidos por el BID, a cargo de una firma aceptable para el Banco. Plazo contractual (República de El Salvador y BID, 2026, cláusula 5.02): a más tardar el 30-abr-2029, 120 días después del cierre del ejercicio.	BID 100%	**SBMC** Lista corta nacional, ex ante	Servicio de auditoría anual	55,000	12-sep-2028 31-oct-2028	21-dic-2028	09-mar-2029 30-abr-2029 plazo contractual	Especialista de adquisiciones Especialista financiero	No 194 dl	Programado (fuera del horizonte del PA 2026-2)
23	3.5.4	Auditoría externa, año 4: ejercicio 2029 y estados financieros finales del programa Servicio de auditoría, 1 contrato. Paquete: 3.5.4 Informe de terminación y cierre administrativo del programa	3.4.4-26 a 3.4.4-30 3.5.4-03	Estados financieros auditados exigidos por el BID, a cargo de una firma aceptable para el Banco. Plazo contractual (República de El Salvador y BID, 2026, cláusula 5.02): a más tardar el 12-abr-2030, 120 días después del último desembolso (3.5.4-02), que es anterior al cierre del ejercicio 2029 más 120 días. Su dictamen es parte de la ruta crítica del cierre.	BID 100%	**SBMC** Lista corta nacional, ex ante	Servicio de auditoría anual	55,000	16-abr-2029 04-jun-2029	25-jul-2029	11-feb-2030 11-feb-2030	Especialista de adquisiciones Especialista financiero	**Sí** 0 dl	Programado (fuera del horizonte del PA 2026-2)
		Unidad Ejecutora del Programa (UEP)						**3,510,000**						
24	3.1.1	Personal clave de la UEP: coordinador del programa, coordinador general de obra y especialistas de adquisiciones, financiero, de planificación y monitoreo, técnico y socioambiental Consultoría individual, 7 contratos. Producto P3.3.1 a P3.3.7, procesos P00004 a P00010. Paquete: 3.1.1 Unidad ejecutora conformada y en funciones	3.4.4-01 a 3.4.4-05 3.1.1-06	Condición previa al primer desembolso, con dedicación exclusiva. Contratos anuales (12 meses desde abril o mayo de 2026; BID, 2026c) que se renuevan hasta el cierre; el término es el fin de la administración del programa (3.1.1-06).	BID 100%	**3CV** Consultores estratégicos, ex ante	Consultor individual (contrato anual)	1,832,000	02-feb-2026 02-feb-2026 Anexo III: feb-2026	15-abr-2026	18-mar-2030 01-abr-2030	Especialista de adquisiciones Coordinador del Programa	No 10 dl	Contratados (abr-may 2026); PA 2026-2: contrato en ejecución
25	3.1.1	Técnico de apoyo administrativo, llamado "Asistente Administrativo" en el PA Consultoría individual, 1 contrato. Requisito del ROP, sección 3.1.2, proceso P00014. Paquete: 3.1.1 Unidad ejecutora conformada y en funciones	3.4.4-06 a 3.4.4-10 3.1.1-06	Apoyo administrativo de la UEP que agrega el ROP a los siete puestos clave (BID y CEPA, 2025). Contrato anual renovable hasta el cierre.	BID 100%	**3CV** Consultores estratégicos, ex ante	Consultor individual (contrato anual)	68,000	15-jul-2026 15-jul-2026	15-sep-2026	18-mar-2030 01-abr-2030	Especialista de adquisiciones Coordinador del Programa	No 10 dl	Sin confirmar: el PA 2026-2 lo marca Previsto con firma el 15-ago-2026 y el cronograma la fija el 15-sep-2026, ambas fechas vencidas al corte; no hay dato de contratación

N.º	EDT	Bien, servicio u obra	Actividades del cronograma	Justificación	Fuente	Modalidad y revisión	Tipo de contrato	Monto (US$)	Inicio del proceso / publicación	Firma del contrato	Término / entrega requerida	Responsable / área requirente	Crítica	Estado
26	3.1.1	Plantilla ampliada de la UEP, lote 1: diez puestos de agosto de 2026 Consultoría individual, 10 contratos. Requisito del PEP: plantilla ampliada de 19 plazas, procesos P00011, P00013, P00015, P00016, P00017, P00018, P00029, P00030, P00031, P00032. Paquete: 3.1.1 Unidad ejecutora conformada y en funciones	3.4.4-45 a 3.4.4-49 3.1.1-06	Procesos P00011, P00013, P00015, P00016, P00017, P00018, P00029, P00030, P00031, P00032: Administrador 1 de Proyectos; Especialista Legal; Ordenanza / Mensajero; Analista en Adquisiciones; Analista Financiero; Técnico en Planificación y Monitoreo; Ingeniero Estructurista; Ingeniero Electricista; Ingeniero Hidráulico; Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Monto en el Plan de Adquisiciones 2026-2 (BID, 2026c): US$980,525. La matriz usa el valor esperado de la estimación (elemento U3), menor que ese monto sobre todo porque el programa termina unos 9 meses antes del horizonte de 56 meses del PA (criterio Montos).	BID 100%	**3CV** Consultores estratégicos, ex ante	Consultor individual (contrato anual)	837,000	14-ago-2026 14-ago-2026	15-oct-2026	18-mar-2030 01-abr-2030	Especialista de adquisiciones Coordinador del Programa	No 10 dl	Previsto en el PA 2026-2 (firma 07-sep-2026); el cronograma la fija el 15-oct-2026; fecha vencida al corte, sin dato de contratación
27	3.1.1	Plantilla ampliada de la UEP, lote 2: pavimentos aeroportuarios Consultoría individual, 1 contrato. Requisito del PEP: plantilla ampliada de 19 plazas, proceso P00040. Paquete: 3.1.1 Unidad ejecutora conformada y en funciones	3.4.4-50 a 3.4.4-54 3.1.1-06	Proceso P00040: Pavimentos Aeroportuarios. Monto en el Plan de Adquisiciones 2026-2 (BID, 2026c): US$65,000. La matriz usa el valor esperado de la estimación (elemento U3), menor que ese monto sobre todo porque el programa termina unos 9 meses antes del horizonte de 56 meses del PA (criterio Montos).	BID 100%	**3CV** Consultores estratégicos, ex ante	Consultor individual (contrato anual)	55,000	04-sep-2026 04-sep-2026	05-nov-2026	18-mar-2030 01-abr-2030	Especialista de adquisiciones Coordinador del Programa	No 10 dl	Previsto en el PA 2026-2 (firma 01-oct-2026); el cronograma la fija el 05-nov-2026
28	3.1.1	Plantilla ampliada de la UEP, lote 3: analista social Consultoría individual, 1 contrato. Requisito del PEP: plantilla ampliada de 19 plazas, proceso P00033. Paquete: 3.1.1 Unidad ejecutora conformada y en funciones	3.4.4-55 a 3.4.4-59 3.1.1-06	Proceso P00033: Analista Social. Monto en el Plan de Adquisiciones 2026-2 (BID, 2026c): US$46,800. La matriz usa el valor esperado de la estimación (elemento U3), menor que ese monto sobre todo porque el programa termina unos 9 meses antes del horizonte de 56 meses del PA (criterio Montos).	BID 100%	**3CV** Consultores estratégicos, ex ante	Consultor individual (contrato anual)	40,000	16-sep-2026 16-sep-2026	17-nov-2026	18-mar-2030 01-abr-2030	Especialista de adquisiciones Coordinador del Programa	No 10 dl	Previsto en el PA 2026-2 (firma 15-oct-2026); el cronograma la fija el 17-nov-2026
29	3.1.1	Plantilla ampliada de la UEP, lote 4: tres puestos de enero de 2027 Consultoría individual, 3 contratos. Requisito del PEP: plantilla ampliada de 19 plazas, procesos P00012, P00020, P00039. Paquete: 3.1.1 Unidad ejecutora conformada y en funciones	3.4.4-60 a 3.4.4-64 3.1.1-06	Procesos P00012, P00020, P00039: Analista Técnico 1; Gestor Documental; Arquitecto. Monto en el Plan de Adquisiciones 2026-2 (BID, 2026c): US$199,550. La matriz usa el valor esperado de la estimación (elemento U3), menor que ese monto sobre todo porque el programa termina unos 9 meses antes del horizonte de 56 meses del PA (criterio Montos).	BID 100%	**3CV** Consultores estratégicos, ex ante	Consultor individual (contrato anual)	166,000	14-ene-2027 14-ene-2027	17-mar-2027	18-mar-2030 01-abr-2030	Especialista de adquisiciones Coordinador del Programa	No 10 dl	Previsto en el PA 2026-2 (firma 01-feb-2027 a 09-feb-2027); el cronograma la fija el 17-mar-2027
30	3.1.1	Plantilla ampliada de la UEP, lote 5: cinco puestos de marzo de 2027 Consultoría individual, 5 contratos. Requisito del PEP: plantilla ampliada de 19 plazas, procesos P00034, P00035, P00036, P00037, P00038. Paquete: 3.1.1 Unidad ejecutora conformada y en funciones	3.4.4-65 a 3.4.4-69 3.1.1-06	Procesos P00034, P00035, P00036, P00037, P00038: Administrador 2 de Proyectos; Analista Técnico 2; Administrador 3 de Proyectos; Analista Técnico 3; Ingeniero Mecánico. Monto en el Plan de Adquisiciones 2026-2 (BID, 2026c): US$514,800. La matriz usa el valor esperado de la estimación (elemento U3), menor que ese monto sobre todo porque el programa termina unos 9 meses antes del horizonte de 56 meses del PA (criterio Montos).	BID 100%	**3CV** Consultores estratégicos, ex ante	Consultor individual (contrato anual)	422,000	23-mar-2027 23-mar-2027	24-may-2027	18-mar-2030 01-abr-2030	Especialista de adquisiciones Coordinador del Programa	No 10 dl	Previsto en el PA 2026-2 (firma 16-abr-2027); el cronograma la fija el 24-may-2027
31	3.1.1	Plantilla ampliada de la UEP, lote 6: Administrador 4 de Proyectos Consultoría individual, 1 contrato. Requisito del PEP: plantilla ampliada de 19 plazas, proceso P00041. Paquete: 3.1.1 Unidad ejecutora conformada y en funciones	3.4.4-70 a 3.4.4-74 3.1.1-06	Proceso P00041: Administrador 4 de Proyectos. Monto en el Plan de Adquisiciones 2026-2 (BID, 2026c): US$113,750. La matriz usa el valor esperado de la estimación (elemento U3), menor que ese monto sobre todo porque el programa termina unos 9 meses antes del horizonte de 56 meses del PA (criterio Montos).	BID 100%	**3CV** Consultores estratégicos, ex ante	Consultor individual (contrato anual)	90,000	30-ago-2027 30-ago-2027	29-oct-2027	18-mar-2030 01-abr-2030	Especialista de adquisiciones Coordinador del Programa	No 10 dl	Previsto en el PA 2026-2 (firma 23-sep-2027); el cronograma la fija el 29-oct-2027
		Diseños financiados por CEPA, fuera del préstamo						**sin monto**						

N.º	EDT	Bien, servicio u obra	Actividades del cronograma	Justificación	Fuente	Modalidad y revisión	Tipo de contrato	Monto (US$)	Inicio del proceso / publicación	Firma del contrato	Término / entrega requerida	Responsable / área requirente	Crítica	Estado
33	1.1.3	Diseño final del edificio de estacionamiento con sistema solar Consultoría de diseño, 1 contrato. Diseño previo a la licitación. Paquete: 1.1.3 Diseños del estacionamiento y del sistema solar revisados y aprobados	1.1.3-03	Insumo del paquete 1.1.3: la UEP revisa el expediente desde el 18-may-2026 y lo ajusta con esta firma (1.1.3-03). No tiene monto en el programa.	CEPA 100%	**Contratación de CEPA (fuera de las políticas del BID)** No aplica (fuera del préstamo)	Servicios de consultoría (firma)	sin monto	n/d n/d	n/d	30-jul-2026 26-abr-2027	CEPA Especialista en ingeniería aeroportuaria	No 192 dl	Contratada según el Anexo III.i (sep-2025); la firma ya diseñaba el edificio
34	1.1.4	Actualización del diseño final del SSEI Consultoría de diseño, 1 contrato. Diseño previo a la licitación. Paquete: 1.1.4 Diseños del SSEI revisados y aprobados	1.1.4-03	Insumo del paquete 1.1.4: la UEP revisa el diseño desde el 1-jul-2026 y lo ajusta con esta firma (1.1.4-03). No tiene monto en el programa.	CEPA 100%	**Contratación de CEPA (fuera de las políticas del BID)** No aplica (fuera del préstamo)	Servicios de consultoría (firma)	sin monto	n/d n/d	n/d	11-sep-2026 26-abr-2027	CEPA Especialista en ingeniería aeroportuaria	No 161 dl	En contratación según el Anexo III.i (sep-2025); sin dato posterior. El cronograma supone el diseño entregado antes del 1-jul-2026

Cuadre con la estimación de costos

Total de la matriz (contratos del préstamo)	**US$ 147,998,000**
Gastos operativos de la UEP (ROP 5.4, elemento U2)	US$ 193,000
Estimación de costos del programa (PERT)	**US$ 148,191,000**
Reserva de contingencia (percentil 80), incluida en la línea base	US$ 12,100,000
Línea base de costos (BAC)	**US$ 160,291,000**
Reserva de gestión (5%), fuera de la línea base	US$ 8,014,000
Presupuesto del proyecto	**US$ 168,305,000**

Criterios de la matriz

- **Filas.** Una por contrato, o por grupo de contratos homogéneo (los siete consultores clave y cada lote de la plantilla ampliada de la UEP): 34 filas, que suman 52 contratos del préstamo (31 filas) y 3 diseños que CEPA financia fuera de él.
- **Base.** Anexos III y III.i de la propuesta de préstamo (BID, 2025c, 2025g), avisos y expresiones de interés de 2026 (BID, 2026a, 2026b, 2026d; CEPA, 2026a), documento de licitación de la terminal (CEPA, 2026b), Plan de Adquisiciones 2026-2 (BID, 2026c) y cronograma por actividades. El diseño de las plataformas lo hace la Gerencia de Ingeniería de CEPA, sin adquisición.
- **Trazabilidad.** La columna Actividades del cronograma lista las actividades de cada contrato: primero las del proceso de compra y después las de su ejecución, con rangos en el orden del cronograma (por ejemplo, 1.2.1-01 a 1.2.5-06). Las columnas EDT y Paquete indican los paquetes de trabajo que entrega.
- **Montos.** Valor esperado PERT de la estimación del programa (sin reserva de contingencia): la suma del costo de las actividades de cada contrato, redondeada a miles con el resto mayor para que el total cuadre. Las supervisiones incluyen el seguimiento del PGAS y las recepciones. Los contratos de la UEP reparten los elementos U1 y U3 de la estimación en proporción a su honorario mensual y sus meses. Los US$193,000 de gastos operativos de la UEP no son un contrato. El monto del PA 2026-2 de la plantilla ampliada (US$1,920,425) es mayor que su valor esperado (U3, US$1,510,332 sin escalamiento) sobre todo porque el programa termina el 18-mar-2030, unos 9 meses antes del horizonte de 56 meses que suponen los montos del PA (15-dic-2030), y el atraso de la firma, de 1.2 meses en promedio, pesa poco. De los US$410 mil de diferencia en la plantilla completa, US$360 mil son por el horizonte y US$50 mil por el atraso. Las filas suman US$147,998,000 y, con esos gastos, la estimación del programa (US$148,191,000).
- **Fechas.** Inicio del proceso: primera actividad de compra. Publicación: inicio de la actividad de publicación del aviso o de la solicitud de expresiones de interés (en 3CV y auditoría, de la convocatoria o la invitación a la lista corta). Firma: fin de la actividad de firma. Término: fin de la última actividad del contratista (obras), el informe final (supervisión), la aprobación del producto (consultorías), el dictamen (auditoría) o el fin de la administración del programa (UEP).
- **Entrega requerida.** Es el mínimo entre la fecha más tardía del CPM (el término más la holgura de esa actividad, en días laborables) y el plazo contractual cuando existe: el informe de medio término, 60 días después del primero entre el 50% del tiempo de ejecución planificado y el 50% desembolsado (República de El Salvador y BID, 2026, cláusula 5.03), y los estados financieros auditados, 120 días después del cierre de cada ejercicio y del último desembolso (cláusula 5.02). Filas ajustadas por plazo contractual: 18 (31-mar-2028), 20 (30-abr-2027), 21 (29-abr-2028), 22 (30-abr-2029).
- **Ruta crítica.** Una fila es crítica si alguna actividad de su proceso de compra o de su ejecución lo es: 1 (1.2.1 a 1.2.5), 2 (1.3.1 a 1.4.2), 19 (3.5.3), 23 (3.5.4). Las filas se agrupan por tipo de contrato, que se lee mejor que una lista ordenada por holgura; las críticas se marcan en rojo y la columna Crítica indica la holgura mínima en días laborables. Cuando un contrato tiene plazo contractual, esa columna agrega en rojo el margen contractual si es menor de 15 dl (el término planificado frente al plazo): fila 18, margen contractual de 14 dl hasta el 31-mar-2028; fila 20, incumple el plazo contractual del 30-abr-2027 en 33 dl.
- **Revisión.** Todos los procesos son de revisión ex ante (BID, 2025c, sección 2.5; BID, 2026c). Obras: contratos FIDIC amarillo (BID, 2025c, sección 2.4), publicados como Solicitud de Ofertas sin precalificación.
- **Responsables.** El especialista de adquisiciones conduce los procesos; el área requirente prepara los términos de referencia o las especificaciones y administra el contrato. Los consultores de la UEP los selecciona CEPA.

Modalidades

Sigla	Modalidad	Uso en este programa