# Matriz de adquisiciones del programa ES-L1173

**Proyecto** Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (ES-L1173) **Organismo ejecutor** CEPA, mediante la UEP

**Fuente de financiamiento** Préstamo del BID (100% de cada adquisición) **Políticas aplicables** GN-2349-15 (obras y bienes) y GN-2350-15 (consultores)

| N.º | EDT | Bien, servicio u obra | Tipo y cantidad | Justificación | Modalidad y revisión | Monto (US$) | Inicio del proceso | Firma del contrato | Entrega requerida | Responsable / área requirente | Crítica | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Obras** | | | | **129,313,000** | | | | | | |
| 1 | 1.2.1 a 1.2.5 | Ampliación de la terminal de pasajeros (fase 2), con accesibilidad universal y movilidad del cuidado<br>Producto P1.1.1 | Obra<br>1 contrato | Elevar el espacio por pasajero en hora pico de 1.89 a 2.24 m² con seis salas de espera y posiciones de contacto. Por su magnitud se licita con precalificación de empresas. | **LPI**<br>Internacional, ex ante | 71,261,000 | sep-2026 | jun-2027 | jun-2029 | Especialista de adquisiciones<br>Coordinador general de obra | Sí | En licitación (ofertas 20-nov-2026) |
| 2 | 1.3.1 a 1.4.2 | Plataformas de posiciones de contacto y remotas, y calle de rodaje Foxtrot<br>Producto P1.1.2, P1.1.3 | Obra<br>1 contrato | Dar servicio a las nuevas posiciones de contacto, reponer las posiciones remotas y reducir el tiempo de rodaje en 28%. Las obras del lado aire requieren el protocolo aprobado por la AAC. | **LPI**<br>Internacional, ex ante | 15,859,000 | sep-2026<br>Anexo III: ago-2026 | jun-2027 | jul-2029 | Especialista de adquisiciones<br>Coordinador general de obra | Sí | Programado (PA: firma jul-2027) |
| 3 | 1.5.1 a 1.5.3 | Edificio de estacionamiento con accesibilidad universal y sistema de generación solar<br>Producto P1.2.1 | Obra<br>1 contrato | Mantener la ocupación del estacionamiento en 75% con la demanda de 2031 y generar energía solar para el aeropuerto. | **LPI**<br>Internacional, ex ante | 37,318,000 | sep-2026<br>Anexo III: dic-2026 | jun-2027 | dic-2028 | Especialista de adquisiciones<br>Coordinador general de obra | Sí | Ofertas recibidas (16-oct-2026) |
| 4 | 1.6.1, 1.6.2 | Edificio del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI)<br>Producto P1.3.1 | Obra<br>1 contrato | El SSEI debe estar reubicado y en operación antes de iniciar la plataforma de posiciones remotas (condición especial de ejecución). El Anexo III registra SBCC, que es un método de consultoría; el Plan de Adquisiciones 2026 la corrige a LPI. Con nuestra estimación (menos de US$5 M) podría ir por LPN, pero se mantiene LPI por ser crítica y porque su escenario pesimista supera US$5 M. | **LPI**<br>Internacional, ex ante | 4,875,000 | sep-2026<br>Anexo III: ene-2027 | jun-2027 | abr-2028 | Especialista de adquisiciones<br>Coordinador general de obra | Sí | Programado (PA: firma may-2027) |
| | | **Servicios de consultoría y auditoría (firmas)** | | | | **8,592,000** | | | | | | |
| 5 | 1.7.1 a 1.7.4 | Supervisión técnica, ambiental y social de las obras<br>Producto P1.4.1 a P1.4.3 | Consultoría<br>1 contrato | Control independiente de calidad, estimaciones, PGAS y recepción. Un solo contrato cubre las cuatro obras. | **SBCC**<br>Lista corta internacional, ex ante | 5,175,000 | ago-2026<br>Anexo III: sep-2026 | nov-2026 | nov-2029 | Especialista de adquisiciones<br>Coordinador general de obra | No | En proceso (supervisión del estacionamiento y de la terminal) |
| 6 | 2.1 | Plan Estratégico para el Desarrollo del Sistema Aeronáutico<br>Producto P2.1 | Consultoría<br>1 contrato | Orientar el desarrollo del sistema aeronáutico nacional (objetivo específico 2: capacidad institucional de CEPA). | **SBCC**<br>Lista corta internacional, ex ante | 696,000 | ago-2026<br>Anexo III: jun-2026 | dic-2026 | jul-2027 | Especialista de adquisiciones<br>Especialista de planificación y monitoreo | No | Atrasado (no figura en el PA 2026) |
| 7 | 2.2.1, 2.2.2 | Actualización del Plan Maestro Aeroportuario y capacitación de funcionarios<br>Producto P2.2 | Consultoría<br>1 contrato | Actualizar el Plan Maestro con la demanda vigente y capacitar a 21 funcionarios en planificación, gestión y operación. Se contrata al terminar el Plan Estratégico, que es su insumo. | **SBCC**<br>Lista corta internacional, ex ante | 1,322,000 | feb-2027<br>Anexo III: jun-2026 | jul-2027 | jul-2028 | Especialista de adquisiciones<br>Especialista de planificación y monitoreo | No | Atrasado (no figura en el PA 2026) |
| 8 | 2.3.1 a 2.6.2 | Estrategia y capacitación BIM, y auditoría y capacitación para la certificación EDGE<br>Producto P2.3, P2.6 | Consultoría<br>1 contrato | Adoptar BIM en CEPA y certificar EDGE las nuevas edificaciones. Se agrupan en un contrato por ser servicios técnicos afines; la parte EDGE se ejecuta al terminar los edificios. El Anexo III registra SCC; por superar US$200,000 se usa SBCC con lista corta internacional. | **SBCC**<br>Lista corta internacional, ex ante | 279,000 | ago-2026<br>Anexo III: jun-2026 | dic-2026 | nov-2029 | Especialista de adquisiciones<br>Especialista técnico | No | Atrasado (no figura en el PA 2026) |

| N.º | EDT | Bien, servicio u obra | Tipo y cantidad | Justificación | Modalidad y revisión | Monto (US$) | Inicio del proceso | Firma del contrato | Entrega requerida | Responsable / área requirente | Crítica | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2.4 | Estudio de conectividad terrestre del aeropuerto con enfoque de sostenibilidad e inclusión<br>Producto P2.4 | Consultoría<br>1 contrato | Mejorar el acceso terrestre desde San Salvador y los destinos turísticos. | **SBCC**<br>Lista corta internacional, ex ante | 221,000 | ago-2026<br>Anexo III: ene-2027 | dic-2026 | jul-2027 | Especialista de adquisiciones<br>Especialista de planificación y monitoreo | No | Atrasado (no figura en el PA 2026) |
| 10 | 2.5 | Estudio de mercado para la diversificación de orígenes y destinos internacionales<br>Producto P2.5 | Consultoría<br>1 contrato | Priorizar mercados y destinos que aumenten la conectividad aérea del país. | **SBCC**<br>Lista corta nacional, ex post | 176,000 | ago-2026<br>Anexo III: ene-2027 | dic-2026 | jul-2027 | Especialista de adquisiciones<br>Especialista de planificación y monitoreo | No | Atrasado (no figura en el PA 2026) |
| 11 | 2.7 | Estudio de obras para separar los flujos de llegadas y salidas en la terminal antigua<br>Producto P2.7 | Consultoría<br>1 contrato | Identificar y priorizar las intervenciones de la terminal existente. | **SCC**<br>Lista corta nacional, ex post | 159,000 | ago-2026<br>Anexo III: mar-2027 | dic-2026 | jul-2027 | Especialista de adquisiciones<br>Especialista técnico | No | Atrasado (no figura en el PA 2026) |
| 12 | 2.8 | Estudio de movilidad del entorno del aeropuerto, con énfasis en el estacionamiento<br>Producto P2.8 | Consultoría<br>1 contrato | Resolver los flujos vehiculares hacia el nuevo estacionamiento y las zonas de dejar y recoger pasajeros. | **SCC**<br>Lista corta nacional, ex post | 159,000 | ago-2026<br>Anexo III: dic-2026 | dic-2026 | jun-2027 | Especialista de adquisiciones<br>Especialista técnico | No | Atrasado (no figura en el PA 2026) |
| 13 | 2.9 | Programa de capacitación en igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad<br>Producto P2.9 | Consultoría<br>1 contrato | Capacitar a 300 funcionarios de CEPA. | **SCC**<br>Lista corta nacional, ex post | 33,000 | ago-2026<br>Anexo III: nov-2026 | dic-2026 | jul-2027 | Especialista de adquisiciones<br>Especialista socioambiental | No | Atrasado (no figura en el PA 2026) |
| 14 | 3.5.3 | Evaluaciones de medio término y de cierre<br>Producto P3.2.1, P3.2.2 | Consultoría<br>2 contratos | Medir el avance y los resultados a mitad de la ejecución y al cierre, según el plan de monitoreo y evaluación (MEL). | **SCC**<br>Lista corta nacional, ex post | 152,000 | oct-2027<br>mar-2029<br>Anexo III: nov-2027 / may-2029 | dic-2027<br>may-2029 | feb-2028<br>jul-2029 | Especialista de adquisiciones<br>Especialista de planificación y monitoreo | No | Programado |
| 15 | 3.5.2, 3.5.4 | Auditoría externa de los estados financieros del programa<br>Requisito fiduciario | Servicio de auditoría<br>1 contrato plurianual | Estados financieros auditados anuales y finales, exigidos por el BID y realizados por una firma aceptable para el Banco. | **SBMC**<br>Lista corta internacional, ex ante | 220,000 | dic-2026<br>Anexo III: no figura | mar-2027 | mar-2030 | Especialista de adquisiciones<br>Especialista financiero | No | Programado (PA: firma may-2027) |
| | | **Consultores individuales** | | | | **2,035,000** | | | | | | |
| 16 | 3.1.1 | Personal clave de la Unidad Ejecutora del Programa<br>Producto P3.3.1 a P3.3.7 | Consultoría individual<br>8 consultores | Condición previa al primer desembolso: coordinador del programa, coordinador general de obra y especialistas de adquisiciones, financiero, de planificación y monitoreo, técnico y socioambiental, con dedicación exclusiva, más el técnico de apoyo administrativo que agrega el ROP. | **3CV**<br>Consultores estratégicos, ex ante | 2,035,000 | feb-2026 | abr-2026 | mar-2030 (todo el programa) | CEPA (organismo ejecutor)<br>Coordinador del Programa | Sí | Contratado (abr-may 2026) |
| | | **Total de la matriz** | | | | **139,940,000** | | | | | | |
| | | Gastos operativos de la UEP, sin proceso de adquisición (ROP 5.4) | | | | 196,000 | | | | | | |
| | | **Estimación de costos del programa (PERT)** | | | | **140,136,000** | | | | | | |
| | | Reserva de contingencia (percentil 80), incluida en la línea base | | | | 11,764,000 | | | | | | |

| N.º | EDT | Bien, servicio u obra | Tipo y cantidad | Justificación | Modalidad y revisión | Monto (US$) | Inicio del proceso | Firma del contrato | Entrega requerida | Responsable / área requirente | Crítica | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Línea base de costos (BAC)** | | | | **151,901,000** | | | | | | |
| | | Reserva de gestión (5 %), fuera de la línea base | | | | 7,595,000 | | | | | | |
| | | **Presupuesto del proyecto** | | | | **159,496,000** | | | | | | |

## Criterios de la matriz

- **Base.** Las 16 adquisiciones salen de las adquisiciones clave del Anexo III de la Propuesta de Préstamo (alcance y modalidades), más la auditoría externa, que el Anexo III exige como requisito fiduciario. Cada una se vincula con los paquetes de trabajo de la EDT que abastece.
- **Montos.** Son la estimación propia del programa (valor esperado PERT, en US$ escalados al punto medio de cada contrato, con IVA en las obras), sumada sobre los paquetes de la EDT de cada contrato y redondeada a miles. No incluyen la reserva de contingencia, que se administra aparte. El monto de referencia de la auditoría en el plan de monitoreo y evaluación es de US$160,000.
- **Fechas.** El inicio del proceso y la firma del contrato son las fechas de los paquetes de contratación del cronograma: 3.1.1 (UEP), 3.4.1 (obras), 3.4.2 (supervisión) y 3.4.3 (Componente II). La entrega requerida es la fecha en que termina el paquete que usa el contrato. Las evaluaciones se entregan cuando lo pide el plan de monitoreo y evaluación (medio término al 50% del tiempo de ejecución; final 90 días después de ejecutado el 95% de los recursos, aproximado con el valor planificado), y su firma e inicio se programan hacia atrás. La auditoría firma a tiempo para el primer ejercicio con desembolsos y entrega los estados financieros auditados finales en el cierre (3.5.4).
- **Diferencias con el Anexo III.** El cronograma inicia los procesos después de la no objeción del Plan de Adquisiciones (3.2.3, julio de 2026), y las licitaciones de obra después de aprobar los diseños (1.1.1 a 1.1.4, septiembre de 2026) y de que el reglamento operativo esté vigente (3.1.2). Por eso algunos inicios difieren de los estimados del Anexo III, que se indican debajo de cada fecha. Los cuatro contratos de obra se firman en junio de 2027 (hito H03).
- **Adquisiciones críticas.** La contratación de la UEP (3.1.1) y la de las obras (3.4.1) están en la ruta crítica: un atraso en cualquiera de ellas mueve el fin del programa. El contrato de supervisión debe estar firmado antes de iniciar las obras; tiene 135 días laborables de holgura.
- **Consolidación.** Las plataformas y la calle Foxtrot van en un solo contrato, la supervisión de las cuatro obras en otro, y BIM con EDGE en un tercero, como agrupa el Anexo III.
- **Responsables.** El especialista de adquisiciones conduce los procesos (paquetes 3.2.3 y 3.4 de la EDT). El área requirente prepara los términos de referencia o especificaciones y administra el contrato. La UEP la selecciona CEPA, porque el especialista aún no existe.
- **Gastos sin proceso de adquisición.** Los US$196,000 restantes de la estimación son los gastos operativos de la UEP (servicios, oficina, combustible, pasajes y equipo), que según el ROP siguen los procedimientos administrativos de CEPA. El protocolo de la AAC, el mecanismo de quejas, los informes socioambientales y el informe de terminación los prepara el personal de la UEP, sin costo adicional.

## Modalidades

| Sigla | Modalidad | Uso en este programa |
|---|---|---|
| **LPI** | Licitación pública internacional | Obras de gran envergadura. Convocatoria internacional con los documentos estándar del BID y precalificación de empresas por capacidad y recursos (Anexo III). |
| **SBCC** | Selección basada en la calidad y el costo | Consultorías complejas (supervisión, plan estratégico, Plan Maestro, BIM y EDGE, estudios de conectividad y de mercado). Se evalúan la propuesta técnica y el precio. El Anexo III la registra también para el SSEI, pero el Plan de Adquisiciones 2026 la licita por LPI. |
| **SCC** | Selección basada en las calificaciones de los consultores | Consultorías pequeñas: separación de flujos, movilidad, capacitación en inclusión y evaluaciones. Se elige la firma mejor calificada y se negocia su propuesta (GN-2350-15, párr. 3.8). |
| **SBMC** | Selección basada en el menor costo | Auditoría externa. La política de consultores admite para auditores la SBCC o el menor costo, por ser servicios con normas profesionales bien definidas (GN-2350-15, párr. 3.21). |
| **3CV** | Comparación de calificaciones de al menos tres candidatos | Consultores individuales de la UEP (GN-2350-15, sección V). |

Fuentes: Propuesta de Préstamo ES-L1173, Anexo III (secciones II, III y V); EDT del programa; cronograma del programa; estimación de costos del programa; Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID (GN-2350-15).